

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 05.09.2022 № 4
в отношении объекта «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье»,
необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением
потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске»
за 2022 год**

г. Тобольск

« 21 » 12 20 23 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Матюшкин Андрей Николаевич, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 4 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 4 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске».

1. Задание и основные мероприятия:

№ п/п	Наименование задания и основных мероприятий	Планируемый срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Фактический срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Соответствие заданию и основным мероприятиям (да/нет)	Примечание
1	Строительство бытового корпуса (с инженерным оборудованием отопление, вентиляция, освещение)	2023	-	да	-
2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции для нужд объекта	2023	-	да	-
3	Накопительный резервуар	2023	-	да	-
4	Навес для автомобилей (металлический)	2023	-	да	-
5	Водопровод ПЭ (D-110мм, L-500м)	2023	-	да	-
6	Напорный коллектор сети канализации ПЭ (D-160мм, L-2839м)	2023	-	да	-
7	Сети электроснабжения ВЛ- 0,4(Воздушная на	2023	-	да	-

ж/б опорах, 35мм2, L-200м				
---------------------------	--	--	--	--

2. Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
1	Показатели качества очистки сточных вод		2022	-	-
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	2022	-	-
1.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	ед.	2022	-	-
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб.м	2022	-	-
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	2022	-	-
2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км сетей	2022	-	-
2.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	2022	-	-
2.2	Протяженность канализационных сетей	км	2022	-	-
	Показатели энергетической эффективности		2022	-	-
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	2022	-	-
3.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	тыс. м3	2022	-	-
3.2	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс. м3	2022	-	-

3. Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске – разработана проектно-сметная документация и направлена на государственную экспертизу в ГАУ ТО «УГЭПД».

Результаты контроля:

Мероприятие «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске» реализуется в соответствии с условиями концессионного соглашения № 4 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной
инфраструктуры ДГХ города Тобольск
Матюшкин А.Н.


