

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 2022 г. N 34-рк

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"
ЗА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Тобольска", руководствуясь [статьями 40, 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" за 2021 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumenu.ru).

Глава города
М.В.АФАНАСЬЕВ

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 4 апреля 2022 г. N 34-рк

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2021
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	<p>Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий</p> <p>Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий</p>	<p>Повышение уровня комфортности среды проживания населения города Тобольска, эстетической привлекательности внешнего вида города Тобольска</p> <p>Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий</p>	ДГХиБЖД
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	<p>Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения</p> <p>Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города</p>	<p>В течение 2021 года созданы условия для активного и комфортного отдыха населения на 17 общественных территориях города Тобольска</p> <p>В 2021 году граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе.</p>	ДГС
Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				
3	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление	Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям	Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории, своевременное планирование ремонтных работ на участках дорог	ДГС

				(↑,↓,0)	отчетно му 2020 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	сумма всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	7	20	20	100%	185,7%
2	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий	↑	1,8	5,25	5,25	100%	191,7%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
3	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	сумма всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета города Тобольска	0	17	17	17	100%	0%
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	↑	13,2	15	45	300%	241%
5	Озеленение	тыс.	метод прямого счета	0	5 538,55	4 752,0	4 752,0	100%	- 14,2%

	общественных территорий	кв. м							
Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры									
Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении									
6	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт	км.	сумма протяженности вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течение года	0	20,337	21,4	21,4	100%	5,2%
7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↑	88,6	88,3	88,3	100%	- 0,3%
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу	↓	11,3	11,4	11,4	100%	- 0,9%

	местного значения		Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.						
9	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км.	сумма протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года	0	3,22	3,9	3,9	100%	21,1%
10	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	330,9	329,96	329,96	100%	-0,3%
11	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	$\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>	↑	26,9	27,7	27,7	100%	3%
12	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	$\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где:</p>	↑	88,2	88,5	88,5	100%	0,3%

			Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.						
Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом									
Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом									
13	Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	$P_p = N_{\phi} / N_{п} \times 100\%$, где: N ϕ - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; N π - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед.	0	99,85	97	98,10	101%	-1,8%
14	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа	%	процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-	0	40	40	50	125%	25%

	(не менее)		экономического развития						
15	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100%	0%
16	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин.	Средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин.)	0	30	30	30	100%	0%

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1. Выполнение мероприятий в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска					
1	Подготовка и заключение Соглашений о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома города Тобольска,	ДГХиБЖД (МКУ "ТСЗ")	Своевременное заключение Соглашений на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома города Тобольска, расположенного на гостевом маршруте	Заключено 1 Соглашение о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома города Тобольска, расположенного на гостевом маршруте	Мероприятия по заключению Соглашения выполнены в срок.

	расположенного на гостевом маршруте				
2	Подготовка документов и размещение заказа в соответствии с законом N 44-ФЗ в целях заключения муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд	ДГС (МКУ "ТСЗ")	Своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств, озеленению территорий, содержанию территорий общего пользования	Заключено 10 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 9 муниципальных контрактов на разработку и экспертизу проектной документации по благоустройству общественных территорий, 9 муниципальных контракта на содержание территорий общего пользования, 9 по озеленению общественных территорий, 2 муниципальных контракта на осуществление авторского надзора	Мероприятия по заключению муниципальных контрактов выполнены в срок.
2	Контроль за соблюдением условий муниципальных контрактов и размещение результатов в ЕИС	ДГС (МКУ "ТСЗ")	Качественное выполнение строительно-монтажных работ в установленное муниципальными контрактами сроки.	Мероприятия по благоустройству общественных территорий и содержанию территорий общего пользования выполнены в установленные контрактами сроки. Работы по разработке и экспертизе проектной документации выполнены в установленные контрактами сроки. Все результаты размещены в ЕИС своевременно.	Мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественных территорий и содержанию территорий общего пользования выполнены в полном объеме. ПД разработаны, получены положительные заключения госэкспертизы СД.
Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры					
1	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог	ДГС (МКУ "ТСЗ")	Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.	В рамках заключенных контрактов на строительство, ремонт и содержание	Мероприятие исполнено

	местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении		Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги. Повышение уровня безопасности дорожного движения	автомобильных дорог: - выполнен ремонт 21,4 км. автомобильных дорог (в том числе строительство новых дорог 3,9 км - 12 мкр., 1,0 км - мкр. Ершовка, ремонт а/д города Тобольска - 16,5 км. в том числе автомобильные проезды в мкр N 8, N 6, N 7 строительство парковок и тротуаров в подгорной части города Тобольска);	
Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом					
1	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	ДГС	Доступность общественного транспорта для населения, предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан. Повышение привлекательности, удобства и комфортности регулярных пассажирских перевозок	Протяженность маршрутной сети 517,66 км. (+79,16 км), 35 маршрута (+3). Перевезено 11 842,64 тыс. пассажиров, в том числе 2 513,434 тыс. пассажиров льготной категории и 2 122,069 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Выполнено 586 910 рейсов (98,10%). Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск - Сумкино составила 23 руб. (22 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14 040 рейсов. Период навигации - с 19.04 по 25.11. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.	Мероприятие исполнено

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

N п/п	Наименование основного мероприятия/объектный перечень	Ответственный/Участники	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утвержден о в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2021 год	расходы бюджета за 2021 год			расходы за счет внебюджетных источников			
							всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)	в том числе по источникам финансирования					
								бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г. Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого по муниципальной программе:	1 275 063,00	1 829 102,31	1 414 592,71	414 509,60	0,00	0,00	1 605 652,51	1 349 434,73	256 217,78	0,00	0,00	87,8
Расходы на управление:	15 519,00	17 673,60	17 673,60	0,00	0,00	0,00	17 536,37	17 536,37	0,00	0,00	0,00	

Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска

Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий

						30 000,00	37 327,89	36 154,09	1 173,80	0,00	0,00	37 327,89	36 154,09	1 173,80	0,00	0,00	100
1	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. N 67, в том числе разработка ПД	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 154,09	6 154,09				6 154,09	6 154,09				100
2	Благоустройство придомовой террито	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 210,13	2 210,13				2 210,13	2 210,13				100

	рии, располо женной по адресу: г. Тобольс к, 4 мкр., д. N 38, в том числе разрабо тка ПД																
3	Благоустр ойств о придомо вой террито рии, располо женной по адресу: г. Тобольс к, 7 мкр., д. N 9, в том числе разрабо тка ПД	ДГХиБ ЖД	благоустр ойство придомов ой территори и МКД	выполне но	выполн ено в срок	0,00	3 097,71	3 097,71				3 097,71	3 097,71				100
4	Благоустр ойств о	ДГХиБ ЖД	благоустр ойство придомов	выполне но	выполн ено в срок	0,00	1 721,85	1 721,85				1 721,85	1 721,85				100

	придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. N 33, в том числе разработка ПД		ой территории и МКД														
5	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. N 30, в том числе разработка ПД	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 287,00	1 287,00				1 287,00	1 287,00				100

6	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 35	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 725,28	1 725,28				1 725,28	1 725,28				100
7	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 71	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 451,23	1 451,23				1 451,23	1 451,23				100
8	Благоустройство придомовой территории,	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 136,71	3 136,71				3 136,71	3 136,71				100

	расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 116																
9	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 36	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 246,52	1 246,52				1 246,52	1 246,52				100
10	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр.	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	845,16	845,16				845,16	845,16				100

	ул. С. Ремезова, д. 60																
11	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3б, д. 10	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 735,26	1 735,26				1 735,26	1 735,26				100
12	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 46 а	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	925,23	925,23				925,23	925,23				100
13	Благоустройство	ДГХиБ ЖД	благоустройство	выполнено	выполнено в	0,00	2 283,02	2 283,02				2 283,02	2 283,02				100

	о придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. 21		придомовой территории и МКД		срок												
14	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. За, д. 5	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 809,78	1 809,78				1 809,78	1 809,78				100
15	Благоустройство придомовой территории, расположенной	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 101,35	1 101,35				1 101,35	1 101,35				100

	по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 20																
16	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а, д. 2, д. 2а	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 053,70	2 053,70				2 053,70	2 053,70				100
17	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 620,49	1 620,49				1 620,49	1 620,49				100

	к, мкр. 9, д. 17																
18	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 4	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	237,98	237,98				237,98	237,98				100
19	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 26	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 173,80		1 173,80			1 173,80		1 173,80			100
20	Благоустройство	ДГХиБ ЖД	благоустройство	выполнено	выполнено в	0,00	1 511,60	1 511,60				1 511,60	1 511,60				100

	о придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3б, д. 17		придомовой территории и МКД		срок												
21	Благоустройство придомовых территорий	ДГХиБ ЖД	благоустройство придомовой территории и МКД	выполнено	выполнено в срок	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00				

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха

	Итого					287 278,00	598 542,85	334 991,91	263 550,94	0,00	0,00	401 574,47	281 605,98	119 968,49	0,00	0,00	93,8
22	"Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления.	ДГС/МК У "ТСЗ"	углубление русла реки и понижение уровня грунтовых вод	выполнено не в полном объеме	выполнено не в полном объеме, МК переходящий на 2022 год	123 605,00	250 334,46	1 428,01	248 906,45			109 872,89	538,31	109 334,57			43,9

	Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)"																
23	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения	ДГС/МК У "ТСЗ"	бесперебойная работа сетей наружного освещения	выполнено, оплата по факту потребления	выполнено в срок	50 763,00	60 544,58	60 544,58				58 085,25	58 085,25				95,9
24	Озеленение г. Тобольска	ДГС/МК У "ТСЗ"	высадка цветников, саженцев кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев	выполнено	выполнено в срок	18 710,00	19 349,30	19 349,30				19 349,30	19 349,30				100
25	"Ремонтobelиска погибшим в годы ВОВ, расположенного по	ДГС/МК У "ТСЗ"	ремонт памятника и благоустройство прилегающей территории	выполнено	выполнено в срок	0,00	93,58		93,58			93,58		93,58			100

	адресу: Тюменс кая обл., г. Тобольс к, микрора йон Иртышс кий, улица Железн одорожн ая, N 7, сооруже ние 1"																
26	"Ремонт памятни ка погибши м речника м в годы ВОВ, располо женного по адресу: Тюменс кая обл., г. Тобольс к, микрора йон Иртышс кий, ул. Школьн	ДГС/МК У "ТСЗ"	ремонт памятника с заменой гранитных плит	выполне но	выполн ено в срок	0,00	16,40		16,40			16,40		16,40			100

	ая, д. 16, сооружение 1"																
27	"Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, в районе дома N 5"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	перенос памятника на другое место	выполнено	выполнено в срок	0,00	21,23		21,23			21,23		21,23			100
28	Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для	ДГС/МКУ "ТСЗ"	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	193,61	193,61				193,61	193,61				100

31	"Устройство автомобильной парковки в районе СОШ N 1 (детский сад) по ул. Хохрякова"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 881,74	2 881,74				2 881,74	2 881,74				100
32	"Устройство автомобильной парковки в районе церкви Михаила Архангела и пешеходных тротуаров по ул. Кирова до ул. Алябьева"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 964,60	6 964,60				6 964,60	6 964,60				100
33	"Устройство"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий	выполнено	выполнено в	0,00	16 572,85	16 572,85				16 572,85	16 572,85				100

	пешеходного тротуара по ул. Ленина (от ул. Чехова до ул. Гагарина)"		для комфортного проживания		срок												
	Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования (в т.ч. разработка ПД), в том числе:	ДГС/МКУ "ТСЗ"															
34	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	328,31	328,31				328,31	328,31				100

	адресу: г. Тобольск, 7 мкр" (в т.ч. разработка ПД)																
35	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 10 мкр" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения государственной экспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	679,49	679,49				679,49	679,49				100
36	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения государственной экспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	619,66	619,66				619,66	619,66				100

	адресу: г. Тобольск, 4 мкр" (в т.ч. разработка ПД)																
37	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 9 мкр." (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения государственной экспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	234,70	234,70				234,70	234,70				100
38	Благоустройство Аптекарского сада" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	ПД и получение положительного заключения государственной экспертизы СД, создание условий для	ПД разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы, начаты	ПД выполнена с нарушением срока, СМР выполнена частично,	0,00	70 741,82	63 537,63	7 204,19			24 139,00	18 883,51	5 255,49			34,1

			круглогодичного активного отдыха жителей города	СМР	перенос на 2022 г.												
39	"Устройство площадки для размещения многофункциональной детской площадки на территории "Площадь имени Д.И.Менделеева"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для круглогодичного активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	13,81	8,10	5,71			13,81	8,10	5,71			100
40	"Устройство площадки для размещения воркаута в 10 мкр."	ДГС/МКУ "ТСЗ"				0,00	43,27	0,46	42,81			43,27	0,46	42,81			100
41	"Устрой	ДГС/МК				0,00	13,58	1,46	12,12			13,58	1,46	12,12			100

	ство площад ки для размещ ения воркаут а в 7 мкр."	У "ТСЗ"														
42	"Устрой ство детской площад ки по ул. С. Ремезов а, 7в"	ДГС/МК У "ТСЗ"				0,00	158,81	7,07	151,74			158,81	7,07	151,74		100
43	"Устрой ство площад ки для размещ ения воркаут а мкр. Мендел еево"	ДГС/МК У "ТСЗ"				0,00	194,27	23,08	171,18			194,27	23,08	171,18		100
44	"Устрой ство площад ки для размещ ения воркаут а мкр. Иртышс кий"	ДГС/МК У "ТСЗ"				0,00	107,78		107,78			107,78		107,78		100

45	"Благоустройство территории Абрамовского экологического парка"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	281,57		281,57			281,57		281,57			100
46	Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	548,81		548,81			548,81		548,81			100
47	Благоустройство "Александровского сада"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	ПД и мероприятия по ОКН (Часовня), ИКЭ	не выполнено	ПД выполнено с нарушением срока, ИКЭ не получено, перенесено на 2022 г.	0,00	605,52	605,52				20,03	20,03				3,3
48	Ремонт объектов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для	выполнено	выполнено с нарушением	0,00	38 233,76	38 233,76				37 325,89	37 325,89				97,6

	благоустройство на территориях общего пользования (детские игровые площадки)		комфортного проживания и активного отдыха жителей города		нием срока												
49	Устройство спортивной площадки (воркаута) в 6 микрорайоне	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания и активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 396,39	1 396,39				1 396,39	1 396,39				100
50	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение эл. сетей в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	25 693,00	25 693,00	25 693,00				25 693,00	25 693,00				100
51	Текущее содержание объекта	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном	выполнено 100% за меньшую	выполнено в срок	44 989,00	52 026,25	52 026,25				49 584,06	49 584,06				95,3

	в благоустройстве и территории города		состоянии в соответствии с НФЗ	сумму												
52	Содержание детских игровых площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"				0,00	1 438,41	1 438,41				1 190,14	1 190,14			82,7
53	Содержание спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"				0,00	2 298,03	2 298,03				2 087,11	2 087,11			90,8
54	Содержание лотков, водоотведения канав	ДГС/МКУ "ТСЗ"				0,00	6 001,97	6 001,97				5 641,02	5 641,02			94,0
55	Содержание контейнерных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	2 610,00	2 806,92	2 806,92				2 806,92	2 806,92			100
56	Содержание фонтанов г.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание фонтанов в рабочем	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 597,90	2 597,90				2 597,90	2 597,90			100

	Тобольска		состоянии														
57	Выполнение работ по обеспечению пропускной способности водопропускных труб в зимний период	ДГС/МКУ "ТСЗ"	противопожарные мероприятия	выполнено	выполнено в срок	0,00	599,98	599,98				599,98	599,98				100
58	Эвакуация брошенного транспорта	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	805,00	841,44	841,44				810,11	810,11				96,3
59	Содержание общественных туалетов в на конечных остановочных пунктах	ДГС/МКУ "ТСЗ"	созданий комфортных условий работы для сотрудников ПАТП	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 504,61	1 504,61				1 504,61	1 504,61				100

60	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХиБ ЖД	уменьшение количества животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	2 239,00	7 955,22	5 716,22	2 239,00			7 565,87	5 326,87	2 239,00			95,1
61	Текущее содержание мест захоронений	ДГХиБ ЖД	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	7 500,00	8 745,73	8 745,73				8 745,73	8 745,73				100
62	Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. N 1	ДГХиБ ЖД	приведение МКД в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства РФ	не выполнено	не выполнено	0,00	3 748,38		3 748,38			1 686,50		1 686,50			45,0
63	Санитарная	ДГХиБ ЖД	содержание мест	выполнено	выполнено в	0,00	593,60	593,60				593,60	593,60				100

	вырубка деревьев, угрожающих безопасности на территории кладбищ		захоронений города Тобольска в нормативном состоянии		срок												
64	Установка/замена на адресных указателях	ДГХиБ ЖД	уменьшение количества ДКД и ИЖС не имеющих адресных указателей	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 399,75	1 399,75				1 399,75	1 399,75				100
65	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХиБ ЖД	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	4 393,00	5 457,95	5 457,95				5 259,36	5 259,36				96,4
66	Акарицидная (противоклещевая)	ДГХиБ ЖД	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	955,00	199,00	199,00				199,00	199,00				100

	обработка																
67	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХиБ ЖД	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	0,00	323,63	323,63				323,63	323,63				100
68	Поставка инвентаря (социально значимые работы)	ДГХиБ ЖД	содержание мест общего пользования города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	176,71	176,71				176,71	176,71				100
69	Ремонт здания стационарного туалета	ДГХиБ ЖД	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	0,00	598,70	598,70	0,00			598,70	598,70				100
70	Устройство огражде	ДГХиБ ЖД	Бюджетные инвестиции			5 016,00	0,00	0,00				0,00	0,00				-

	ния по объекту "Мусульманское кладбище, мкр. 4" (1 этап)		и в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности														
71	Устройство забора из профилированного листа на улице Доронина	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	0,00	118,19	118,19				118,19	118,19				100
72	Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: мкр. Менделеево ул. Станцио	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	39,32	39,32				39,32	39,32				100

	нная																
73	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Заречный (Иртышский мкр.)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	45,23	45,23				38,64	38,64				85,4
74	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	38,64	38,64				38,64	38,64				100

	<p>тв наружно го освеще ния по адресу: Тюменс кая область, г. Тобольс к, пер. Смород иновый, ул. Радужн ая, ул. Заречна я, ул. Васильк овая (Иртыш ский мкр.)</p>																
75	<p>Техноло гическо е присоед инение энергоп ринима ющих устройс тв объекта наружно го освеще</p>	<p>ДГС/МК У "ТСЗ"</p>	<p>создание условий для комфортн ого проживан ия</p>	<p>выполне но</p>	<p>выполн ено в срок</p>	0,00	46,74	46,74				46,74	46,74				100

	ния по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Школьная (Иртышский мкр.)																
76	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения объекта "Сквер семьи, любви и верности"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	33,26	33,26				33,26	33,26				100
77	Предоставление доступа	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортн	выполнено	выполнено в срок	0,00	5,02	5,02				3,76	3,76				75,0

	объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения		ого проживания														
78	Изготовление и установка инсталляции "Тобольское окно"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание фотозоны	выполнено	выполнено в срок	0,00	534,00	534,00				534,00	534,00				100
79	Изготовление и установка информационных стендов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	информационные стенды	выполнено	выполнено в срок	0,00	466,82	466,82				466,82	466,82				100

	указате лей																
80	"Строит ельство пешехо дного тротуар а и велосип едной дорожки на ул. Уватски й тракт от ул. Полонск ого до микрора йона Строите ль в г. Тобольс ке"	ДГС/МК У "ТСЗ"	тех. план	выполне но	выполн ено в срок	0,00	48,76	48,76				48,76	48,76				100
81	Изготов ление схем предпол агаемых к использ ованию земель, под строите льство детских площад	ДГС/МК У "ТСЗ"	схема	выполне но	выполн ено в срок	0,00	56,69	56,69				56,69	56,69				100

	ок																
82	Благоустройство сквера "Семьи, любви и верности"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания и активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	50,27	50,27				50,27	50,27				100
83	Благоустройство сквера А.В.Михайлова	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания и активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	24,71	24,71				24,71	24,71				100

Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении

	ИТОГО:					381 817,00	617 142,16	530 858,27	86 283,89	0,00	0,00	598 674,80	521 786,42	76 888,38	0,00	0,00	97,2
84	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (участки)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение дорог в нормативное состояние	выполнено за меньшую сумму	выполнено в срок	71 641,00	191 116,06	191 116,06				185 193,01	185 193,01				96,9

	, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска)																
85	Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МК У "ТСЗ"	приведение в нормативное состояние 1,3 км участка дороги	работы завершены	выполнено с нарушением срока	0,00	31 921,81		31 921,81			26 209,38		26 209,38			82,1
86	Ремонт	ДГС/МК	приведение	выполне	выполн	0,00	47		47			46 839,47		46			99,5

	автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилатовская и ул. Портовая в мкр. Иртышский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуар	У "ТСЗ"	е дорог в нормативное состояние	но	ено с нарушением срока		074,84		074,84					839,47			
--	---	---------	---------------------------------	----	------------------------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--

	ов по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий)																
87	Строительство дороги в 15 микрорайоне г. Тобольска со съездами на М-8 и проспект Дзираева (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	123,29	123,29				123,29	123,29				100
88	Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение в соответствие НАЦ. стандарта м	работы завершены	выполнено с нарушением срока	0,00	7 287,24		7 287,24			3 839,54		3 839,54			52,7

	образовательных учреждений, в соответствии с требованиями национальных стандартов																
89	Замена остановочных павильонов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 335,69	5 335,69				5 263,43	5 263,43				98,6
90	"Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г. Тобольска, возле домов 62Б, 62Д, 72К до жилого дома 40	ДГС/МКУ "ТСЗ"	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	54,43	54,43				54,43	54,43				100

	(соединяет ул. Юбилейную с ул. Неймышева)" (в т.ч. разработка ПД)																
	Строительство сетей уличного освещения в местах отсутствия (в т.ч. разработка ПД), в том числе:	ДГС/МКУ "ТСЗ"															
91	"Строительство сетей уличного освещения по ул. Семена Ремезова, от здания	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	255,45	255,45				255,45	255,45				100

	№ 155 Б ТЦ "Лада" до регулируемого перекрестка пр. Менделеева" (в т.ч. разработка ПД)																
92	"Строительство сетей уличного освещения на участке ул. Самаровская (от ул. Октябрьской до ул. Знаменского)" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	286,99	286,99				286,99	286,99				100
93	"Строительство сетей уличного	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения	выполнено	выполнено в срок	0,00	338,44	338,44				338,44	338,44				100

	о освеще ния по ул. Элевато рная в мкр. Иртышс кий" (в т.ч. разрабо тка ПД)		я госэксперт изы ПД														
94	"Устрой ство линии наружно го освеще ния автомоб ильной дороги по улицам Верхне филато вская - Портова я в мкр. Иртышс кий г. Тобольс ка" (в т.ч. разрабо тка ПД)	ДГС/МК У "ТСЗ"	получение положите льного заключени я госэксперт изы ПД	выполне но	выполн ено в срок	0,00	386,69	386,69				386,69	386,69				100
95	"Строит	ДГС/МК	получение	выполне	выполн	0,00	343,70	343,70				343,70	343,70				100

	ельство сетей уличного освещения на ул. 4-я Северная г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	У "ТСЗ"	положительного заключения госэкспертизы ПД	но	ено в срок												
96	"Строительство сетей уличного освещения на участке Уватский тракт, от железнодорожного моста до трассы Тюмень - Ханты-Мансийск Р-404 252 км." (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МК У "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	464,32	464,32				464,32	464,32				100

97	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	56 584,00	56 583,13	56 583,13				56 583,13	56 583,13				100
98	Текущее содержание мест под временное размещение снега	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	2 785,00	3 385,16	3 385,16				3 385,16	3 385,16				100
99	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	2 586,00	1 277,28	1 277,28				1 277,28	1 277,28				100
100	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание работоспособного состояния	выполнено	выполнено в срок	2 972,00	1 710,66	1 710,66				1 695,15	1 695,15				99,1
101	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ "ТСЗ"	нанесение разметки по ГОСТ-Р	выполнено	выполнено в срок	20 317,00	19 718,06	19 718,06				19 643,51	19 643,51				100

102	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	224 932,00	245 278,72	245 278,72				242 345,62	242 345,62				98,8
103	Откачка талых вод с подтопляемых территорий	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	600,00	600,00				600,00	600,00				100
104	Выполнение работ по замене линз светофора, замене пешеходных секций, протяжке витой пары	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	244,24	244,24				243,61	243,61				100
105	Ремонт отдельных элементов транспо	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	177,80	177,80				177,80	177,80				100

	ртной инфраст руктуры (заверш ение работ)																
106	Оказани е услуг по предост авлени ю каналов связи для объекто в дорожно й инфраст руктуры	ДГС/МК У "ТСЗ"	повышени е уровня безопасно сти дорожного движения	выполне но	выполн ено в срок	0,00	507,53	507,53				507,53	507,53				100
107	Содерж ание техниче ских средств organiz ации дорожно го движени я и техниче ское содержа ние светофо	ДГС/МК У "ТСЗ"	повышени е уровня безопасно сти дорожного движения	выполне но	выполн ено в срок	0,00	304,41	304,41				301,04	301,04				98,9

	ров Т7																
108	Техническое содержание технических средств организации дорожного движения северной, южной, центральной, восточной координации	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 645,60	1 645,60				1 607,05	1 607,05				97,7
109	Организация единого информационного пространства для управления, наблюдения и сбора	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	507,53	507,53				507,53	507,53				100

	телеметрической информации для технических средств организации дорожного движения																
110	"Строительство магистрали М-III в городе Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	204,39	204,39				193,54	193,54				94,7
111	"Указатели с наименованием остановки общественного транспорта"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	Повышение уровня комфорта пассажирских перевозок	выполнено	выполнено в срок	0,00	6,71	6,71				6,71	6,71				100
112	"Устройство дополнительной"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности	выполнено	выполнено в срок	0,00	2,00	2,00				2,00	2,00				100

	правоп воротн й полосы на пересеч ении проспек та Мендел еева и ул. Юбилей ная при движени и в сторону города"		дорожного движения															
--	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом

Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом

	ИТОГО:					560 449,00	558 415,81	494 914,84	63 500,97	0,00	0,00	550 538,97	492 351,87	58 187,10	0,00	0,00	90,5
113	Возмещ ение расходо в, связанн ых с органи зацией транспо ртного обслужи вания	ДГС	Удовлетво рение потребнос тей населения в транспорт ном обслужива нии	Финанси рование по факту выполне нных работ. Перевез ено 11 842,64 тыс. пасс.	Выполн ено в срок	426 530,00	414 551,19	414 551,19				412 189,38	412 189,38				99,4

	по перевозке граждан автомобильным транспортом																
114	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Финансирование исходя количества перевезенных пассажиров льготных категорий. Перевезено 2 513,434 тыс. пасс..	Выполнено в срок	63 501,00	63 500,97		63 500,97			58 187,10		58 187,10			91,6

115	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Перевезено на автомобильном транспорте общего пользования города 2 122,069 тыс. пенсионеров	Выполнено в срок	42 073,00	49 165,44	49 165,44				49 165,44	49 165,44				100
-----	--	-----	---	---	------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	-----

116	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	выполнено в рамках мероприятия N 181, выдано 700 ЭТК	Выполнено в срок	0,00	205,50	205,50				87,50	87,50				42,6
117	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и дозаводческих товариществ	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 23 руб. за одну поездку (22 руб. при оплате банковской картой)	Выполнено в срок	1 145,00	1 145,00	1 145,00				1 145,00	1 145,00				100
118	Контроль за деятельностью юридических	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодат	Проверки не проводились согласно п. 7	Выполнено в срок	573,00	573,00	573,00				573,00	573,00				100

	лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси		ельства в сфере перевозок такси	Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969												
119	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерев о)	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Левобережье"	Продолжительность навигации - 220 дней (с 19.04. по 25.11.). Выполнено 14 040 рейсов	Выполнено в срок	26 627,00	29 274,71	29 274,71			29 191,55	29 191,55				100

Сокращения

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ "ТСЗ" - МКУ "Тобольскстройзаказчик"

4. Выводы:

Всего на выполнение мероприятий программы в 2021 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 1 829 102,31 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 605 652,51 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города Тобольска - 1 349 434.73 тыс. рублей,

средства бюджета Тюменской области - 256 217.78 тыс. рублей,

средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 88%.

В целом выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

Работы по благоустройству придомовых территорий на 20 объектах выполнены и оплачены 100%:

1. г. Тобольск, мкр. 10, д. 35
2. г. Тобольск, мкр. 10, д. 71
3. г. Тобольск, мкр. 6, д. 116
4. г. Тобольск, мкр. 7а, д. 9
5. г. Тобольск, мкр. 7, д. 36
6. г. Тобольск, мкр. ул. С. Ремезова, д. 60
7. г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 30
8. г. Тобольск, мкр. 3б, д. 10
9. г. Тобольск, мкр. 7, д. 46 а
10. г. Тобольск, мкр. 9, д. 21
11. г. Тобольск, мкр. 3а, д. 5
12. г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 20
13. г. Тобольск, мкр. 4, д. 38
14. г. Тобольск, мкр. 7а, д. 33
15. г. Тобольск, мкр. 7а, д. 2, д. 2а
16. г. Тобольск, мкр. 9, д. 17
17. г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 4
18. г. Тобольск, мкр. 7, д. 26
19. г. Тобольск, мкр. 3б, д. 17

20. г. Тобольск, мкр. 10, д. 67

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий.

По показателю результативности N 1 "Количество благоустроенных придомовых территорий" фактическое значение составило 20 ед. при плановом значении 20 ед., выполнение плана составило 100,0%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя.

По показателю результативности N 2 "Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий" фактическое значение составило 5,25% при плановом значении 5,25%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим годом наблюдается улучшение показателя.

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения.

По показателю результативности N 3 "Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета" фактическое значение составило 17 ед. при плановом значении 17 ед., выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом показатель не изменился.

Выполнено благоустройство 17 общественных территорий в рамках выполнения следующих мероприятий:

1. "Устройство спортивной площадки (воркаута) в 6 микрорайоне";

Устройство детских площадок на следующих территориях:

2. 6 мкр., д. 28А;

3. 10 мкр., д. 39;

4. мкр. Иртышский, д. 4;

5. мкр. Иртышский, улица Тюменская/ул. Верхнефилатовская;

6. мкр. Иртышский, уч. 9в;

7. 3б мкр., д. 21;

8. ул. С. Ремезова, д. 54;

9. мкр. Левобережье, ул. Раздольная, 3В;

10. ул. Ленина, д. 55;

11. 8 мкр., д. 1 (Сквер Мужества);

12. п. Сумкино, ул. Гагарина, 4В;

13. п. Сумкино, 3-я Береговая (напротив участка 33);

14. 7а мкр., д. 8Г;

15. 6 мкр., д. 15.

В рамках договоров, о безвозмездном выполнении работ, застройщиками МКД выполнено благоустройство скверов:

16. "Сквер Михайлова" (напротив ПАТП);

17. "Сквер семьи, любви и верности" в 15 мкр.

По мероприятию "Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и

подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)" работы не выполнены в срок в связи с нарушением Подрядчиком графика производства работ - низкий темп выполнения работ.

По мероприятию "Благоустройство Аптекарского сада": в 2021 году получено положительное заключение экспертизы сметной документации, в бюджет города были выделены средства на СМР. В процессе выполнения работ Подрядчик информировал о значительном повышении стоимости строительных ресурсов, в связи с чем работы приостановлены и подготовлен новый сметный расчет. В декабре 2021 года заключен МК на повторную экспертизу сметной документации. После получения положительного заключения экспертизы СД в ДЖКХ ТО будет направлена заявка на выделение дополнительных субсидий и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 N 1315 в 2022 году будет заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости контракта.

По показателю результативности N 4 "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске" фактическое значение составило 45% при плановом значении 15%, выполнение плана составило 300%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: более активное участие граждан в решении вопросов развития городской среды.

По показателю результативности N 5 "Озеленение общественных территорий" фактическое значение составило 4 752,0 тыс. м² при плановом значении 4 752,0 тыс. м², выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2020 году завершилась посадка деревьев и кустарников на Комсомольском проспекте.

Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении.

По показателю результативности N 6 "Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт" фактическое значение составило 21,4 км при плановом значении 21,4 км, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности N 7 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" фактическое значение составило 88,3% при плановом значении 88,3%, выполнение плана составило 100%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяженности автомобильных дорог.

По показателю результативности N 8 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" фактическое значение составило 11,4% при плановом значении 11,4%, выполнение плана составило 100%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяженности автомобильных дорог.

По показателю результативности N 9 "Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция" фактическое значение составило 3,9 км при плановом значении 3,9 км, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности N 10 "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием" фактическое значение составило 329,96 км при плановом значении 329,96 км, выполнение плана составило 100%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяженности автомобильных дорог.

По показателю результативности N 11 "Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа" фактическое значение

составило 27,7% при плановом значении 27,7%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности N 12 "Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением" фактическое значение составило 88,5% при плановом значении 88,5%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом.

Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом.

По показателю результативности N 13 "Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом" фактическое значение составило 98,10% при плановом значении 97%, выполнение плана составило 101%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: введение в 2021 году учета количества выполненных рейсов посредством региональной навигационно-информационной системы Тюменской области.

По показателю результативности N 14 "Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)" фактическое значение составило 50% при плановом значении 40%, выполнение плана составило 125%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в ноябре 2020 года заключен 3-летний контракт на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, сумма которого определена по вновь используемой методике Минтранса РФ N 158.

По показателю результативности N 15 "Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)" фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100%.

По показателю результативности N 16 "Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов" фактическое значение составило 30 мин. при плановом значении 30 мин., выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом изменение значения показателя не наблюдается.
