

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2023 г. N 40-рк

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ
ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40, 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" за 2022 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

Глава города
М.В.АФАНАСЬЕВ

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 27 марта 2023 г. N 40-рк

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"
ЗА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект в отчетном периоде	Разработчик (Участники)
1	2	3	4	5
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне				
1.	Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании	Недостаточный уровень информированности жителей многоквартирных домов в вопросах жилищного законодательства и активности граждан в вопросах содержания и управления общим имуществом в многоквартирных домах города	Проведенная информационно-разъяснительная работа способствовала повышению уровня информированности жителей многоквартирных домов города Тобольска в вопросах жилищного законодательства, вопросах содержания и управления общим имуществом в многоквартирных домах, способствовала избежанию проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с нарушением норм Жилищного кодекса Российской Федерации.	ДГХ
2.	Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах	<p>1. Эстетическая непривлекательность многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, в условиях развития города как туристического центра;</p> <p>2. Снижение эксплуатационных свойств фасадов многоквартирных домов и, как следствие, смежных конструктивных элементов;</p> <p>3. Нарушение тепло- и влагоизоляционного слоев стен многоквартирных домов.</p> <p>4. Отсутствие условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.</p>	<p>В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счет средств бюджета города Тобольска, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска от 29.06.2020 N 35-пк, заключены соглашения по предоставлению субсидий управляющим организациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по разработке проектной документации на капитальный ремонт 10 фасадов многоквартирных домов; - на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 7 фасадов многоквартирных домов. <p>Разработана проектная документация на выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, за счет средств бюджета города Тобольска по 9 объектам.</p> <p>В соответствии с требованиями Порядка оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Тобольска дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска от 19.12.2022 N 117-пк, в 2022 году ООО "ЖилГрад" предоставлена субсидия на возмещение затрат на разработку проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Тюменская область, г. Тобольск, 3б микрорайон, д. 22, д. 22а (подземное сооружение в целом, являющееся неотъемлемой частью многоквартирных домов).</p>	ДГХ, (МКУ "Тобольскстройзаказчик")
3.	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города	Недостаточная надежность и эффективность работы системы теплоснабжения города.	Повышение надежности, качества услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения;	ДГХ, (МКУ

			снижение доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, снижение аварийности на муниципальных сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии. Проведенные работы по капитальному ремонту тепловых сетей способствовали снижению уровня аварийности системы теплоснабжения города Тобольска.	"Тобольскстройзаказчик"
4.	Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города	1. Недостаточная надежность работы систем водоснабжения и водоотведения города. 2. Недостаточная обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения, водоотведения (отсутствие централизованных систем водоснабжения, водоотведения в отдельных районах города)	Повышение надежности, качества услуг водоснабжения, водоотведения, снижение доли муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, снижение аварийности на муниципальных сетях водоснабжения, водоотведения, снижение потерь воды, строительство 6,3 км сетей холодного водоснабжения способствовало повышению доступности для населения услуг централизованного водоснабжения	ДГХ, (МКУ "Тобольскстройзаказчик")

Сокращения:

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска.

МКУ "Тобольскстройзаказчик" - муниципальное казенное учреждение "Тобольскстройзаказчик".

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2021 год)	Плановое значение (2022 год)	Фактическое значение (2022 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне									
1.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа	%	$\text{Доккч} = \frac{\text{Ноккч}}{\text{Нокк}} \times 100\%$ где: Ноккч - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие	0	100	100	100	100,00%	0,00%

	(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)		субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, ед.; Нокк - общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, ед. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.							
Задача 1: Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании										
1.1.	Количество граждан, работников управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, участвовавших в мероприятиях информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, получивших консультационную, методическую, методологическую помощь по вопросам ЖКХ	чел.	При расчете показателя учитывается: - количество человек, посетивших личный прием граждан заместителем Главы города, директором ДГХ; - количество человек, посетивших встречи, рабочие совещания руководителей структурных подразделений ДГХ; - количество человек, получивших методические рекомендации, направленные на повышение грамотности в сфере ЖКХ; - количество человек, получивших консультационную помощь по вопросам ЖКХ при обращении к работникам ДГХ при личном обращении, по телефону; - количество человек, принявших участие в проведении "круглых столов", семинарах, публичных обсуждениях, направленных на повышение грамотности населения в сфере ЖКХ. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↑	2 850	3 000	3 000	100,00%	5,26%	
Задача 2: Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах										
2.1.	Количество фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, приведенных в технически исправное состояние, имеющих эстетическую привлекательность, в рамках реализации механизма субсидирования	ед.	При расчете показателя учитывается количество фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, на которых проведены работы по капитальному ремонту с возмещением понесенных затрат за счет предоставления субсидии из бюджета города. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↑	2	7	7	100,00%	250,00%	
Задача 3: Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города										

3.1.	Доля муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены	%	$Дзт = Лзт / Lt \times 100\%$ <p>где: Лзт - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, на конец отчетного года, км (данные АО "СУЭНКО"); Lt - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	18,8	18,0	19,27	93,41%	-2,44%
3.2.	Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения	ед./км	$Ат = Nвот / Lt,$ <p>где: Nвот - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения за отчетный период, ед. (данные АО "СУЭНКО"); Lt - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	1,03	0,99	1,02	97,06%	0,98%
3.3.	Доля потерь тепловой энергии	%	$Дпт = Vпт / Vот \times 100\%$ <p>где: Vпт - объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (данные АО "СУЭНКО"); Vот - объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал (данные АО "СУЭНКО"). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	15,88	15,52	16,54	93,83%	-3,99%
Задача 4: Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города									
4.1.	Доля муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены	%	$Дзвс = Лзвс / Lvс \times 100\%$ <p>где: Лзвс - протяженность муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, на конец отчетного года, км (данные АО "СУЭНКО");</p>	↓	20,2	20,2	16,7	120,96%	20,96%

			Лвс - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.						
4.2.	Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения	ед./км	$Авс = N_{вс} / L_{вс},$ <p>где: $N_{вс}$ - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения, ед. (данные АО "СУЭНКО"); $L_{вс}$ - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	0,43	0,43	0,42	102,38%	2,38%
4.3.	Доля потерь воды	%	$Д_{пв} = V_{пв} / V_{вп} \times 100\%,$ <p>где: $V_{пв}$ - объем потерь воды, тыс. м3 (данные АО "СУЭНКО"); $V_{вп}$ - объем воды, поданной в сеть, тыс. м3 (данные АО "СУЭНКО"). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	19,34	19,34	12,65	152,89%	52,89%
4.4.	Аварийность на муниципальных сетях водоотведения	ед./км	$А_{вв} = N_{вв} / L_{в},$ <p>где: $N_{вв}$ - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоотведения, ед. (данные АО "СУЭНКО"); $L_{в}$ - протяженность муниципальных сетей водоотведения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	0,0414	0,0362	0,0103	351,46%	301,94%
4.5.	Доля населения города, пользующегося централизованной системой водоснабжения	%	$Д_{цвс} = Ч_{цвс} / Ч_{о} \times 100\%,$ <p>где:</p>	↑	92,19	92,31	92,45	100,15%	0,28%

							11)	т.г. Тобольска	Тюменской области	ьный бюджет		гр. 16)	т.г. Тобольска	Тюменской области	ьный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне																	
Задача 1: Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании																	
1.	Реализация мероприятий, направленных на создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	ДГХ	Повышение уровня информированности жителей многоквартирных домов в вопросах жилищного законодательства и активности граждан в вопросах содержания и управления общим имуществом в многоквартирных домах Повышение надежности, качества услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения; снижение доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, снижение	С 3000 жителями города Тобольска проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам жилищного законодательства, содержания и управления общим имуществом в МКД (включая личный прием граждан заместителям Главы города, директором ДГХ; получение консультационной помощи по вопросам	Выполнено в срок	В рамках расходов на руководство управления в сфере установленных функций.											-

			аварийности на муниципальных сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии	ЖКХ при обращении к работникам ДГХ при личном обращении, по телефону; участие в "круглых столах", публичных обсуждениях, направленных на повышение грамотности населения в сфере ЖКХ (публичные слушания по актуализации и схемы теплоснабжения города Тобольска, публичные обсуждения по объектам АО "СУЭНКО", ООО "СибурТобольск", работа информационного центра по системе "Единого окна" по вопросам кап. ремонта		
--	--	--	---	---	--	--

				МКД (ежедневные приемы, выездные мероприятия).													
Задача 2: Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах																	
2.	Предоставление субсидий на возмещение затрат на разработку проектных документов на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счет средств бюджета города Тобольска	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектных документов на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте.	Проектные документы разработаны в установленный срок.	Выполнено в срок	818,00	801,08	801,08	0,00	0,00	0,00	801,08	801,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счет средств бюджета города Тобольска	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте	Работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте выполнены в установленный срок.	Выполнено в срок	42 445,00	55308, 57	55308, 57	0,00	0,00	0,00	55308, 57	55308, 57	0,00	0,00	0,00	100,00%

4	Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям города Тобольска в целях предупреждения банкротства	ДГХ	Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям города Тобольска в целях предупреждения банкротства	Финансовая помощь оказана.	Выполнено в срок	0,00	2486,01	2486,01	0,00	0,00	0,00	2486,01	2486,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	Предоставление субсидий на подготовку проектной документации и выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, за счет средств бюджета города Тобольска	ДГХ	Разработка проектных по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска.	Проектные документации разработаны в установленный срок.	Выполнено в срок	0,00	1407,41	1407,41	0,00	0,00	0,00	1067,15	1067,15	0,00	0,00	0,00	75,82%
6.	Оказание на	ДГХ	Оказание на	Дополнител	Выполн	0,00	598,24	598,24	0,00	0,00	0,00	598,24	598,24	0,00	0,00	0,00	100,00%

				предусмотрена в 2023 году													
24	Капитальный ремонт теплосети от ул. Ремезова до ТК-31 (ТСК N 3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. N 1214053), теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-1б (инв. N 1214603), теплосети от ТК-31 до ТК-31-11 (инв. N 1214795), теплосети от ТК-31-11 до ТК-31-13 (инв. N 1214498), теплосети от ТК-31-13 до у.у. ж/д ул. Ремезова, 3а (инв. N 1214499), теплосети от ТК-31-11 - ТК-31-12 - ввод Ремезова, 3 (инв. N 1214796)	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	-	21841,37	21841,37	0,00	0,00	0,00	20865,17	20865,17	0,00	0,00	0,00	95,53%
25	Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. N 1213589)	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	-	25205,84	25205,84	0,00	0,00	0,00	24166,75	24166,75	0,00	0,00	0,00	95,88%
28	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы N 4 (инв. N 1213665)	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	-	10661,42	10661,42	0,00	0,00	0,00	9049,59	9049,59	0,00	0,00	0,00	84,88%

31	Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК N 3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. N 6-1598), от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. N 1213874). 2 этап	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	-	15778,43	15778,43	0,00	0,00	0,00	10119,58	10119,58	0,00	0,00	0,00	64,14%
33	Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-3 до ТК-10-2 (инв. N 1212641), от ТК-10-3 до ТК-10-4 (инв. N 1212642). 2 этап	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	0,00	17254,32	17254,32	0,00	0,00	0,00	17254,32	17254,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
36	Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-4 до ТК-29-6 (инв. N 1213975), теплосеть от ТК-29-6 до Уз.Общ (инв. N 1213977)	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	0,00	15734,30	15734,30	0,00	0,00	0,00	14593,34	14593,34	0,00	0,00		92,75%
41	Разработка ПД "Капитальный ремонт теплосети от ул. Ремезова до ТК-31 (ТСК N 3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. N 1214053), магистральные теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-1б (инв. N 1214603),	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	1441,06	1441,06	0,00	0,00	0,00	1441,06	1441,06	0,00	0,00	0,00	100,00%

	теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-11 (инв. N 1214795), теплосети от ТК-31-11 до ТК-31-13 (инв. N 1214498), теплосети от ТК-31-13 до у.у. ж/д ул. Ремезова, 3а (инв. N 1214499), теплосети от ТК-31-11 - ТК-31-12 - ввод Ремезова, 3 (инв. N 1214796)"																
42	Разработка ПД "Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. N 1213589)"	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	1304,20	1304,20	0,00	0,00	0,00	1304,20	1304,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
43	Капитальный ремонт теплотсетей от ТК-9г-11 до ТК-9г-10а (инв. N 1214969), от ТК-9г-10а до ТК-9г-10 (инв. N 1214971), в т.ч. разработка ПД	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	0,00	8061,66	8061,66	0,00	0,00	0,00	7031,19	7031,19	0,00	0,00	0,00	87,22%
			Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
55	Разработка ПД "Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектной документации на капитальный ремонт	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	286,62	286,62	0,00	0,00	0,00	286,62	286,62	0,00	0,00	0,00	100,00%

	№ 4 (инв. № 1213665)"		тепловых сетей по объекту														
58	Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК № 3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. № Б-1598), от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. № 1213874). 2 этап	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	963,28	963,28	0,00	0,00	0,00	963,28	963,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
60	Разработка ПД "Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-3 до ТК-10-2 (инв. № 1212641), от ТК-10-3 до ТК-10-4 (инв. № 1212642). 2 этап"	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
65	Разработка ПД "Капитальный ремонт 1 мкр. на объектах: теплосети от ТК-29-4 до ТК-29-6 (инв. № 1213975), теплосети от ТК-29-6 до Уз.Общ (инв. № 1213977)"	ДГХ (МКУ "Тобольскстройз аказчик")	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	-	796,41	796,41	0,00	0,00	0,00	796,41	796,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
92	Оказание услуг по сопровождению электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования	ДГХ,	Сопровождение электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск	Оказаны услуги в полном объеме	Выполнено в срок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	город Тобольск																
93	Возмещение расходов в соответствии с распоряжением Администрации города Тобольска N 140 от 02.06.2022 из Резервного фонда на оплату исполнительного листа ФС N 041389448 от 17.05.2022 по делу N А70-22652/2021 от 08.04.2022	ДГХ	Возмещение расходов	Расходы возмещены в полном объеме	Выполнено в срок	-	3262,72	3262,72	0,00	0,00	0,00	3262,72	3262,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
94	Возмещение судебных издержек по исполнительному листу по объекту "Реконструкция котельной N 19, расположенной по адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Судостроителей N 16	ДГХ,	Возмещение судебных издержек	Судебные издержки возмещены в полном объеме	Выполнено в срок	-	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
Задача 4: Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города																	
95	Выполнение работ по утеплению подземного водопровода на кладбище "Алемасовское"	ДГХ	Выполнение работ по утеплению подземного водопровода на кладбище "Алемасовское"	Работы выполнены в полном объеме	Выполнено в срок	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

11 1.	Оказание услуг по изготовлению технических планов по реконструкции водопровода	ДГХ,	Оказание услуг по изготовлению технических планов по реконструкции водопровода	Оказаны услуги по изготовлению технических планов по реконструкции водопровода	Выполнено в срок	-	633,43	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	633,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
11 7.	Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск	ДГХ,	Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск	Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск	Выполнено в срок	1 067,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Предоставление субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск																	
12 0.	Капитальный ремонт главного канализационного коллектора Ду 1000 мм, протяженностью 3400 м, расположенного вдоль ул. С.Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 (мкр. Строитель) (СМР на 5 лет)	ДГХ (МКУ "Тобольскстройазкачик")	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт главного канализационного железобетонного коллектора	Выполнено в срок	67 518,05	12810 4,64	60788, 17	67316,4 7	0,00	0,00	12809 6,07	60779, 60	67316,4 7	0,00	0,00	99,99%
12 4.	Реконструкция водоочистных сооружений	ДГХ (МКУ "Тобольскстройаз")	Реконструкция водоочистных сооружений	В 2022 году работы на объектах	Не выполнено	-	26702, 55	0,00	26702,5 5	0,00	0,00	18691, 79	0,00	18691,7 9	0,00	0,00	70,00%

	ой системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска"		ой системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска"	реализация мероприятий предусмотрена в 2023 году													
133.	Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)	ДГХ	Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)	Работы по реконструкции выполнены в полном объеме.	Выполнено в срок	18236,35	10748,64	5,37	10743,27	0,00	0,00	10748,64	5,37	10743,27	0,00	0,00	100,00%
139.	Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41)	ДГХ	Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37 - 41)	Работы по реконструкции выполнены в полном объеме.	Выполнено в срок	2160,66	1090,13	0,55	1089,59	0,00	0,00	1090,13	0,55	1089,59	0,00	0,00	100,00%
140.	Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный)	ДГХ	Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный)	Работы по реконструкции выполнены в полном объеме.	Выполнено в срок	2202,37	1268,85	0,63	1268,21	0,00	0,00	1268,85	0,63	1268,21	0,00	0,00	100,00%
141.	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный"	ДГХ	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный"	Работы по реконструкции выполнены в полном объеме.	Выполнено в срок	495,00	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
142.	Оказание услуг по проведению строительного	ДГХ	Оказание услуг по проведению строительного	Услуги оказаны в полном	Выполнено в срок		43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	100,00%

	контроля при строительстве: "Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41)"		контроля при строительстве: "Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37 - 41)"	объеме.													
14 3.	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)"	ДГХ	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)"	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок		374,33	374,33	0,00	0,00	0,00	374,33	374,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
14 4.	Оказание услуг по разработке дополнительного рыбохозяйственного раздела проектной документации по объекту: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)"	ДГХ	Оказание услуг по разработке дополнительного рыбохозяйственного раздела проектной документации по объекту: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)"	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	-	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
14	Оказание услуг	ДГХ	Оказание услуг	Услуги	Выполн	-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

5.	по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)"		по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)"	оказаны в полном объеме.	ено в срок												
157.	Реализация соглашения на установление сервитута в отношении земельного участка	ДГХ	Реализация соглашения на установление сервитута в отношении земельного участка	Реализовано соглашение на установление сервитута в отношении земельного участка	Выполнено в срок	-	75,48	75,48	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33	0,00	0,00	0,00	58,73%
159.	Возмещение расходов по исполнительному листу от 25.07.2022 ФС N 041393325 на взыскание задолженности по исполненному муниципальному контракту от 05.12.2018 N 76-кэф/18, заключенному с ООО "Геокад"	ДГХ	Возмещение расходов по исполнительному листу от 25.07.2022 ФС N 041393325 на взыскание задолженности по исполненному муниципальному контракту от 05.12.2018 N 76-кэф/18, заключенному с ООО "Геокад"	Расходы возмещены в полном объеме	Выполнено в срок	0,00	321,96	321,96	0,00	0,00	0,00	321,96	321,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						18711,00	19369,25	19369,25	x	x	x	19210,04	19210,04	x	x	x	99,18%

итого по муниципальной программе:	316 840,52	41245 9,49	27209 7,86	140361, 63			37246 0,91	25493 4,66	117526, 25			90,30%
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--------

<*> мероприятия муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" не отражены в отчетном периоде, ввиду того что:

- мероприятия реализованы до начала 2022 года - мероприятия NN 7 - 9, 11 - 13, 17, 20, 21 - 23, 26, 29 - 30, 34, 39 - 40, 44, 47, 50 - 51, 53, 56, 61, 63 - 64, 96 - 109, 112 - 116, 118, 121 - 123, 150, 153 - 155;
- срок реализации мероприятий запланирован на 2023 год - мероприятия NN 18 - 19, 32, 48 - 49, 59, 135 - 137, 151, 158;
- срок реализации мероприятий запланирован на 2024 год - мероприятия NN 15 - 16, 27, 35, 37 - 38, 45 - 46, 52, 54, 57, 62, 66 - 91, 110, 119, 128 - 132, 134, 146 - 149, 152, 156;
- срок реализации мероприятия запланирован на 2025 год - мероприятие N 138.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2022 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 412 459,49 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Тюменской области - 140 361,63 тыс. руб.;
- средства бюджета города Тобольска - 272 097,86 тыс. руб.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы составили 372 460,91 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Тюменской области - 117 526,25 тыс. руб.;
- средства бюджета города Тобольска - 254 934,66 тыс. руб.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 90,30%.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По мероприятиям Программы выполненным в срок, но с уровнем исполнения финансирования в отчетном периоде менее 100%:

- по мероприятию "5. Предоставление субсидий на подготовку проектной документации и выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, за счет средств бюджета города Тобольска" исполнение составило 75,82%, в связи с экономией по факту оказания услуг по разработке проектной документации на выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска. Также по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, д. 37г, кв. 34 проектная документация не разработана, в связи с отсутствием потребности выполнения работ по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска (инвалид переехал);

- по мероприятию "24. Капитальный ремонт теплосети от ул. Ремезова до ТК-31 (ТСК N 3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. N 1214053), теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-16 (инв. N 1214603), теплосети от ТК-31 до ТК-31-11 (инв. N 1214795), теплосети от ТК-31-11 до ТК-31-13 (инв. N 1214498), теплосети от ТК-31-13 до у.у. ж/д ул. Ремезова, 3а (инв. N 1214499), теплосети от ТК-31-11 - ТК-31-12 - ввод Ремезова, 3 (инв. N 1214796)" исполнение составило 95,53%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "25. Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. N 1213589)" исполнение составило 95,88%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "28. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы N 4 (инв. N 1213665)" исполнение составило 84,88%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "31. Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК N 3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. N 6-1598) от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. N 1213874). 2 этап" исполнение составило 64,14%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "36. Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-4 до ТК-29-6 (инв. N 1213975), теплосеть от ТК-29-6 до Уз.Общ (инв. N 1213977)" исполнение составило 92,75%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "43. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-11 до ТК-9г-10а (инв. N 1214969), от ТК-9г-10а до ТК-9г-10 (инв. N 1214971)" исполнение составило 87,22%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "120. Капитальный ремонт главного канализационного железобетонного коллектора Ду 1000 мм, протяженностью 3400 м, расположенного вдоль ул. С.Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 (мкр. Строитель) (СМР на 5 лет)" исполнение составило 99,99%, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ;

- по мероприятию "157. Реализация соглашения на установление сервитута в отношении земельного участка" исполнение составило 58,73%, которое обусловлено предоставлением в полном объеме финансирования в 2022 году, реализация мероприятия на всю сумму запланирована в 2023 году.

По мероприятиям Программы "124. Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды", "125. Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4", "126. Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы" не выполненным в срок, но с уровнем исполнения финансирования 70%, неисполнение связано, что в рамках данных мероприятий заключены Концессионные соглашения. Концессионными соглашениями предусмотрен аванс 70% от объема финансового обеспечения 2022 года, оставшаяся часть средств предусмотрена за фактически выполненные работы. В 2022 году работы на объектах концессионером не выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2023 году.

По мероприятиям Программы не выполненным в срок и с уровнем исполнения финансирования 0%:

- по мероприятию "14. Капитальный ремонт тепловых сетей" исполнение составило 0%, ввиду того, что реализация данного мероприятия имеет заявительный характер. При размещении объявления о проведении отбора Получателей субсидий для предоставления субсидий на "Капитальный ремонт т/сетей ТК-5а-1 - ТК-5а-2 (инв. N 1212471), ТК-5а-2 - ТК-5а-2а (инв. N 1212472)" не поступило ни одной заявки, реализация мероприятия перенесена на 2023 год;

- по мероприятию "127. Обеспечение водоотведением ТО Левобережье: "Комплекс сооружений централизованной системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска" исполнение составило 0%, в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы проектной документации Объекта, необходимое для направления заявки Концессионером в адрес Концедента согласно условиям Концессионного соглашения. Реализация мероприятий предусмотрена в 2023 году.

"Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132" работы были выполнены в ноябре 2021 года обслуживающей организацией АО "СУЭНКО", в связи с возникшей аварийной ситуацией.

По показателю результативности "1. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) фактическое значение показателя составило 100% при плановом значении 100% выполнение плана составило 100,00%. Значение показателя сохраняется на достигнутом уровне.

По показателю результативности "1.1. Количество граждан, работников управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, участвовавших в мероприятиях информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, получивших консультационную, методическую, методологическую помощь по вопросам ЖКХ фактическое значение показателя составило 3000 чел. при плановом значении 3000 чел. выполнение плана составило 100%. Увеличение показателя в сравнении с данными 2021 года произошло за счет проведения более масштабной и активной работы в рамках создания условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании работниками уполномоченного органа.

По показателю результативности "2.1. Количество фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, приведенных в технически исправное состояние, имеющих эстетическую привлекательность, в рамках реализации механизма субсидирования" фактическое значение показателя составило 7 ед. при плановом значении 7 ед. выполнение плана составило 100,00%. Увеличение значения показателя в сравнении с 2021 годом произошло за счет увеличения объема бюджетных средств, предусмотренных на данные цели в финансовом году.

По показателю результативности "3.1. Доля муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены фактическое значение показателя составило 19,27% при плановом значении 18,0% выполнение плана составило 93,41%. В 2022 году в рамках, предоставленных из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту 7 объектов сетей теплоснабжения проведены работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,299 км. В свою очередь, объем проводимых работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения не покрывает их ежегодный нормативный износ. В связи с чем, а также учитывая меньший объем выполненных работ в 2022 году по сравнению с 2021 годом и принятие в 2022 году в муниципальную собственность бесхозяйных сетей теплоснабжения не в нормативном состоянии, по итогам 2022 году наблюдается увеличение на 2,5% доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены в сравнении с показателем 2021 года.

По показателю результативности "3.2. Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения" фактическое значение показателя составило 1,02 ед./км при плановом значении 0,99 ед./км. выполнение плана составило 97,06%. По итогам 2022 года наблюдается незначительное уменьшение значения показателя в сравнении с 2021 годом за счет снижения количества внеплановых отключений на сетях теплоснабжения в связи с проведением в 2022 году работ на участках тепловых сетей, по которым в 2021 имели место частые внеплановые отключения.

По показателю результативности "3.3. Доля потерь тепловой энергии" фактическое значение показателя составило 16,54% при плановом значении 15,52% выполнение плана составило 93,83%. В 2022 году в рамках, предоставленных из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту 7 объектов сетей теплоснабжения проведены работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,299 км. В свою очередь, объем проводимых работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения не покрывает их ежегодный нормативный износ. В связи с чем, а также учитывая меньший объем выполненных работ в 2022 году по сравнению с 2021 годом и принятие в 2022 году в муниципальную собственность бесхозяйных сетей теплоснабжения не в нормативном состоянии, по итогам 2022 году наблюдается увеличение доли потерь тепловой энергии в сравнении с показателем 2021 года.

По показателю результативности "4.1. Доля муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены" фактическое значение показателя составило 16,7% при плановом значении 20,2% выполнение плана составило 120,96%. По итогам 2022 года наблюдается снижение значения показателя в связи с выполнением работ по реконструкции муниципальных сетей водоснабжения в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" общей протяженностью 1,72 км.

По показателю результативности "4.2. Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения" фактическое значение показателя составило 0,42 ед./км при плановом значении 0,43 ед./км выполнение плана составило 102,38%. По итогам 2022 года наблюдается незначительное снижение значения показателя в сравнении с данными 2021 года за счет выполнения работ по реконструкции муниципальных сетей водоснабжения в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".

По показателю результативности "4.3. Доля потерь воды" фактическое значение показателя составило 12,65% при плановом значении 19,34% выполнение плана составило 152,89%. По итогам 2022 года наблюдается снижение значения показателя в сравнении с данными 2021 года в связи с выполнением работ по реконструкции муниципальных сетей водоснабжения в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".

По показателю результативности "4.4. Аварийность на муниципальных сетях водоотведения" фактическое значение показателя составило 0,0103 ед./км при плановом значении 0,0362 ед./км выполнение плана составило 351,46%. По итогам 2022 года наблюдается снижение значения показателя в сравнении с данными 2021 года за счет проведения работ по капитальному ремонту 7, 9 участков главного канализационного железобетонного коллектора протяженностью 455 м в рамках предоставленной из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат на данные цели.

По показателю результативности "4.5. Доля населения города, пользующегося централизованной системой водоснабжения" фактическое значение показателя составило 92,45% при плановом значении 92,31% выполнение плана составило 100,15%. Увеличение показателя в сравнении с данными 2021 года произошло за счет подключения потребителей к построенным в данный период централизованным сетям водоснабжения, переселение жителей из домов, признанных аварийными, не подключенных к централизованной системе водоснабжения в дома со всеми видами благоустройства.

По показателю результативности "4.6. Доля населения города, пользующегося централизованной системой водоотведения" фактическое значение показателя составило 89,63% при плановом значении 89,50% выполнение плана составило 100,15%. Увеличение показателя в сравнении с данными 2021 года произошло за счет подключения потребителей к построенным в данный период централизованным сетям водоснабжения, переселение жителей из домов, признанных аварийными, не подключенных к централизованной системе водоснабжения в дома со всеми видами благоустройства.