

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 05.09.2022 № 1
в отношении объекта «Реконструкция (строительство) закольцовки
«Жуковский - Соколовский водоводы»
за 2023 год**

г. Тобольск

«20» декабря 2024 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Матюшкин Андрей Николаевич, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 1 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 1 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы».

1. Задание и основные мероприятия:

№ п/п	Наименование задания и основных мероприятий	Планируемый срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Фактический срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Соответствие заданию и основным мероприятиям (да/нет)	Примечание
1	Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы»	31.12.2023	14.12.2023	да	-

2. Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
	Показатели качества питьевой воды				
1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				

2	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км сетей	2023	2,556	0
	Протяженность водопроводной сети	км сетей	2023	3,130	3,4251
	Показатели энергетической эффективности				
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2023	0,03	0,01
	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс.м3	2023	1,804	0,251
	Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть	тыс.м3	2023	5 233,908	4 935,413

Результаты контроля:

Мероприятие «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы» реализовано в соответствии с условиями концессионного соглашения № 1 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной инфраструктуры ДГХ города Тобольск
Матюшкин А.Н.

