

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
от 25 марта 2024 г. N 37-рк

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ  
ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40, 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" за 2023 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Тобольска, Управлению делами Администрации города Тобольска обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" ([www.tobolskdoc.ru](http://www.tobolskdoc.ru)), на официальном сайте Администрации города Тобольска ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtymen.ru](http://www.tobolsk.admtymen.ru)).

Глава города  
М.В.АФНАСЬЕВ

Приложение  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 25 марта 2024 г. N 37-рк

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ**  
**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"**  
**ЗА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

**1. Выполнение целей и задач муниципальной программы**

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне				
1.	Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании	Недостаточный уровень информированности жителей многоквартирных домов в вопросах жилищного законодательства и активности граждан в вопросах содержания и управления общим имуществом в многоквартирных домах города	Проведенная информационно-разъяснительная работа способствовала повышению уровня информированности жителей многоквартирных домов города Тобольска по вопросам жилищного законодательства, содержания и управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также снижению количества проводимых общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с нарушением норм Жилищного кодекса Российской Федерации.	ДГХ
2.	Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах	<p>1. Эстетическая непривлекательность многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, в условиях развития города как туристического центра;</p> <p>2. Снижение эксплуатационных свойств фасадов многоквартирных домов и, как следствие, смежных конструктивных элементов;</p> <p>3. Нарушение тепло- и влагоизоляционных слоев стен многоквартирных домов.</p> <p>4. Отсутствие условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.</p>	<p>В соответствии с <a href="#">Порядком</a> предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счет средств бюджета города Тобольска, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска от 29.06.2020 N 35-пк, заключены соглашения по предоставлению субсидий управляющим организациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по разработке проектной документации на капитальный ремонт 12 фасадов многоквартирных домов;</li> <li>- на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 5 фасадов многоквартирных домов.</li> </ul> <p>Разработана проектная документация на выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, за счет средств бюджета города Тобольска по 9</p>	ДГХ, МКУ "Тобольскстройзаказчик"

			объектам.	
3.	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города	Недостаточная надежность и эффективность работы системы теплоснабжения города.	Повышение надежности, качества услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения; снижение доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, снижение аварийности на муниципальных сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии. Проведенные работы по капитальному ремонту тепловых сетей способствовали снижению уровня аварийности системы теплоснабжения города Тобольска.	ДГХ, МКУ "Тобольскстройзаказчик"
4.	Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города	1. Недостаточная надежность работы систем водоснабжения и водоотведения города. 2. Недостаточная обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения, водоотведения (отсутствие централизованных систем водоснабжения, водоотведения в отдельных районах города)	Повышение надежности, качества услуг водоснабжения, водоотведения, снижение доли муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, снижение аварийности на муниципальных сетях водоснабжения, водоотведения, снижение потерь воды, строительство 9,1 км сетей холодного водоснабжения способствовало повышению доступности для населения услуг централизованного водоснабжения	ДГХ, МКУ "Тобольскстройзаказчик"
5.	Повышение надежности и эффективности системы газоснабжения города	1. Недостаточная надежность работы системы газоснабжения города.	Повышение надежности, качества услуг газоснабжения в городе, что способствует повышению доступности для населения услуг сетевого газоснабжения	ДГХ, МКУ "Тобольскстройзаказчик"

Сокращения:

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска.

МКУ "Тобольскстройзаказчик" - муниципальное казенное учреждение "Тобольскстройзаказчик".

**2. Основные показатели результативности реализации  
муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2022 год)	Плановое значение (2023 год)	Фактическое значение (2023 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне									
1.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа	%	$\text{Доккч} = \text{Ноккч} / \text{Нокк} \times 100\%$ <p>где:  Ноккч - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, ед.;  Нокк - общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, ед.  Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	0	100	100	100	100,00%	0,00%

	(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Задача 1: Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании

1.1.	Количество граждан, работников управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, участвовавших в мероприятиях информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, получивших консультационную, методическую, методологическую помощь по вопросам ЖКХ	чел.	<p>При расчете показателя учитывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество человек, посетивших личный прием граждан заместителем Главы города, директором ДГХ;</li> <li>- количество человек, посетивших встречи, рабочие совещания руководителей структурных подразделений ДГХ;</li> <li>- количество человек, получивших методические рекомендации, направленные на повышение грамотности в сфере ЖКХ;</li> <li>- количество человек, получивших консультационную помощь по вопросам ЖКХ при обращении к работникам ДГХ при личном обращении, по телефону;</li> <li>- количество человек, принявших участие в проведении "круглых столов", семинарах, публичных обсуждениях, направленных на повышение грамотности населения в сфере ЖКХ.</li> </ul> <p>Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↑	3 000	3 150	3 150	100,00%	5,00%
------	--	------	---	---	-------	-------	-------	---------	-------

Задача 2: Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах

2.1.	Количество фасадов	ед.	При расчете показателя учитывается количество	↑	7	5	5	100,00%	-28,57%
------	--------------------	-----	---	---	---	---	---	---------	---------

	многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, приведенных в технически исправное состояние, имеющих эстетическую привлекательность, в рамках реализации механизма субсидирования		фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, на которых проведены работы по капитальному ремонту с возмещением понесенных затрат за счет предоставления субсидии из бюджета города. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.							
<b>Задача 3: Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города</b>										
3.1.	Доля муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены	%	$Дзт = \frac{Лзт}{Лт} \times 100\%$ <p>где:  Лзт - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, на конец отчетного года, км (данные АО "СУЭНКО");  Лт - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска).  Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.</p>	↓	19,27	17,5	20,68	84,62%	-6,82%	
3.2.	Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения	ед./км	$Ат = \frac{Нвот}{Лт}$ <p>где:  Нвот - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения за отчетный период, ед. (данные АО "СУЭНКО");  Лт - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений</p>	↓	1,02	0,97	0,81	119,75%	25,93%	

			Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.							
3.3.	Доля потерь тепловой энергии	%	$Дпт = Vпт / Vот \times 100\%$ , где: Vпт - объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (данные АО "СУЭНКО"); Vот - объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал (данные АО "СУЭНКО"). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↓	16,54	15,16	16,24	93,35%	1,85%	
Задача 4: Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города										
4.1.	Доля муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены	%	$Дзвс = Lзвс / Lвс \times 100\%$ , где: Lзвс - протяженность муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, на конец отчетного года, км (данные АО "СУЭНКО"); Lвс - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↓	16,7	20,0	18,79	106,44%	-11,12%	
4.2.	Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения	ед./км	$Авс = Nвовс / Lвс$ , где: Nвовс - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения, ед. (данные АО "СУЭНКО"); Lвс - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска).	↓	0,42	0,42	0,41	102,44%	2,44%	

			Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.						
4.3.	Доля потерь воды	%	$Дпв = V_{пв} / V_{вп} \times 100\%$ , где: $V_{пв}$ - объем потерь воды, тыс. м3 (данные АО "СУЭНКО"); $V_{вп}$ - объем воды, поданной в сеть, тыс. м3 (данные АО "СУЭНКО"). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↓	12,65	19,24	8,56	224,77%	47,78%
4.4.	Аварийность на муниципальных сетях водоотведения	ед./км	$Авов = N_{во} / L_{в}$ , где: $N_{во}$ - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоотведения, ед. (данные АО "СУЭНКО"); $L_{в}$ - протяженность муниципальных сетей водоотведения на начало отчетного года, км (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↓	0,0103	0,0310	0,0202	153,47%	-49,01%
4.5.	Доля населения города, пользующегося централизованной системой водоснабжения	%	$Дцвс = Ч_{цвс} / Ч_{о} \times 100\%$ , где: $Ч_{цвс}$ - численность населения города, пользующегося централизованной системой водоснабжения, тыс. чел. (данные ОАО "ТРИЦ"); $Ч_{о}$ - общая численность населения города на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	↑	92,45	93,51	93,86	100,37%	1,53%
4.6.	Доля населения города, пользующегося	%	$Дцво = Ч_{цво} / Ч_{о} \times 100\%$ ,	↑	89,63	89,62	90,02	100,45%	0,44%



	централизованной системой водоотведения		где: Чцво - численность населения города, пользующегося централизованной системой водоотведения, тыс. чел. (данные ОАО "ТРИЦ"), Чо - общая численность населения города на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.						
Задача 5: Повышение надежности и эффективности систем газоснабжения города									
5.1.	Доля муниципальных сетей газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт	%	$Дзвс = Лзвс / Лвс \times 100\%$ где: Лзвс - протяженность муниципальных сетей газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт, км; Лвс - общая протяженность муниципальных сетей газоснабжения (данные Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	0	-	100	100	100,00%	-

Сокращения:

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ТСН - товарищество собственников недвижимости;

ЖСК - жилищно-строительный кооператив;

АО "СУЭНКО" - акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания";

ОАО "ТРИЦ" - открытое акционерное общество "Тюменский расчетно-информационный центр";

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

В 2023 году в рамках всех источников финансирования (бюджет, средства АО "СУЭНКО") выполнены работы по капитальному ремонту семи объектов сетей теплоснабжения общей протяженностью 3,1 км.

Учитывая, что объем проводимых работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения не покрывает их ежегодный нормативный износ, а также принимая во внимание меньший объем выполненных работ в 2023 году по сравнению с 2022 годом и принятие в 2023 году в муниципальную собственность бесхозяйных сетей теплоснабжения не в нормативном состоянии, по итогам 2023 году наблюдается рост доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены и рост доли потерь тепловой энергии. Соответственно, плановые показатели результативности 3.1 "Доля муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены" и 3.3 "Доля потерь тепловой энергии" достигнуты на уровне 84,62% и 93,35%. Прирост к уровню 2022 года составил - 6,82% и 1,85%.

-----

<\*> - уменьшение показателя "Доля потерь воды" до фактического значения в размере 8,56 является следствием сокращения АО "СУЭНКО" количества водоразборных колонок и как следствие уменьшение неучтенных потерь воды.

### 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

N п/п <*>	Наименование мероприятия	Участники	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде и причины неполного исполнения запланированного объема финансирования	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2023 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2023 год	расходы бюджета за 2023 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2023 год			
							всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области		федеральный бюджет	всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)	бюджет г. Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне																	
Задача 1: Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании																	
1.1.	Реализация мероприятий, направленных на создание условий	ДГХ	Повышение уровня информированности жителей многоквартирных	С 3000 жителями города Тобольска проведена информационно-разъяснительная работа по	Выполнено в срок	В рамках расходов на руководство управления в сфере установленных функций.										-	

	для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций		домов в вопросах жилищного законодательства и активности граждан в вопросах содержания и управления общим имуществом в многоквартирных домах Повышение надежности, качества услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения; снижение доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены, снижение аварийности на муниципальных сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии	вопросам жилищного законодательства, содержания и управления общим имуществом в МКД (включая личный прием граждан заместителем Главы города, директором ДГХ; получение консультационной помощи по вопросам ЖКХ при обращении к работникам ДГХ при личном обращении, по телефону; участие в "круглых столах", публичных обсуждениях, направленных на повышение грамотности населения в сфере ЖКХ (публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения города Тобольска, публичные обсуждения по объектам АО "СУЭНКО", ООО "СибурТобольск", работа информационного центра по системе "Единого окна" по вопросам кап. ремонта МКД (ежедневные приемы, выездные мероприятия).													
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задача 2: Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах

2.1	Предоставление субсидий на возмещение затрат на разработку проектных документов на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Тобольска,	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектных документов на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте.	Проектные документы разработаны в установленный срок.	Выполнено в срок	00,00	1 191,45	0,00	1 191,45	0,00	0,00	1 191,45	0,00	1 191,45	0,00	0,00	100,00%
-----	---	-----------------------------------	---	---	------------------	-------	----------	------	----------	------	------	----------	------	----------	------	------	---------

	расположенных на гостевом маршруте																
2.2	Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счет средств бюджета города Тобольска	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте	Работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте выполнены в установленный срок. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с экономией при фактическом выполнении работ на объектах.	Выполнено в срок	00,00	65 648,38	0,00	65 648,38	0,00	0,00	59 860,79	0,00	59 860,79	0,00	0,00	91,18%
2.4	Предоставление субсидий на подготовку проектной документации и выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, за	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектных по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска.	Проектные документации разработаны в установленный срок. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с отказом приспособления общего имущества МКД в связи с переездом инвалида в другой город на постоянное проживание.	Выполнено в срок	5 323,7	5 654,95	5 654,95	0,00	0,00	0,00	5 235,27	5 235,27	0,00	0,00	0,00	92,58%

	счет средств бюджета города Тобольска																
2.5	Оказание на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Тобольска дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах города Тобольск	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Оказание на безвозвратной основе дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах города Тобольск	Дополнительная помощь оказана. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с принятием решения о разработке ПД на ремонт крыши МКД N 3 по ул. С.Ремезова в 2024 году	Частичное выполнение	00,00	1 027,89	1 027,89	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
Задача 3: Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города																	
3.4	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольска	ДГХ	Оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольска	Оказаны услуги по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольска	Выполнено в срок	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Предоставление субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск																	
3.8	Капитальный ремонт тепловых сетей	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	В 2023 году работы на объектах выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2024 году	Выполнено в срок	105 646,00	374,28	374,28	0,00	0,00	0,00	374,28	374,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5а-2а до ТК-5а-2б (Ув. N 2), от ТК-5а-2б до ТК-5а-2в (Ув. N 2),	ДГХ/ МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	00,00	32 839,72	32 839,72	0,00	0,00	0,00	32 839,72	32 839,72	0,00	0,00	0,00	100,00%

	от ТК-5а-2в до ТК-5а-2г (Ув. N 2), от ТК-5а-2г до ТК-5а-2д (Ув. N 2) от ТК-5а-2г до ТК-9б-6 (Ув. N 2), от ТК-5а-2д до 1 ввода в ж/д N 11 (Ув. N 2), от ТК-5а-2г до 2 ввода в ж/д N 11 (Ув. N 2), от ТК-5а-2б до 3 ввода в ж/д N 11 (Ув. N 2)																
3.26	Капитальный ремонт распределительных т/сетей от Уз. 9а до ТК-10-1 (инв. N 1212639), от ТК-10-1 до ТК-10-2 (инв. N 1212640). 1 этап	ДГХ/ МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектной документации на капитальный ремонт распределительных т/сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	00,00	40 251,08	40 251,08	0,00	0,00	0,00	40 251,08	40 251,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.32	Оказание услуг по корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тобольск	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт тепловых сетей	Выполнено в срок	00,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.42	Разработка ПД: "Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5а-2а до ТК-5а-2б (Ув. N 2), от ТК-5а-2б до ТК-5а-2в (Ув. N 2), от ТК-5а-2в до ТК-5а-2г (Ув. N 2), от ТК-5а-2г до ТК-5а-	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	00,00	553,31	553,31	0,00	0,00	0,00	553,31	553,31	0,00	0,00	0,00	100,00%

	2д (Ув. N 2), от ТК-5а-2г до ТК-9б-6 (Ув. N 2), от ТК-5а-2д до 1 ввода в ж/д N 11 (Ув. N 2), от ТК-5а-2б до 3 ввода в ж/ж N 11 (Ув. N 2)"																
3.53	Разработка ПД: "Капитальный ремонт распределительных т/сетей от Уз. 9а до ТК-10-1 (инв. N 1212639), от ТК-10-1 до ТК-10-2 (инв. N 1212640). 1 этап"	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	00,00	416,39	416,39	0,00	0,00	0,00	416,39	416,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.61	Капитальный ремонт 3б мкр. - теплосети от ТК-17-6 до ввода в ж/д N 10 3б мкр. (инв. N 1214520), - от ТК-17-7 до ТК-17-6 (инв. N 1214519), - от ТК-17-6 до ввода в ж/д N 25 3б мкр. (инв. N 1214522), - от ТК-17-7 до ТК-17-8 (инв. N 1213687), - ТК-17-8 - ввод ж/д N 22 (инв. N 1213688), - от ТК-17-8 до ж/д N 22а	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с экономией при фактическом выполнении работ на объекте	Выполнено в срок	00,00	17 357,67	0,00	17 357,67	0,00	0,00	15 079,11	0,00	15 079,11	0,00	0,00	86,87%
3.63	Капитальный ремонт 7а мкр. - тепловые сети от ТК-6-8 до ТК-12б-2а (инв. N 1212921), т/сеть	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту	Разработана проектная документация по объекту	Выполнено в срок	00,00	1 016,28	1 016,28	0,00	0,00	0,00	1 016,28	1016,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
					Выполнено в срок	00,00	62 922,42	0,00	62 922,42	0,00	0,00	50 895,26	0,00	50 895,26	0,00	0,00	80,89%

	<p>ТК-126-2а - ввод ж/д 7А-16б (инв. N 1213025), т/сеть ввод ж/д 7А-16б - отпайка на Уз. ж/д 16б (инв. N 1213026), т/сеть отпайка на Уз. ж/д 16б - вывод 7А-16б (инв. N 1213028), т/сеть ввод 7А-16в - отпайка на Уз. 1 (инв. N 1213033), т/сеть отпайка на Уз. 1 - отпайка на Уз.2 (инв. N 1213031), т/сеть вывод ж/д 16в - отпайка на Уз. 2 (инв. N 1213029), тепловые сети от ТК-126-2а до ТК-126-2 (инв. N 1213024), т/сеть ТК-126-2 - ввод 7А - 16а (инв. N 1213021), тепловые сети от ТК126-2 до стены ж/д N 16 (инв. N 1213020), тепловые сети от ТК-126-3 до ж/д N 14а (инв. N 1212922)</p>																
3.89	<p>Разработка ПД по мероприятию: Капитальный ремонт 3б мкр. - теплосети от ТК-17-б до ввода в ж/д N 10, 3б мкр (инв. N 1214520),</p>	ДГХ	<p>Разработка проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей по объекту</p>	<p>Разработана проектная документация по объекту</p>	<p>Выполнено в срок</p>	00,00	354,91	354,91	0,00	0,00	0,00	354,91	354,91	0,00	0,00	0,00	100,00%



	- от ТК-17-7 до ТК-17-6 (инв. N 1214519), - от ТК-17-6 до ввода в ж/д N 25 36 мкр. (инв. N 1214522), от ТК-17-7 до ТК-17-8 (инв. N 1213687), - ТК-17-8 - ввод ж/д N 22 (инв. N 1213688), - от ТК-17-8 до ж/д N 22а"																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задача 4: Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города

4.17	Оказание услуг по изготовлению технических планов	ДГХ	Оказание услуг по изготовлению технических планов	Оказаны услуги по изготовлению технических планов. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с переносом сроков регистрации муниципального имущества на 2024 год	Частичное выполнение	2 500,00	1 497,77	1 497,77	0,00	0,00	0,00	1 251,35	1 251,35	0,00	0,00	0,00	83,55%
4.23	Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск	ДГХ	Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.25	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	ДГХ	Оказание услуг по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	Запланированное мероприятие не выполнено, в связи с принятием решения об отсутствии необходимости проведения мероприятия по оказанию услуг по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в отчетном периоде.	Не выполнено	00,00	2 290,48	0,00	2290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						00,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Предоставление субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения, водоотведения,

расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск																	
4.27	Капитальный ремонт главного канализационного железобетонного коллектора Ду 1000 мм, протяженностью 3400 м, расположенного вдоль ул. С.Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 (мкр. Строитель) (СМР на 5 лет)	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей объекту	Произведен капитальный ремонт главного канализационного железобетонного коллектора. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с экономией при фактическом выполнении работ на объекте	Выполнено в срок	67	67	0,00	67	0,00	0,00	67	0,00	67	0,00	0,00	100,00%
						316,47	316,47		316,47			316,47					
						123 021,10	76 357,85	76 357,85	0,00	0,00	0,00	76 164,42	76 164,42	0,00	0,00	0,00	99,75%
4.31	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды	В 2023 году работы по реконструкции не выполнены в полном объеме. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с переносом срока реализации мероприятия на 2024 год, с учетом необходимости импортозамещения части оборудования	Частичное выполнение	14 109,9	22 120,67	0,00	22 120,67	0,00	0,00	9 876,93	0,00	9 876,93	0,00	0,00	44,65%
4.32	Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4	В 2023 году работы на объектах концессионером не выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2024 году. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с экономией при фактическом выполнении работ на объекте	Выполнено в срок	20 593,17	22 430,83	0,00	22 430,83	0,00	0,00	16 496,67	0,00	16 496,67	0,00	0,00	73,54%
4.33	Реконструкция	ДГХ / МКУ	Реконструкция	В 2023 году работы на	Выполнено в	22 632,9	28	0,00	28	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	39,54%

	(строительство) закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы"	"Тобольскстройзаказчик"	(строительство) закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы"	объектах концессионером не выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2024 году. Неполное исполнение запланированного объема финансирования связано с экономией при фактическом выполнении работ на объекте	срок	8	688,28		688,28			344,73		344,73			
4.34	Обеспечение водоотведением ТО Левобережье: "Комплекс сооружений централизованной системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска"	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Обеспечение водоотведением ТО Левобережье: "Комплекс сооружений централизованной системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска"	В 2023 году работы на объектах концессионером не выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2024 году	Выполнено в срок	14 771,79	40 566,39	0,00	40566,39	0,00	0,00	15 192,40	0,00	15 192,40	0,00	0,00	37,45%
4.42	Строительство сетей водоснабжения мкр. Иртышский (ул. Зырянская, пер. Заречный)	ДГХ	Строительство сетей водоснабжения мкр. Иртышский (ул. Зырянская, пер. Заречный)	В 2023 году работы на объектах строительство сетей водоснабжения не выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2024 году	Выполнено в срок	18 300,00	17 899,57	8,95	17 890,62	0,00	0,00	17 899,57	8,95	17 890,62	0,00	0,00	100,00%
4.43	Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная	ДГХ	Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная	В 2023 году работы на объектах строительство сетей водоснабжения не выполнялись, реализация мероприятий предусмотрена в 2024 году.	Выполнено в срок	00,00	16 799,82	8,39	16 791,43	0,00	0,00	16 799,82	8,39	16 791,43	0,00	0,00	100,00%
4.44.	Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный	ДГХ	Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный	Работы по строительству сетей водоснабжения выполнены в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	78 000,00	39,00	77 961,00	0,00	0,00	78 000,00	39,00	77 961,00	0,00	0,00	100,00%
4.64	Реализация соглашения на установление	ДГХ	Реализация соглашения на установление	Реализовано соглашение на установление сервитута в отношении земельного	Выполнено в срок	00,00	49,31	49,31	0,00	0,00	0,00	49,31	49,31	0,00	0,00	0,00	100%

	сервитута в отношении земельного участка		сервитута в отношении земельного участка	участка													
4.67	Устройство локальной системы водоотведения (устройство септика) участка сети канализации по адресу: г. Тобольск, ул., Заводская, д. 15	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Устройство локальной системы водоотведения (устройство септика) участка сети канализации по адресу: г. Тобольск, ул., Заводская, д. 15	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.69	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Строительство сетей водоснабжения мкр. Иртышский (ул. Зыряновская, пер. Заречный)"	ДГХ	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Строительство сетей водоснабжения мкр. Иртышский (ул. Зыряновская, пер. Заречный)"	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	382,22	2,44	379,78	0,00	0,00	382,22	2,44	379,78	0,00	0,00	100,00%
4.70	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная)"	ДГХ	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная)"	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	370,73	2,37	368,36	0,00	0,00	370,73	2,37	368,36	0,00	0,00	100,00%
4.71	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Строительство сетей	ДГХ	Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: "Строительство сетей	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	1 689,31	10,64	1 678,67	0,00	0,00	1 689,31	10,64	1 678,67	0,00	0,00	100,00%

	водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный"		водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный"														
4.72	Устройство пожарного гидранта ул. Зыряновская	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Устройство пожарного гидранта ул. Зыряновская	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	587,25	587,25	0,00	0,00	0,00	587,25	587,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.74	Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в Левобережье по ул. 1-я Заречная (участок трубопровода водоснабжения от ВК-1 (сущ.), включая водопроводные колодцы ВК-1, 2, 3, 4, 38, 41, 40, 39, 37, 42, 43)	ДГХ / МКУ "Тобольскстройзаказчик"	Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в Левобережье по ул. 1-я Заречная (участок трубопровода водоснабжения от ВК-1 (сущ.), включая водопроводные колодцы ВК-1, 2, 3, 4, 38, 41, 40, 39, 37, 42, 43)	Услуги оказаны в полном объеме.	Выполнено в срок	00,00	10 546,03	10 546,03	0,00	0,00	0,00	10 546,03	10 546,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						18 285,00	16 559,01	16 559,01	x	x	x	16 531,66	16 531,66	x	x	x	99,83%
итого по муниципальной программе:						413 285,11	639 832,28	194 229,38	445 602,90			555 313,72	192 990,04	362 323,68			86,79%

-----  
<\*> мероприятия муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" не отражены в отчетном периоде, ввиду того что:

- мероприятия NN 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.41, 3.44, 3.45, 3.47, 3.49, 3.50, 3.52, 3.54, 3.55, 3.57, 3.58, 3.59, 3.87, 3.88, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.28, 4.29, 4.30, 4.40, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.57, 4.60, 4.61, 4.62, 4.66 - реализованы до начала 2023 года;

- по мероприятиям NN 3.7, 3.16, 3.86 отсутствует финансирование;

- начало выполнения мероприятий NN 3.9, 3.10, 3.13, 3.21, 3.29, 3.31, 3.39, 3.40, 3.43, 3.46, 3.48, 3.51, 3.56, 3.60, 3.62, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 4.16, 4.26, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.41, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.58, 4.59, 4.63, 4.65, 4.68, 4.73, 5.1 - запланировано с 2024 года;

- начало выполнения мероприятия N 4.45 - запланировано с 2025 года.

---