

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 05.09.2022 № 3
в отношении объекта «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4»
за 2024 год**

г. Тобольск

«29» декабря 2025 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Подтербкова Анна Владимировна, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 3 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 3 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4».

1. Задание и основные мероприятия:

№ п/п	Наименование задания и основных мероприятий	Планируемый срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Фактический срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Соответствие заданию и основным мероприятиям (да/нет)	Примечание
1	Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4	2023	14.12.2023	да	-

2. Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
1	Показатели качества питьевой воды				
1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения	-	-	-	-
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное	ед./км сетей	2024	0,187	0

	водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				
2.2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед.	2024	0	0
2.2	Протяженность водопроводной сети	км сетей	2024	2,706	2,7735
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2024	0,014	0
3.2	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке	тыс. м3	2024	0,664198	0
3.3	Общий объем воды поданной в водопроводную сеть	тыс. м3	2024	4607,373	4512,901

Результаты контроля:

Мероприятие «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» реализовано в соответствии с условиями концессионного соглашения № 3 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной инфраструктуры ДГХ города Тобольск
Подтербкова А.В.

