

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 05.09.2022 № 3
в отношении объекта «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4»
за 2024 год**

г. Тобольск

«29» декабря 2025 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Подтербкова Анна Владимировна, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 3 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 3 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4».

1. Задание и основные мероприятия:

№ п/п	Наименование задания и основных мероприятий	Планируемый срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Фактический срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Соответствие заданию и основным мероприятиям (да/нет)	Примечание
1	Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4	2023	14.12.2023	да	-

2. Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
1	Показатели качества питьевой воды				
1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения	-	-	-	-
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное	ед./км сетей	2024	0,187	0

	водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				
2.2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед.	2024	0	0
2.2	Протяженность водопроводной сети	км сетей	2024	2,706	2,7735
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2024	0,014	0
3.2	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке	тыс. м3	2024	0,664198	0
3.3	Общий объем воды поданной в водопроводную сеть	тыс. м3	2024	4607,373	4512,901

Результаты контроля:

Мероприятие «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» реализовано в соответствии с условиями концессионного соглашения № 3 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной
инфраструктуры ДГХ города Тобольск
Подтербкова А.В.



**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 05.09.2022 № 4
в отношении объекта «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье»,
необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением
потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске»
за 2024 год**

г. Тобольск

«29» декабря 2025 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Подтербкова Анна Владимировна, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 4 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 4 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске».

1. Задание и основные мероприятия:

№ п/п	Наименование задания и основных мероприятий	Планируемый срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Фактический срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Соответствие заданию и основным мероприятиям (да/нет)	Примечание
1	Строительство бытового корпуса (с инженерным оборудованием отопление, вентиляция, освещение)	2023	2024	да	-
2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции для нужд объекта	2023	2024	да	-
3	Накопительный резервуар	2023	2024	да	-
4	Навес для автомобилей (металлический)	2023	2024	да	-
5	Водопровод ПЭ (D-110мм, L-500м)	2023	2024	да	-
6	Напорный коллектор сети канализации ПЭ (D-160мм, L-2839м)	2023	2024	да	-
7	Сети электроснабжения ВЛ- 0,4(Воздушная на	2023	2024	да	-

	ж/б опорах, 35мм2, L-200м				
--	---------------------------	--	--	--	--

2. Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
1	Показатели качества очистки сточных вод				
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	2024	-	-
1.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	ед.	2024	-	-
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб.м	2024	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км сетей	2024	-	-
2.2	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	2024	-	-
2.3	Протяженность канализационных сетей	км	2024	-	-
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	2024	0,885	0
3.2	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	тыс. м3	2024	60,002	-
3.3	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс. м3	2024	67,7798	-

3. В процессе производства строительно-монтажных работ в рамках реализации мероприятия: «Обеспечение водоотведением ТО Левобережье»: Комплекс сооружений централизованной системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска», предусмотренного Концессионным соглашением № 4 от 05.09.2022 возникла необходимость в выполнении работ по корректировке проектной, рабочей документации в части изменения объемов и проектных решений по разделам «Сети водоснабжения», «Сети электроснабжения», «Архитектурно-строительные

решения», а также материалов, попавших в санкционный список и необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по мероприятию.

Результаты контроля:

Мероприятие «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье», необходимых для решения задачи по обеспечению централизованным водоотведением потребителей ТО «Левобережье» г. Тобольске» реализуется в соответствии с условиями концессионного соглашения № 4 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной
инфраструктуры ДГХ города Тобольск
Подтеребкова А.В.

