

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 05.09.2022 № 1
в отношении объекта «Реконструкция (строительство) закольцовки
«Жуковский - Соколовский водоводы»
за 2025 год**

г. Тобольск

«23» марта 2026 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Подтеребкова Анна Владимировна, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 1 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 1 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы».

Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
1	Показатели качества питьевой воды				
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на	ед./км сетей	2025	0	0

	протяженность водопроводной сети в год				
	Протяженность водопроводной сети	км сетей	2025	3,657	3,439
3	Показатели энергетической эффективности				
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2025	0	0
	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс.м3	2025	0	0
	Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть	тыс.м3	2025	5 390,925	5 914,842

Результаты контроля:

Мероприятие «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский - Соколовский водоводы» реализуется в соответствии с условиями концессионного соглашения № 1 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной инфраструктуры ДГХ города Тобольск
Подтербкова А.В.

