



ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____ 2026 г.

№ _____

Об информации «О дорожной деятельности в городе Тобольске»

Рассмотрев информацию «О дорожной деятельности в городе Тобольске» в соответствии со ст. 24, 25 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума решила:

Принять информацию «О дорожной деятельности в городе Тобольске» к сведению согласно приложению к настоящему решению.

**Председатель
Тобольской городской Думы**

М.А. Никитин

Информация «О дорожной деятельности в городе Тобольске»

Организация дорожной деятельности регламентируется статьей 6 (вопросы местного значения города Тобольска) Устава города Тобольска, утвержденного Решением Тобольской городской Думы от 17.06.2005 № 61, статьями 5 (уборка территории города Тобольска, в том числе в зимний период), 13 (организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) решения Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении правил благоустройства территории города Тобольска», Распоряжением Администрации города Тобольска от 28.10.2019 № 48-рк «Об утверждении методики оценки качества выполненных работ по содержанию территорий общего пользования и элементов благоустройства города Тобольска», Распоряжением Администрации города Тобольска от 17.07.2019 № 1347 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска», Распоряжением Администрации города Тобольска от 28.10.2019 № 53-рк «Об утверждении методики оценки качества выполненных работ по содержанию автомобильных дорог города Тобольска в зимний и летний периоды», Распоряжением Администрации города Тобольска от 04.03.2019 № 422 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

Мероприятия по дорожной деятельности реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске», утвержденной Распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 66-рк.

Согласно Устава города Тобольска, Администрация города Тобольска:

1. организует строительство и содержание дорог местного значения, других объектов транспортной инфраструктуры местного значения;
2. обеспечивает безопасность дорожного движения на дорогах, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, утвержденного Распоряжением Администрации города Тобольска от 04.03.2019 № 422 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска» протяженность автомобильных дорог, составляет 393, 203 км., в том числе:

- с асфальтобетонным покрытием – 234,37 км.;
- с щебеночным покрытием – 114,28 км.;
- с грунтовым покрытием – 44,54 км.

Департаментом городской среды Администрации города Тобольска заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территориях нагорной, подгорной и исторической частях города Тобольска на 2025 – 2026 годы:

- АО «ТОДЭП» (ДРСУ-6) от 27.10.2025г. № 54-ДГС/25 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территориях нагорной и исторической частях города Тобольска, в том числе мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, п. Сумкино на 2025-2026 годы.
- ООО «Дорожник» от 06.10.2025г. №43-ДГС/25 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов и элементов благоустройства, территорий общего пользования на территории подгорной и нагорной частях города Тобольска (7 мкр., 7а мкр., 9 мкр.), ТО Левобережье на 2025-2026 годы.
- ООО «НОВОСТРОЙ» от 29.09.2025г. №41-ДГС/25 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования на территории нагорной части города Тобольска (4 мкр., 6 мкр., 8 мкр., 10 мкр., 15 мкр.) на 2025-2026 годы.

Утверждено муниципальное задание для МБУ «ДЭУ» от 30.12.2025 №1 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования на территории подгорной части города Тобольска на 2026 год.

Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска в зимний и летний период и периодичность их выполнения утверждены Распоряжением Администрации города Тобольска от 17.07.2019 № 1346 «Об утверждении видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска».

В летний период на содержание улично-дорожной сети города Тобольска задействовано специализированной техники - 36 единиц, дорожных рабочих - 81 человек.

В зимний период на содержание улично-дорожной сети города Тобольска задействовано специализированной техники - 129 единиц, дорожных рабочих - 85 человек.

В 2025 году выполнены работы по реализации проекта «**Капитальный ремонт ул. Никольский взвоз г. Тобольска**», в том числе:

- дорожное полотно (6757м² / протяженностью 390 м);
- устройство тротуаров (758м²/ протяженностью 420 м);
- устройство ливневой канализации (протяженностью 390 м/п);
- устройство наружного освещения.

Также завершены работы по реализации проекта «**Строительство магистрали М–8 в г. Тобольске**». Работы выполнялись в два этапа:

1 этап - строительство городской магистрали М-8 (от проспекта Дзираева до проектируемой кольцевой развязки на пересечении магистрали М-8 и проспекта Чаркова Т.Н.);

2 этап - реконструкция проспекта Чаркова Т.Н. (от кольцевой развязки на магистрали М-3 до кольцевой развязки на магистрали М-8).

Итого по объекту выполнено:

- строительство магистрали - 1515,7 п/м;
- устройство тротуаров - 2515,7 п/м;
- устройство велодорожки - 1121,3 п/м;
- устройство наружного освещения.

Всего в рамках муниципальных контрактов по **ремонту автомобильных дорог** г. Тобольска выполнены следующие мероприятия:

- **Ремонт дорог и проездов** – протяженностью 9,4 км, в том числе: **ликвидация колеиности** на автомобильных дорогах – 7,5 км (ул. С. Ремезова от кольца ПАТП до пер. Свердловский, ул. Уватский тракт, ул. Юбилейная, пр. Чаркова от кольца М-8 до ФАД), **ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении** в мкр. Ершовка - 1,2 км, **ремонт проездов** – 1,5 км (мкр. 9, мкр. Иртышский, ул. 3-я Северная, 20, ул. 2-я Северная, 17, 7а мкр., 25, мкр. Менделеево, 7 мкр., 20, ул. Октябрьская, 93).

- **Ремонт тротуаров** – 5,1 км (мкр. 9, 11, мкр. Иртышский, 7 мкр. в район СОШ №7, ул. Хохрякова, ул. Октябрьская 93, мкр. Анисимово, РЦ «Надежда», Тобольский многопрофильный техникум в п. Сумкино, мкр. Защитино);

- **Ремонт и устройство парковок** – 288 м/м (РЦ «Надежда», ул. 2-я Северная, 17, 7а мкр, 25, 7а мкр., 26, ул. 3-я Северная, 20, Тобольский многопрофильный техникум в п. Сумкино, 9 мкр., 3 мкр., 31, 7 мкр., 20, 7 мкр., 12, 12а).

- **Устройство автобусных остановок** – 8 шт.

Начаты работы по реализации проектов:

- **19 микрорайон.** На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы в рамках заключенного муниципального контракта по объекту «Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр. г. Тобольска». Согласно дорожной карте площадки для индивидуального жилищного строительства в 19 микрорайоне, выполнение строительно-монтажных работ планируется к завершению в срок до окончания 2026 года.

Технико-экономические показатели:

- 1) Протяженность автодороги – 2,77 км.;
- 2) Протяженность наружного освещения – 2,77 км.

Текущая ситуация:

№ п/п	Наименование объектов	Контракт на СМР	Сумма по МК (тыс. руб)	Процент выполнения	Информация о выполненных работах
1	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для	МК №33-ДГС/25 от 14.07.2025 ООО «Новострой»	77 328,47912	80%	1.Земляное полотно – 100%. 2.Дорожная одежда – 85%. 3. Пересечения и примыкания – 95%. 4. Искусственные сооружения – 70%.

	жилищного строительства в 19 мкр. г. Тобольска.				5. Обстановка дороги – 0%. 6. Наружное освещение – 53%. 7. Газон – 0%
2	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр. г. Тобольска.	МК №45-ДГС/25 от 13.10.2025 ООО «Новострой»	45 231,5402	35%	1. Дорожная одежда – 45%. 2. Пересечения и примыкания – 45%.

- пер. Вертолетный. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы в рамках заключенного муниципального контракта по объекту «Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства пер. Вертолетный г. Тобольска». Согласно дорожной карте площадки для индивидуального жилищного строительства пер. Вертолетный, выполнение строительно-монтажных работ планируется к завершению в срок до окончания 2027 года.

Технико-экономические показатели:

- 1) Протяженность автодороги – 2,99 км.;
- 2) Протяженность наружного освещения – 2,99 км.

Текущая ситуация:

№ п/п	Наименование объектов	Контракт на СМР	Сумма по МК (тыс. руб)	Процент выполнения	Информация о выполненных работах
1	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства пер. Вертолетный г. Тобольска.	МК №39-ДГС/25 от 01.09.2025 ООО «Тоболпромстрой»	143 357,68876	30%	1. Земляное полотно – 75%. 2. Дорожная одежда – 55%. 3. Пересечения и примыкания – 65%. 4. Искусственные сооружения – 0%.

- микрорайон Усадьба. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов по объекту «Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. Усадьба г. Тобольска». Согласно дорожной карте площадки для индивидуального жилищного строительства в мкр. Усадьба, выполнение строительно-монтажных работ планируется к завершению в срок до окончания 2027 года.

Технико-экономические показатели:

- 1) Протяженность автодороги – 22,28 км.;
- 2) Протяженность наружного освещения – 22,28 км.

Текущая ситуация:

№ п/п	Наименование объектов	Контракт на СМР	Сумма по МК (тыс. руб)	Процент выполнения	Информация о выполненных работах
-------	-----------------------	-----------------	------------------------	--------------------	----------------------------------

			руб)		
1	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. Усадьба г. Тобольска. 1 этап	МК №11-ДГС/25 от 04.04.2025 ООО «Тоболпромстрой»	68 700,14	90%	1.Подготовительные работы. Вырубка, разделка, трелевка, корчевка пней – 100%. 2. Захоронение отходов – 100%. 3. Срезка растительного слоя – 100%. 4. Вывоз растительного слоя – 70%.
2	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. Усадьба г. Тобольска. 2 этап	МК №36-ДГС/25 от 29.07.2025 ООО ТСК «Стройгруп»	426 342,83	25%	1.Земляное полотно – 20%. 2.Дорожная одежда – 12%. 3. Пересечения и примыкания – 8%. 4. Искусственные сооружения – 0%. 5.Обстановка дороги – 0% 6. Наружное освещение - 0%.
3	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. Усадьба г. Тобольска. 3 этап	МК №60-ДГС/25 от 12.01.2026	105 669,26	10%	Устройство щебеночного покрытия – 5 302,79м.

- **микрорайон Защитино.** На сегодняшний день разработана проектная документация в рамках заключенного муниципального контракта по объекту «Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. Защитино г. Тобольска», и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости работ. Согласно дорожной карте площадки для индивидуального жилищного строительства мкр. Защитино, выполнение строительно-монтажных работ планируется к завершению в срок до окончания 2027 года.

№ п/п	Наименование объектов	Контракт на ПД	Сумма по МК (тыс. руб)	Процент выполнения	Информация о выполненных работах
1	Разработка ПД по объекту: «Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного	МК №8-ДГС/25 от 18.03.2025 ООО «Технодор»	2 982,0	100%	1.Разработана ПД. 2.Получено положительное заключение государственной экспертизы.

	строительства в мкр. Защитино г. Тобольска.				
--	---	--	--	--	--

В настоящее время ведется подготовка заявки и необходимых документов для направления в ГУС ТО на участие в отборе в целях предоставления субсидии областного бюджета на строительство автомобильных дорог. Срок подачи заявки – 15.06.2026.

Технико-экономические показатели:

- 1) Протяженность автодороги – 3,8 км.;
- 2) Протяженность наружного освещения – 3,8 км.

Планируемые дорожные работы в 2026 году:

- Выполнен ремонт автомобильных дорог методом фрезерования, ликвидация колеиности на ул. С. Ремезова, ул. Октябрьская, пр. Комсомольский – 4,1 км.
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Алябьева (1,65 км), ул. Неймышева (0,9 км), пр. Менделеева (1 км);
- Ремонт автомобильных дорог в мкр. Ершовка – 1,6 км.
- Устройство парковки по ул. Кирова в районе стр. 15а – (6 м/м);
- Устройство автомобильной парковки в районе военного комиссариата г. Тобольска (20 м/м);
- Ремонт тротуара пер. Роцинский (между ул. Октябрьская и ул. Знаменского) 164 м;
- Устройство тротуара по ул. Пушкина;
- Устройство тротуара на парковке возле поликлиники стр. 154 по ул. Ленина - 120 м;
- Ремонт автомобильной дороги к МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева" мкр. Сумкино – 85 м,
- Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Набережная мкр. Сумкино г. Тобольска – 2,5 км;
- Ремонт тротуара по ул. Знаменского – 100 м;
- Ремонт автомобильной парковки у ДК Синтез в 6 мкр г. Тобольска – (12 м/м);
- Комплексный ремонт 9 мкр., д. 5б, №16, №16а (тротуар - 180м, проезд – 170м, парковка – 50 м/м);
- Ремонт тротуара 7а мкр., д №14а, №16 - 325 м;
- Комплексное благоустройство вдоль МКД №36 в 7а мкр г. Тобольска (парковка – 30 м/м);
- Устройство наружного освещения, расположенного по адресу г. Тобольск, 7 а мкр., д. 36 – 100 м;
- Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Строитель (тротуары – 8,7 км).
- Микрорайон Восточный.

Технико-экономические показатели:

- 1) Протяженность автодороги – 5,68 км.

№ п/п	Наименование объектов	Контракт на ПД	Сумма по МК (тыс. руб)	Процент выполнения	Информация о выполненных работах
-------	-----------------------	----------------	------------------------	--------------------	----------------------------------

1	Разработка ПД по объекту: «Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный»	МК №35-ДГС/24 от 31.07.2024 ООО «Инженерное проектирование»	4 941,46	-	1.Разработана ПД. 2.Получено отрицательное заключение государственной экспертизы.
---	--	---	----------	---	--

В составе объекта предусмотрено строительство:

- дорог в асфальтобетонном исполнении;
- тротуаров;
- остановочных комплексов;
- сетей водоотведения;
- сетей уличного освещения.

Из отрицательного заключения государственной экспертизы ГАУ ТО «УГЭПД» №72-1-2-2-000170-2026 от 13.01.2026 по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства по объекту «Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный» следует, что сметная стоимость строительства определена недостоверно.

В связи с вышеизложенным, на основании п.п. 2, 3 ст. 715 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 10.4 Контракта, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Решение Заказчика о расторжении Контракта вступило в законную силу 31.03.2026.

УФАС Тюменской области 07.04.2026 включил Общество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование» о Реестр недобросовестных поставщиков. Заказчиком будет рассмотрен вопрос о проведении закупки на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный».

На текущий момент Администрацией города Тобольска совместно с Правительством Тюменской области принято решения провести благоустройство дорожной инфраструктуры в щебеночном исполнении мкр. Восточный в три этапа:

Этап 1: Ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении - протяжённость 2,207 км, включая устройство остановки общественного транспорта в строительный сезон 2026 года.

Этап 2: Ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении - протяжённость 1,185 км в строительный сезон 2027 года.

Этап 3: Ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении - протяжённость 2,288 км в строительный сезон 2028 года.

Протяженность участков ремонта на 2026 год (2,207 км):

1. улица Пантелеймона Чукомина — 1,11 км;
2. улица Петра Словцова — 0,707 км;
3. переулок Ивана Юшкова — 0,175 км;
4. переулок безымянный — 0,215 км.

Протяженность участков ремонта на 2027 год (1,185 км):

1. улица Евгения Кузнецова — 1,08 км;
2. переулок Ивана Юшкова — 0,105 км;

Протяженность участков ремонта на 2028 год (2,288 км):

1. улица Петра Словцова — 0,5 км;
2. ул. Николая Афанасьева – 0,528 км;
3. ул. Георгия Маляревского – 0,4 км;
4. ул. Якуба Занкиева – 0,2 км;
5. переулок безымянный — 0,31 км;
6. переулок Бориса Эристова – 0,35 км.

Заместитель Главы города

Д. С. Квитко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Tobольской городской Думы
Об информации «О дорожной деятельности в городе Tobольске»

Проект решения Tobольской городской Думы «Об информации «О дорожной деятельности в городе Tobольске» подготовлен в соответствии с Уставом города Tobольска и планом работы Tobольской городской Думы на 2026 год.

Принятие данного проекта решения не влечет дополнительных финансовых затрат из местного бюджета.

Данный проект не требует признания утратившим силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия решений Tobольской городской Думы в связи с принятием внесенного проекта решения.

Заместитель Главы города

Д.С. Квитко