



ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____ 2022 г.

№ _____

Об информации «О реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Tobolske»»

Рассмотрев информацию «О реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Tobolske»», решение постоянной комиссии по жизнеобеспечению и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 24, 25 Устава города Tobolska, Tobolskaya gorodskaya Duma reshila:

Принять информацию «О реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Tobolske»» к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель городской Думы

А.А. Ходосевич

Информация «О реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольска»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске» утверждена распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 79-рк (с изменениями, внесёнными распоряжениями Администрации города Тобольска от 21.12.2020 № 157-рк, от 29.03.2021 № 38-рк, от 15.06.2021 № 89-рк, от 28.12.2021 № 144-рк, от 28.03.2022 № 26-рк) (далее – Программа).

Целью Программы является повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне.

Основные задачи Программы:

1. Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании.
2. Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах, расположенных на гостевых маршрутах, эстетической привлекательности города.
3. Повышение надёжности и эффективности системы теплоснабжения города.
4. Повышение надёжности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города.

Сроки реализации Программы: 2020 - 2024 годы.

Объём финансирования Программы составляет 957 297,93 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска – 875 738,72 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области – 81 559,21 тыс. руб.

В том числе по годам:

2020 год – 193 394,64 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска - 138 952,90 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области - 54 441,74 тыс. руб.;

2021 год – 338 348,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска - 338 348,77 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области - 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 316 840,52 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска – 289 723,05 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области – 27 117,47 тыс. руб.

2023 год – 54 357,00 тыс. рублей, в том числе по источникам

финансирования:

средства бюджета города Тобольска - 54 357,00 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области - 0,00 тыс. руб.

2024 год – 54 357,00 тыс. рублей, в том числе по источникам

финансирования:

средства бюджета города Тобольска - 54 357,00 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области - 0,00 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2021 году были предусмотрены средства (уточнённый план) в сумме 338 348,77 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет - 00,00 тыс. руб.;

областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;

местный бюджет - 338 348,77 тыс. руб., включая 18 403,93 тыс. руб. - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций.

Фактические расходы по мероприятиям Программы в 2021 году составили 306 183,19 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет — 00,00 тыс. руб.;

областной бюджет — 0,00 тыс. руб.;

местный бюджет — 306 183,19 тыс. руб., включая 17 958,55 тыс. руб. - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (97,57 % от плана).

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования Программы за 2021 год составил 90,49 %. Фактически в натуральных показателях строительно-монтажные работы по мероприятиям Программы были осуществлены, услуги оказаны.

По Задаче 1. Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании:

В соответствии с данной задачей Программы осуществлялась реализация мероприятий, направленных на создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций: с 2 850 жителями города Тобольска проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам жилищного законодательства, управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах (включая личный приём граждан заместителем Главы города, директором Департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска; получение консультационной помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при обращении к работникам Департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска при личном обращении, по телефону; участие в «круглых столах», публичных обсуждениях, направленных на повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия выполнены в срок и в полном объёме, с учётом достижения планового значения показателя результативности реализации Программы «Количество граждан, работников управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖК, участвовавших в мероприятиях информационно-разъяснительного

характера в сфере ЖКХ, получивших консультационную, методическую, методологическую помощь по вопросам ЖКХ» (план – 2 850 чел., факт – 2 850 чел. (100 % от плана)).

По Задаче 2. Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах, расположенных на гостевых маршрутах, эстетической привлекательности города:

В рамках данной задачи Программы осуществлялось предоставление субсидий на возмещение затрат по:

- капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, – мкр. 8, д. 31 и мкр.8 д. 37, за счёт средств бюджета города Тобольска на сумму 13 759,61 тыс. руб. (финансирование 100 % от плана);

- разработке проектной документации на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, - мкр. 8, д. 31; мкр.8 д. 37; мкр. 8, д. 16; мкр. 10, д. 47; мкр. 10, д. 47а, за счёт средств бюджета города Тобольска на сумму 299,98 тыс. руб. (финансирование 100 % от плана).

Мероприятие выполнено в срок и в полном объёме, с учётом достижения планового значения показателя результативности реализации Программы «Количество фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, приведённых в технически исправное состояние, имеющих эстетическую привлекательность, в рамках реализации механизма субсидирования» (план – 2 ед., факт – 2 ед. (100% от плана)).

По Задаче 3. Повышение надёжности и эффективности системы теплоснабжения города:

Всего по данной задаче планировалось проведение 23 мероприятий, в т.ч.:

1 мероприятие – без финансирования, в рамках текущей деятельности;

22 мероприятия, на которые были запланированы расходы в сумме 127 966,75 тыс. руб.

Организационное мероприятие «Разработка и реализация Дорожной карты по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения города Тобольска в части разработки технико-экономического обоснования проекта в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций» - выполнено согласно плана:

Подготовлены варианты перевода открытой системы горячего водоснабжения на закрытую в многоквартирном жилищном фонде города Тобольска:

1 вариант - строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП);

2 вариант - строительство индивидуального теплового пункта в подвальном помещении каждого многоквартирного дома;

3 вариант – устройство поквартирных электронагревателей.

Произведены расчёты затрат на реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения в городе Тобольске.

В рамках взаимодействия Администрации города Тобольска, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и ресурсоснабжающей организацией АО «СУЭНКО» выбран технический

вариант реализации мероприятий путём строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов. Данный вариант учтён в актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2032 года, утверждённой распоряжением Администрации города Тобольска от 01.07.2021 № 24.

В целях реализации данного варианта мероприятий по переводу системы горячего водоснабжения города на закрытую систему необходимо проведение предпроектных работ (технического обследования существующих наружных тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, гидравлических расчетов). В 2021 году осуществлялась проработка вариантов для определения источников и механизмов финансирования данных работ, а также синхронизация необходимых мероприятий с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2050 годы.

В свою очередь, в соответствии с внесёнными изменениями в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) исключён запрет с 01.01.2022 на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Вместе с тем, необходима обязательная оценка экономической эффективности мероприятий для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения в установленном порядке.

При актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск в 2022 году планируется произвести обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Все 22 мероприятия по данной задаче Программы с предусмотренным финансированием выполнены:

аварийное прикрытие и техническое обслуживание центральных тепловых пунктов ЦТП-5-1, ЦТП-5-2 (финансирование 498,00 тыс. руб. (100 % от плана));

актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2032 года (финансирование 74,00 тыс. руб. (100 % от плана));

оказание услуг по сопровождению электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск (финансирование 150,00 тыс. руб. (100 % от плана));

капитальный ремонт 10 участков сетей теплоснабжения общей протяжённостью 1,461 км в двухтрубном исполнении в рамках предоставленных АО «СУЭНКО из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (финансирование 107 081,33 тыс. руб., 86,24 % от плана (124 169,06 тыс. руб.));

разработка проектной документации на капитальный ремонт 9 участков

сетей теплоснабжения в рамках предоставленных АО «СУЭНКО из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение затрат на разработку проектной документации на капитальный ремонт сетей теплоснабжения (финансирование 3 016,47 тыс. руб., 98,07 % от плана (3 075,69 тыс. руб.)).

В целом, профинансировано на данные цели 110 819,80 тыс. руб. (86,60 % от плана). Неосвоение денежных средств в полном объёме обусловлено экономией по факту выполненных работ, оказанных услуг (17 146,95 тыс. руб. или 13,40 % от плана) при закрытии соглашений о предоставлении АО «СУЭНКО из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту 10 участков сетей теплоснабжения, а также на возмещение затрат на разработку проектной документации на капитальный ремонт 9 участков сетей теплоснабжения.

По задаче 4. Повышение надёжности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города:

Всего по данной задаче Программы планировалось проведение и финансирование 11 мероприятий, на которые были запланированы расходы в сумме 177 918,49 тыс. руб., профинансировано 163 345,24 тыс. руб. (91,81 % от плана), включая остатки прошлых периодов (переходящие объекты на 2021 год) по 4 мероприятиям на общую сумму 74 207,46 тыс. руб., профинансированные в сумме 59 634,21 тыс. руб. (80,36 % от плана):

Реконструкция ливневой канализации от 7а мкр до ул. Полонского L=2,0км, Ду 1000мм из полиэтиленовой трубы, в т.ч. ПД (оплачены остатки, финансирование 0,01568 тыс. руб. (99,75 % от плана (0,01572 тыс. руб.));

Строительство водопроводов в местах их отсутствия в подгорной части: ул. Семакова=1,3 км; ул. Слесарная=1,2 км; ул. Зеленая = 1,8 км; ул. Басова = 1,2 км; ул. К.Маркса = 1,05 км; ул. Сакко и Ванцетти = 0,77 км; ул. 3-я Трудовая = 2,2 км; мкр. Иртышский: ул. Тюменская = 0,45 км; ул. Пролетарская = 0,41 км; ул. Новая = 0,46 км; ул. Кооперативная = 0,5 км (завершены и оплачены работы, исполнен муниципальный контракт, финансирование 57 634,19 тыс. руб. (79,82 % от плана (72 207,44 тыс. руб.));

Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция Жуковского водовода под гору (от РЧВ НФС до ул. Новая) (завершены и оплачены услуги, исполнен муниципальный контракт, финансирование 1 156,87 тыс. руб. (100 % от плана));

Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Молодежная, ул. Цветочная» (завершены и оплачены услуги, исполнен муниципальный контракт, финансирование 843,13 тыс. руб. (100 % от плана)).

В целом, реализация мероприятий по данной задаче осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами:

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт главного канализационного железобетонного коллектора Ду 1 000 мм, протяженностью 3 400 м, расположенного вдоль улицы С.Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС - 17 (мкр. Строитель)» выполнен капитальный ремонт участка № 1 канализационного коллектора протяжённостью 168,9 м на сумму 37 830,60 тыс. руб., а также произведена оплата финансового обеспечения затрат по капитальному ремонту участков (№№ 7, 9) канализационного коллектора на

сумму 60 801,88 тыс. руб., всего профинансировано 98 632,48 тыс. руб. (100 % от плана);

Оказаны и оплачены услуги по осуществлению строительного контроля и проведению проверки соответствия фактически выполненных работ по капитальному ремонту магистральной сети канализационного трубопровода ж/б Д 1000 42 колодца 3401 м/п. на сумму 404,66 тыс. руб. (100 % от плана);

Выполнены и оплачены мероприятия по разработке проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения в мкр. Иртышский (ул. Зыряновская, пер. Заречный), трубопровод Ду 110-150 мм, L=1480 м» на сумму 1 000,00 тыс. руб. (100 % от плана);

Выполнены и оплачены мероприятия по разработке проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная, трубопровод Ду 110-150 мм, L=933 м» на сумму 800,00 тыс. руб. (100 % от плана);

Выполнены и оплачены мероприятия по разработке проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный, трубопровод Ду 100-150 мм L=4 925 м» на сумму 2 300,00 тыс. руб. (100 % от плана);

Оказаны услуги по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года на сумму 269,89 тыс. руб. (100 % от плана);

Оказаны услуги по экспертизе в части правового обоснования и правильности выполнения расчёта нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение через централизованную бытовую систему водоотведения в технологическую зону «Биологические очистные сооружения г. Тобольска», технологическую зону «Канализационные очистные сооружения пос. Сумкино» на сумму 304,00 тыс. руб. (100 % от плана).

В целом, профинансировано на данные цели 163 345,24 тыс. руб. (91,81 % от плана). Неосвоение в полном объёме обусловлено экономией по факту выполненных работ (14 573,25 тыс. руб. или 8,19 % от плана) в рамках строительства водопроводов в местах их отсутствия в подгорной части города, реконструкции ливневой канализации от 7а мкр до ул. Полонского.

В рамках реализации Программы запланировано достижение 12 показателей результативности.

По итогам 2021 года наблюдается достижение плановых значений на 2021 год по 4 показателям результативности Программы:

1. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района): план – 100 %, факт – 100 %,

показатель 2020 года – 100 %. Динамика показателя не прогнозировалась.

2. Количество граждан, работников управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, участвовавших в мероприятиях информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, получивших консультационную, методическую, методологическую помощь по вопросам ЖКХ: план – 2 850 чел., факт – 2 850 чел. (100 % от плана 2021 года). По данному показателю наблюдается положительная динамика по сравнению с показателем 2020 года (2 750 чел.) – рост 3,6 %. Увеличение показателя произошло за счёт увеличения расходов на руководство и управление в сфере установленных функций по уполномоченному органу Администрации города Тобольска, проведению более масштабной и активной работы в рамках создания условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании работниками уполномоченного органа.

3. Количество фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, приведённых в технически исправное состояние, имеющих эстетическую привлекательность, в рамках реализации механизма субсидирования: план – 2 ед., факт – 2 ед. (100 % от плана 2021 года). По данному показателю наблюдается положительная динамика по сравнению с показателем 2020 года (1 ед.). Увеличение показателя (темп прироста – 100 %) произошло за счёт увеличения расходов на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счёт средств бюджета города Тобольска.

4. Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения: план – 0,43 ед./км, факт - 0,43 ед./км (100 % от плана 2021 года). По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика показателя по сравнению с 2020 годом (незначительное снижение значения показателя на 2,3 %) за счёт проведения капитального ремонта (замены) муниципальных сетей водоснабжения за счет внебюджетных источников и ввода в эксплуатацию после строительства муниципальных сетей водоснабжения.

По 5 показателям результативности Программы наблюдается положительная динамика в сравнении с плановыми значениями 2021 года, показателями 2020 года:

1. Доля муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены: план – 25,5 %, факт – 18,8 % (135,6 % от плана 2021 года), показатель 2020 года – 26,5 %. По итогам 2021 года наблюдается снижение значения показателя на 41,0 % в сравнении с данными 2020 года за счёт проведения в 2021 году работ по капитальному ремонту 10 объектов сетей теплоснабжения общей протяжённостью 1,461 км в двухтрубном исполнении в рамках заключённых с АО «СУЭНКО» соглашений о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат на данные цели (в 2020 году бюджетное финансирование на указанные цели отсутствовало).

2. Доля потерь тепловой энергии: фактическое значение показателя в 2021 году составило 15,88 % (111,3 % от плана 2021 года) при плановом - 17,68 %. Показатель 2020 года – 18,45 %.

По итогам 2021 года наблюдается снижение значения показателя на 16,2

% в сравнении с данными 2020 года за счёт проведения в 2021 году работ по капитальному ремонту 10 объектов сетей теплоснабжения общей протяжённостью 1,461 км в двухтрубном исполнении в рамках заключённых с АО «СУЭНКО» соглашений о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидий на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат на данные цели (в 2020 году бюджетное финансирование на указанные цели отсутствовало).

3. Доля потерь воды: план - 22,22 %, факт – 19,34 % (114,9 % от плана 2021 года), показатель 2020 года – 22,32 %. По итогам 2021 года наблюдается снижение значения показателя на 15,4 % в сравнении с данными 2020 года за счёт проведения капитального ремонта (замены) муниципальных сетей водоснабжения в рамках внебюджетных источников и ввода в эксплуатацию после строительства муниципальных сетей водоснабжения.

4. Доля населения города, пользующегося централизованной системой водоснабжения: план – 91,30 %, факт – 92,19 % (101,0 % от плана 2021 года), показатель 2020 года – 87,90 %. Увеличение показателя на 4,9 % в сравнении с данными 2020 года произошло за счёт выполнения в 2021 году работ по строительству централизованных сетей водоснабжения в городе, к которым были подключены новые потребители.

5. Доля населения города, пользующегося централизованной системой водоотведения: план – 87,62 %, факт – 89,38 % (102,0 % от плана 2021 года), показатель 2020 года – 86,76 %. Причина увеличения показателя на 3,0 % в сравнении с данными 2020 года - подключение в 2021 году потребителей к построенным (до 2020 г.) централизованным сетям водоотведения.

Не достижение плановых значений по итогам 2021 года наблюдается по 3 показателям результативности Программы:

1. Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения: фактическое значение показателя составило 1,03 ед./км (90,3 % от плана 2021 года), при плановом 0,93 ед./км. Показатель 2020 года – 0,94 ед./км.

На значение показателя влияет техническое состояние сетей теплоснабжения, уровень их износа, принятие в муниципальную собственность бесхозных сетей, имеющих, как правило, значительный уровень износа, в связи с отсутствием обслуживающей организации, продолжительность отопительного периода.

По итогам 2021 года наблюдается незначительное увеличение значения показателя в связи с началом в городе отопительного периода 2021-2022 годов в более ранние сроки, чем отопительного периода 2020-2021 годов.

2. Доля муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены: фактическое значение показателя в 2021 году составило 20,2 % (95,5 % от плана 2021 года) при плановом – 19,3 %. Показатель 2020 года – 19,9 %.

По итогам 2021 года наблюдается незначительное увеличение значения показателя в связи с не проведением работ по капитальному ремонту (замене), строительству муниципальных сетей водоснабжения за счёт бюджетных средств, принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей не в нормативном состоянии.

3. Аварийность на муниципальных сетях водоотведения: фактическое

значение показателя – 0,0414 ед./км (62,1 % от плана 2021 года), при плановом – 0,0257 ед./км. Показатель 2020 года – 0,1133 ед./км.

По итогам 2021 года наблюдается увеличение значения показателя в сравнении с плановым на 2021 год в связи с не проведением фактически строительно-монтажных работ на главном канализационном железобетонном коллекторе за счёт бюджетных средств в 2021 году по 2 участкам (№ 7, № 9) (согласно заключённому соглашению о предоставлении субсидии в 2021 году произведено финансовое обеспечение затрат на покупку материалов для выполнения работ по данным участкам, завершение работ по капитальному ремонту обозначенных участков главного канализационного железобетонного коллектора общей протяжённостью 454,95 м в соответствии с условиями соглашения предусмотрено в 2022 году). Вместе с тем, в сравнении с показателем 2020 года наблюдается значительное снижение показателя (темп прироста - 173,7 %) в связи с выполнением в 2021 году работ по капитальному ремонту 1 участка главного канализационного железобетонного коллектора протяжённостью 168,9 м в рамках заключённого в 2020 году соглашения о предоставлении субсидии.

В соответствии с заключением Департамента экономики Администрации города Тобольска по результатам оценки эффективности реализации Программы, проведённой в соответствии с главой 9 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утверждённого распоряжением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 № 14-пк, реализация Программы в 2021 году признана эффективной.

Пояснительная записка
к проекту решения Тобольской городской Думы
«Об информации «О реализации в 2021 году муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске»

Проект решения Тобольской городской Думы «О реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске» подготовлен в соответствии с планом работы Тобольской городской Думы на 2022 год. При рассмотрении проекта решения Тобольской городской Думы выделение денежных средств из бюджета города Тобольска не требуется, внесении изменений в нормативно-правовые акты представительного органа муниципального образования город Тобольск не требуется.

**Заместитель Главы города,
директор Департамента городского хозяйства
и безопасности жизнедеятельности
Администрации города Тобольска**

Г.Н. Зверев