



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 апреля 2021 г.

№ 57-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2020 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2020 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании "Официальные документы города Tobolska" (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 апреля 2021г. № 57-рк

Отчёт о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» за 2020 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	Повышение уровня комфортности среды проживания населения города Тобольска, эстетической привлекательности внешнего вида города Тобольска Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий	ДГХиБЖД
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	В течение 2020 года созданы условия для активного и комфортного отдыха населения на 17 общественных территориях города Тобольска В 2020 году граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем	ДГС

			участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе.	
Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				
3	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города	Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории, своевременное планирование ремонтных работ на участках дорог ненормативного состояния. Повышение уровня безопасности дорожного движения путём светового регулирования, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. Планирование и организация проведения строительства дорог в удалённых районах города.	ДГС
Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом				
4	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	Отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города	Повышение привлекательности, удобства и комфортности регулярных пассажирских перевозок, контроль за соблюдением графиков движения автобусов по установленным маршрутам, минимизация срывов выполнения рейсов в час «пик», регулярное обновление автобусного парка.	ДГС

ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчёта	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчётному 2019 г.	Плановое значение 2020 г.	Фактическое значение 2020 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	сумма всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	6	8	7	87,5%	16,7%
2	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года	2,1 (8/381)	1,8 (7/381)	85,7%	-
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
3	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета города Тобольска	ед.	сумма всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета города Тобольска	↑	Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года	15	17	113,3%	-
4	Доля принявших участие в	%	процентное соотношение граждан, принявших	↑	Мониторинг показателя	0	13,2	-	-

	решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске		участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске		осуществляе тся с 2021 года				
5	Озеленение общественных территорий	тыс. кв. м.	метод прямого счета	0	9320,6	6602,6	5 538,55	84%	- 40,6%
Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры									
Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении									
6	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт	км.	сумма протяжённости вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течении года	0	9,008	21,2	20,337	95,8%	125,7%
7	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$D_{тп} = (П_{тп} \times 100\%) /$ Побщ, где: Птп - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, км; Побщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в	↑	84,76	87,4	88,6	101,3%	4,53%

10	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	308,2	320,2	330,9	103,3%	7,4
11	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	$\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс},$ где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.	↑	Мониторинг показателя осуществяется с 2020 года	26,8	26,9	100,4%	-
12	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	$\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс},$ где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города	↑	Мониторинг показателя осуществяется с 2020 года	88	88,2	100,2%	-

	автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)		автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития							
15	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	86	100	100	100	100%	16,3%
16	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин	Средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин)	0	30	30	30	30	100%	0%

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1. Выполнение мероприятий в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	<p>Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска</p> <p>Подготовка и заключение Соглашений о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома города Тобольска, расположенного на гостевом маршруте</p>	<p>Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска (далее – ДГХиБЖД) (Муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройзаказчик» (далее - МКУ «ТСЗ»))</p>	<p>Своевременное заключение Соглашений на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома Тобольска, расположенного на гостевом маршруте</p>	<p>Заключено 1 Соглашение о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома Тобольска, расположенного на гостевом маршруте</p>	<p>Мероприятия по заключению Соглашения выполнены в срок.</p>
2	<p>Подготовка документов и размещение заказа в соответствии с законом № 44-ФЗ в целях заключения муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд</p>	<p>Департамент городской среды Администрации города Тобольска (далее – ДГС) (МКУ «ТСЗ»)</p>	<p>Своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств, озеленению территорий, содержанию территорий общего пользования</p>	<p>Заключено 14 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 8 муниципальных контрактов на разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий, 3</p>	<p>Мероприятия по заключению муниципальных контрактов выполнены в срок.</p>

				Муниципальных контрактов на содержание территорий общего пользования, 9 муниципальных контрактов на выполнение работ в целях создания комфортного проживания жителей города.			Мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественных территорий и содержанию территорий общего пользования выполнены в полном объеме. По 7 МК по разработке ПД не получены положительные заключения госэкспертизы СД.
3	Контроль за соблюдением условий муниципальных контрактов и размещение результатов в ЕИС	ДГС (МКУ «ТСЗ»)	Качественное выполнение строительно-монтажных работ в установленное муниципальными контрактами сроки.	Мероприятия по благоустройству общественных территорий и содержанию территорий общего пользования выполнены в установленные контрактами сроки. Работы по разработке проектной документации по 7 объектам не выполнены в установленные контрактами сроки. Все результаты размещены в ЕИС своевременно.			
Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры							
1	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	ДГС (МКУ «ТСЗ»)	Увеличение пропускной способностилично-дорожной сети. Улучшение качественно-эксплуатационных	В рамках заключенных контрактов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог:			Мероприятия, запланированные к выполнению, проведены в 2020 году.

			<p>показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги. Повышение уровня безопасности дорожного движения</p>	<p>- произведен ремонт 20,33 км. дорог (в том числе 3 км.-18 мкр., 3,8км - мкр. Строитель, а/д Уватский тракт-2,5 км, а/д города Тобольска -11 км); Выполнено строительство и капитальный ремонт дорог протяжённостью 4,073км.(в том числе 2,5км мкр №12, 0,723 км – 15мкр., 0,85км-ул. Ленина.</p>	
<p>Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом</p>					
1	<p>Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом</p>	<p>ДПС</p>	<p>Доступность общественного транспорта для населения, предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан. Повышение привлекательности, удобства и комфортности регулярных пассажирских перевозок</p>	<p>Протяженность маршрутной сети 438,50 км. (+40,5км), 32 маршрута (+2). Перевезено 10 500 тыс. пассажиров, в том числе 3 900 тыс. пассажиров льготной категории. Выполнено 615 542 рейсов (99.85%). Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 22 руб. На паромной переправе выполнено 14 129</p>	<p>Выполнено в срок</p>

				рейсов. Период навигации – с 16.04 по 29.11. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.
--	--	--	--	--

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера (Приложение 1).

4. Выводы:

Всего на выполнение мероприятий программы в 2020 году были предусмотрены средства (уточнённый план) в сумме 2 415 573,323 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 927 888,836 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Тобольска – 1 229 462,59 тыс. рублей,
- средства бюджета Тюменской области – 687 926,247 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета – 10 500,00 тыс. рублей.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 80%.

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами. Выполнены и оплачены работы по муниципальным контрактам на разработку проектной документации на благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов 100%.

Работы по благоустройству придомовых территорий на:

- 6 объектах выполнены и оплачены 100% (10 мкр. д. 47, 10 мкр. д. 47А, ул. Знаменского д. 45, 3 мкр. д. 32, 9 мкр. д. 11, ул. Октябрьская 64);

- 1 объекте выполнены, не приняты, частично оплачены (30% аванс, 10 мкр. д. 67), приемка работ и оплата перенесены на 2021 год;

- 1 объекте частично выполнены, приняты в части выполненных работ, оплачены в части выполненных работ - 66,97 % (4 мкр. д. 36/1), выполнение работ, которые не выполнены в 2020 году, в 2021 не запланированы.

По показателю результативности № 1 «Количество благоустроенных придомовых территорий» фактическое значение составило 7 ед. при плановом значении 8 ед., выполнение плана составило 87,5,0 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя.

По показателю результативности № 2 «Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий» фактическое значение составило 1,8 при плановом значении 2,1, выполнение плана составило 85,7 %. В 2019 году мониторинг показателя не осуществлялся.

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения.

В целом выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю результативности №3 «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета города Тобольска» фактическое значение составило 17 при плановом значении 15, выполнение плана составило 113,3%. Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года. Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках выполнения следующих мероприятий:

1. «Ремонт памятника погибшим тоболякам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул. Аптекарская, №6б, сооружение 1,3»;
2. «Ремонт обелиска погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Железнодорожная, №7, сооружение 1»;
3. «Ремонт памятника погибшим речникам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, микрорайон Иртышский, ул. Школьная, д.1б, сооружение 1»;
4. «Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой»;
5. «Устройство площадки для размещения многофункциональной детской площадки на территории «Площадь имени Д.И.Менделеева»;
6. «Устройство площадки для размещения воркаута в 10 мкр.»;
7. «Устройство площадки для размещения воркаута в 7мкр.»;
8. «Устройство детской площадки по ул. С. Ремезова, 7в»;
9. «Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Менделеево»;
10. «Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Иртышский»;
11. «Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Сумкино»;

12. «Благоустройство в границах улиц: пер. Розы Люксембург – русла реки Курдюмка – ул.Подшлюзы – ул.Кирова» г.Тобольск;
13. «Благоустройство территории Абрамовского экологического парка»;
14. «Благоустройство сада Ермака» (площадь Семёна Ремезова, участок 5)»;
15. «Благоустройство сквера по ул. Семёна Ремезова, участок 17 (гастронома «Центральный»);
16. «Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира»;
17. «Проведение работ по благоустройству территории в мкр. Защитино».

По показателю результативности №4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске» фактическое значение составило 13,2% при плановом значении 0. Хотя мониторинг показателя осуществляется с 2021 года, тем не менее, в 2020 году данный мониторинг был выполнен.

По показателю результативности №5 «Озеленение общественных территорий» фактическое значение составило 5 538,55 м2 при плановом значении 6 602,6 м2, выполнение плана составило 84%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: некорректно выполнены расчёты объёмов работ в 2019 году.

Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении.

В целом выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По 4 мероприятиям Программы, работы выполнены не в полном объёме, сроки выполнения перенесены на 2021год по следующим причинам:

по 4 мероприятиям – неблагоприятные погодные условия не позволили своевременно завершить работы.

По 12 мероприятиям работы выполнены за меньшую сумму.

По показателю результативности № 6 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт» фактическое значение составило 20,337 км при плановом значении 21,2 км, выполнение плана составило 95,8 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №7 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое

значение составило 88,6% при плановом значении 87,4%, выполнение плана составило 101,3%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №8 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 11,3% при плановом значении 15,2%, выполнение плана составило 134,5%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №9 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция» фактическое значение составило 3,22 км при плановом значении 3,2 км, выполнение плана составило 100,6%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: отсутствие новых, разработанных проектов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

По показателю результативности №10 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» фактическое значение составило 330,9 км при плановом значении 320,2 км, выполнение плана составило 103,3%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №11 «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа» фактическое значение составило 26,9% при плановом значении 26,8%, выполнение плана составило 100,4%. В 2019 году мониторинг показателя не осуществлялся.

По показателю результативности №12 «Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением» фактическое значение составило 88,2% при плановом значении 88%, выполнение плана составило 100,2%. В 2019 году мониторинг показателя не осуществлялся.

Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом.

Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом.

По показателю результативности №13 «Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом» фактическое значение составило 99,85% при плановом значении 97%, выполнение плана составило 103%. В 2019 году мониторинг показателя не осуществлялся.

По показателю результативности №14 «Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)» фактическое

значение составило 40% при плановом значении 40%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом показатель не изменился.

По показателю результативности №15 «Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №16 «Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов» фактическое значение составило 30 мин. при плановом значении 30 мин., выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом показатель не изменился.

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

№ п/п	Наименование основного мероприятия/объектный перечень	Ответственный/Участник	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированного объема финансирования											
						Уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)					расходы бюджета за 2020 год						расходы за счет внебюджетных источников										
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		внебюджетные источники и на 2019 год	всего			в том числе по источникам финансирования				и др.									
						9+гр.10+гр.11	гр.12	бюджет г. Тобольска	бюджет г. Тюменской области		федеральный бюджет	бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
Итого по муниципальной программе:						2 397 641,941	2 415 573,323	1 407 832,125	997 241,198	10 500,000	0,000	1 927 888,836	1 229 462,590	687 926,247	10 500,000	0,000	0,000										
Расходы на управление:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																											
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																											
						58 643,529	58 677,693	54 727,693	3 950,000			50 302,948	47 706,028	2 596,920													
1	Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. № 45, в том числе разработка проектной документации (далее – ПД)	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	4 546,120	4 424,150	4 029,150	395,000			4 149,234	4 027,064	122,170				94									
2	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. № 64, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	21 053,020	23 567,770	23 172,770	395,000			23 471,302	23 172,312	298,990				100									
3	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3., д. № 32, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	5 062,953	4 758,527	4 363,527	395,000			4 400,028	4 277,858	122,170				92									
4	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. № 19а, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	693,990	395,200	0,200	395,000			298,990	0,000	298,990				76									
5	Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. № 67, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	не выполнено	не выполнено	9 981,660	9 682,870	9 287,870	395,000			3 085,291	2 786,301	298,990				32									
6	Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. № 47А, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	6 495,070	6 235,620	5 840,620	395,000			5 986,650	5 727,000	259,650				96									
7	Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. № 47, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	6 057,950	5 759,160	5 364,160	395,000			5 619,678	5 320,688	298,990				98									
8	Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. № 11, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	2 561,607	2 262,817	1 867,817	395,000			2 157,217	1 858,227	298,990				95									
9	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а., д. № 35б, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	693,990	395,200	0,200	395,000			298,990	0,000	298,990				76									
10	Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4., д. № 19/19а, в том числе разработка ПД	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	693,990	395,200	0,200	395,000			298,990	0,000	298,990				76									
11	Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4, д. № 36/1	ДТХиБЖД	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	803,178	801,178	801,178				536,578	536,578					67									
12	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	ДТХиБЖД	благоустройство придомовых территорий МКД	выполнено в рамках мероприятий № 1.1	выполнено в рамках мероприятий № 1.1	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Итого												867 453,3	861 099,244	266 571,410	584 027,83	10 500,000	0,000	683 672,198	246 364,373	426 807,825	10 500,000	0,000	0,000				

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха

63	«Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Углубление русла реки и понижение уровня грунтовых вод	выполнено не в полном объеме, МК переходящий на 2021 год	выполнено в срок	177 055,130	177 055,130	3 583,130	173 472,000		48 874,166	1 632,846	47 241,319	28
64	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения	ДГС/МКУ «ТСЗ»	бесперебойная работа сетей нар. освещения	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	49 738,000	60 208,564	60 208,564			54 826,981	54 826,981	91	
65	Озеленение г.Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	высадка шестиков, саженцев кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	14 847,852	15 245,207	15 245,207			14 847,838	14 847,838	97	
66	«Ремонт памятника погибшим тобоякам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Аттекарская, №6б, сооружение 1,2»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ремонт основания памятника с заменой гранитных плит, ремонт лестниц с заменой гранитных ступеней, замена трогуарной плитки и установка урн и скамеек на территории Победы	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	17 722,995	17 722,995	2 437,403	15 285,592		13 488,733	2 437,403	11 051,330	76
67	«Ремонт обелиска погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., микрорайон Иртышский, улица Железнодорожная, №7, сооружение 1»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ремонт памятника и благоустройство прилегающей территории	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	11 974,396	11 974,396		11 974,396		11 880,812		11 880,812	99
68	«Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, микрорайон Иртышский, ул.Школьная, д.1б, сооружение 1»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ремонт памятника с заменой гранитных плит	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	1 640,510	2 673,204	1 032,695	1 640,510		2 057,888	1 032,695	1 025,194	77
69	«Ремонт стелы «Защитникам отечества на все времена», расположенная по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Октябрьская, №44, сооружение 1,2»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ремонт постаментов под БМП, ремонт стелы, покраска БМП	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	318,532	811,998	493,466	318,532		527,648	492,032	35,616	65
70	«Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, п. Сумкино, ул.Водников, в районе дома №3»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	перенос памятника на другое место	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	419,200	419,200		419,200		191,025		191,025	46
71	«Ремонт памятника Д.И. Менделееву в 6 мкр.»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение памятнику эстетичного вида	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	409,471	409,471	409,471			391,112	391,112		96
72	Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадью для выгула собак и парковки	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного промывания и активного отдыха жителей города	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено с нарушением срока	26 799,971	26 799,971	26 799,971			26 630,724	26 630,724		99
73	Текущий ремонт и приведение в нормативное состояние архитектурных композиций (стен) г.Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение в нормативное состояние стен	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	2 210,108	2 210,108	2 210,108			2 021,427	2 021,427		91
74	«Устройство многофункциональной площадки в мкр. Менделеево на территории бывшей бани, дом 26 (в том числе разработка ПД)»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы СД	ПД разработана, на госэкспертизу будет направлена в 2021 году	выполнено с нарушением срока	758,976	758,976	758,976			0,000	0,000		0
75	Установка урн для мусора на территории г.Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	1 006,000	2 451,316	2 451,316			2 451,316	2 451,316		100
76	Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (трогуары)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение тротуаров в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	11 383,203	11 383,203	11 383,203			11 383,203	11 383,203		100
77	Устройство тротуаров и парковок по территориям общего пользования	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Создание условий для комфортного промывания жителей города	выполнено	выполнено в срок	7 667,392	7 667,392	7 667,392			7 667,392	7 667,392		100

78	Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы СД	ПД разработана, в декабре направлена на госэкспертизу	выполнено с нарушением срока	2 788,415	2 118,415	2 118,415	2 118,415	0,000	0,000	0,000				0
79	Благоустройство Аптекарского сада (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы СД	ПД разработана, на госэкспертизу бюджет направлена в 2021 году	выполнено с нарушением срока	15 520,856	15 512,056	410,457	15 101,599	17,981	17,981	0,000				0
80	«Устройство площадки для размещения многофункциональной детской площадки на территории «Площадь имени Д.И.Менделеева»	ДТС/МКУ «ТСЗ»				15 940,737	17 013,858	1 078,721	15 935,137		16 991,945	1 070,621	15 921,324			100
81	«Устройство площадки для размещения воркаута в 10 мкр.»	ДТС/МКУ «ТСЗ»				1 152,259	1 152,759	0,500	1 152,259		886,573	0,000	886,573			77
82	«Устройство площадки для размещения воркаута в 7мкр.»	ДТС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	2 982,076	2 983,576	1,500	2 982,076		2 911,853	0,000	2 911,853			98
83	«Устройство детской площадки по ул. С. Ремезова, 7в»	ДТС/МКУ «ТСЗ»	многофункционального активного отдыха жителей города			16 927,812	16 930,112	438,849	16 491,263		14 421,301	430,949	13 990,352			85
84	«Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Менделеево»	ДТС/МКУ «ТСЗ»				1 951,655	1 952,555	231,747	1 720,808		1 757,389	208,662	1 548,727			90
85	«Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Иртышский»	ДТС/МКУ «ТСЗ»				1 082,844	1 083,344	0,500	1 082,844		975,060	0,500	974,560			90
86	«Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Сумкино»	ДТС/МКУ «ТСЗ»				1 248,144	1 256,344	8,200	1 248,144		1 248,144	0,000	1 248,144			99
87	«Благоустройство р. Курломка и р. Слесарка от перекачивающей станции до ул. Декабристов» г.Тобольск (в том числе разработка ПД)	ДТС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы СД	положительное заключение получено (выполнено за	выполнено в срок	2 038,482	2 038,026	134,096	1 903,930		1 123,642	134,096	989,547			55
88	«Благоустройство в границах улиц: пер. Розы Люксембург – русла реки Курломка – ул.Подшлюзы – ул.Кирова» г.Тобольск	ДТС/МКУ «ТСЗ»	приведение тротуаров и газонов в нормативное состояние	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	37 180,521	37 180,521	18,581	37 161,940		36 607,080	18,304	36 588,776			98
89	«Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра «Тобол»	ДТС/МКУ «ТСЗ»	проектная документация	выполнено	выполнено с нарушением срока	4 578,639	4 578,639	318,359	4 260,280		4 578,639	318,359	4 260,280			100
90	«Благоустройство территории Абрамовского экологического парка»	ДТС/МКУ «ТСЗ»				3 162,593	3 158,593		3 158,593		2 628,170		2 628,170			83
91	«Благоустройство сада Ермака» (площадь Семена Ремезова, участок 5)»	ДТС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено 100% за меньшую сумму	выполнено в срок	3 599,675	3 601,275	1,600	3 599,675		3 599,675	1,600	3 598,075			100
92	Благоустройство сквера по ул. Семена Ремезова, участок 17 (гастронома «Центральный»)	ДТС/МКУ «ТСЗ»				793,394	917,540	129,746	787,794		848,996	129,346	719,650			93
93	Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира	ДТС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	265 308,074	265 383,814	883,814	254 000,000		264 835,009	883,814	253 451,195	10 500,000		100
113	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДТС/МКУ «ТСЗ»	приведение эл. сетей в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	24 737,074	24 728,000	24 728,000			24 726,886	24 726,886				100
115	Текущее содержание парков	ДТС/МКУ «ТСЗ»				26 886,122	26 980,397	26 980,397			25 396,423	25 396,423				94

Разработка компетенции по анализу и предложению по благоустройству сквера Мужества в 8 микрорайоне, г. Тобольск	ДПСМКУ «ТСЗ»	эскизный проект	выполнено	выполнено в срок	0,000	165,210	165,210	165,210	165,210	165,210	100
Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: Томельская область, г.Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Томельская	ДПСМКУ «ТСЗ»	технологическое присоединение к э.д. сетям АО "СУЭНКО"	выполнено	выполнено в срок	0,000	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	100
Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: Томельская область, г.Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Зырянская	ДПСМКУ «ТСЗ»	технологическое присоединение к э.д. сетям АО "СУЭНКО"	выполнено	выполнено в срок	0,000	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	100
Прочие расходы по благоустройству	ДГХБЖД	0	выполнено	выполнено в срок	0,000	183,774	183,774	0,000	0,000	0,000	0
Установка ограждения мусульманского кладбища по адресу: г.Тобольск, мкр. 4	ДГХБЖД	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,000	388,838	388,838	388,838	388,838	388,838	100
Установка мусорных контейнеров	ДГХБЖД	учищение количества количества нестационарных свалок в границах города Тобольска, устройство контейнерных площадок в районах города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	0,000	47,000	47,000	47,000	23,500	23,500	50
Ремонт здания стационарного туалета	ДГХБЖД	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	0,000	299,697	299,697	299,697	299,697	299,697	100
Работы по монтажу вводного электрического щита 0,4 кВт	ДГХБЖД	учищение количества электроточек в владениях	выполнено	выполнено в срок	0,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	0

Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении											
ИТОГО:											
114	Устройство линии наружного освещения на У ватском тракте (в т.ч. разработка ПД)	ДПСМКУ «ТСЗ»	техплан	выполнено	выполнено в срок	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	100
153	Текущее содержание мест под временное размещение снега	ДПСМКУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	556,804	556,804	556,804	556,804	556,804	100
156	Откачка талых вод с подтопляемых территорий	ДПСМКУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	100
157	Ликвидация сверхнормативного выпадения снега в микрорайонах города	ДПСМКУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	830,729	830,729	830,729	830,729	830,729	100
158	Ремонт автомобильных дорог г.Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска)	ДПСМКУ «ТСЗ»	приведение дорог в нормативное состояние	работы выполнены на 55%	СРОК проадрлен на 2021 год	297 120,504	296 039,035	296 039,035	170 397,625	170 397,625	58
159	Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул.Кирова до ул.Гагарина) с устройством велосипедной дорожки» (в т.ч. разработка ПД)	ДПСМКУ «ТСЗ»	приведение в нормативное состояние 1,3 км	работы выполнены на 75%	СРОК проадрлен на 2021 год	115 194,230	115 194,230	58,000	83 214,422	0,000	72
160	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилаговская и ул. Портова в мкр. Иртышский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий)	ДПСМКУ «ТСЗ»	приведение дорог в нормативное состояние	работы выполнены на 70%	СРОК проадрлен на 2021 год	117 783,854	117 783,854	117 783,854	70 709,015	70 709,015	60
162	Строительство магистрали М-8 г.Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДПСМКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы СД	выполнено	получено положительное заключение госэкспертизы СД с нарушением срока	293,892	293,892	293,892	293,892	293,892	100

163	Строительство дороги в 15 микрорайоне г.Тобольска со съездами на М-8 и проспект Дираева (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	строительство автомобильной дороги для объектов соц. сферы (школа, дет. сад, спорткомплекс)	работы завершены	выполнено в срок	0,000	34 439,320	176,340	34 263,180	31 680,293	51,987	31 628,305	92
164	Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ремонт тротуаров	работы завершены	выполнено в срок	6 898,000	6 898,000	6 898,000		5 630,243			82
165	Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с требованиями национальных стандартов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение в соответствие с требованиями НАЦ стандартам	работы выполнены на 75%	СРОК проделан на 2021 год	24 584,098	24 584,098		24 584,098	17 296,859		17 296,859	70
166	Замена остановочных павильонов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДТ	работы завершены	выполнено в срок	25 131,544	26 628,177	26 628,177		21 453,799		21 453,799	81
167	«Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г.Тобольска, возле домов 62Б, 62Д, 72К до жилого дома 40 (соединяет ул.Юбилейную с ул.Неймышева)» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания жителей 10 мкр.	выполнено устройство тротуара 0,5 км	выполнено в срок	5 250,000	5 134,187	5 134,187		5 035,477		5 035,477	98
168	Строительство сетей уличного освещения в местах отсутствия (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы ПД	ПД разработана, получены на госэкспертизу, будет направлено в 2021 году	выполнено с нарушением срока	4 024,000	4 044,712	4 044,712		0,000		0,000	0
169	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	работы завершены	выполнено в срок	69 797,995	64 423,012	64 423,012		63 958,908		63 958,908	99
170	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	работы завершены	выполнено в срок	2 734,310	2 727,549	2 727,549		2 240,420		2 240,420	82
171	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание работоспособного состояния	работы завершены (выполнено за 100%)	выполнено в срок	2 640,685	2 234,731	2 234,731		1 155,894		1 155,894	52
172	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ «ТСЗ»	нанесение разметки по ГОСТ-Р	работы завершены	Выполнено в срок	33 003,749	28 272,760	28 272,760		28 247,800		28 247,800	100
173	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния в соответствии с требованиями	работы завершены	выполнено в срок	241 590,593	244 652,522	244 652,522		236 225,686		236 225,686	97
174	Подготовка площадки для стоянки автомобилей на набережные реки Иртыш в городе Тобольске	ДГС/МКУ «ТСЗ»	для комфортного ожидания паромка	работы завершены	выполнено в срок	100,000	98,100	98,100		98,100		98,100	100
175	Ремонт аварийных участков дорог с привлечением в нормативное состояние УДС г. Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	привлечение в/дорог в нормативное состояние	работы завершены	выполнено в срок	2 280,817	2 280,817	2 280,817		2 280,817		2 280,817	100
Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильными и водным транспортом													
Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщениях, водным транспортом													
ИТОГО:													
181	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Финансирование по факту выполненных работ. Перевезено 10 500 тыс.пасс.	Выполнено в срок	329 673,687	321 726,036	314 080,035	7 646,001	320 121,689	312 475,688	7 646,001	100
182	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка гражданами отдельных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Перевозка граждан отдельных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Выполнено в срок	108 900,000	108 900,000	108 900,000	108 900,000	48 026,899		48 026,899	44

183	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Перевезено на автомобильном транспорте общего пользования города 1 800 тыс. пенсионеров	Выполнено в срок	40 335,110	40 335,110	40 335,110	40 204,045	40 204,045					100
184	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	выполнено в рамках мероприятия № 181	Выполнено в срок	0,000	0,000	0,000							
185	Возмещение расходов пассажирского транспорта по маршруту Тобольск-Сумкино	ДГС	Снижение стоимости проезда на пригородном маршруте до уровня городского тарифа	Перевезено 441,29 тыс. пасс. в том числе 97,26 тыс. льготных категорий	Выполнено в срок	13 931,41	13 931,41	16 622,00	12 961,79	12 961,79				93	
186	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до железнодорожных товариществ	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 22 руб. за одну поездку	Выполнено в срок	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00				100	
187	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодательства в сфере перевозок	Ст.26.2 №294-ФЗ от 26.12.2008 отменено	Выполнено в срок	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00				100	
188	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р.Иргыш (Тобольск-Бекерево)	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Леберевские"	Продолжительность навигации – 227 дней (с 16.04, по 29.11). Выполнено 14 129 рейсов	Выполнено в срок	24 918,00	29 900,39	29 900,39	28 355,77	28 355,77				95	
189	Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся правом льготного проезда на паромной переправе Тобольск-Бекерево	ДГС	Перевозка пассажиров всех категорий на паромной переправе осуществлялась без взимания провозной платы, в связи с чем возмещение расходов по данной статье не осуществлялось	Не выполнено	Не выполнено в срок	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00				0	
			ДГХиЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска												
			ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска												
			МКУ "ТСЭ" - Муниципальное казенное учреждение "Тобольскстройказачик"												