

**Акт о результатах контроля  
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения  
от 05.09.2022 № 2  
в отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с  
совершенствованием технологии водоподготовки.  
Замена метода обеззараживания очищаемой воды»  
за 2023 год**

г. Тобольск

«20» декабря 2024 г.

В рамках реализации проекта по реализации комплекса мероприятий: «Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды» (объект концессионного соглашения), представителем Концедента – Матюшкин Андрей Николаевич, председатель Комитета коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска (ДГХ города Тобольск), составлен настоящий акт о ходе реализации концессионного соглашения № 2 от 05.09.2022 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды»:

Между Субъектом Российской Федерации Тюменской областью (Субъект), Муниципальным образованием город Тобольск (Концедент), Акционерным обществом «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Концессионер) заключено концессионное соглашение № 2 от 05.09.2023 года по реализации комплекса мероприятий «Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды».

1. Задание и основные мероприятия:

№ п/п	Наименование задания и основных мероприятий	Планируемый срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Фактический срок окончания реализации задания и основных мероприятий	Соответствие заданию и основным мероприятиям (да/нет)	Примечание
1	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой	2023	-	да	-
2	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Модернизация реагентного хозяйства.	2023	-	да	
3	Реконструкция водоочистных	2023	-	да	

	сооружений Жуковской НФС (Техническое перевооружение угольной котельной)				
--	--	--	--	--	--

2. Плановые значения показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период	План	Факт
1	<b>Показатели качества питьевой воды</b>				
1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2023	0,02	0,01
	<b>Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения</b>	-	-	-	-
2	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км сетей	-	-	-
	<b>Показатели энергетической эффективности</b>				
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, о пускаемой в сеть	Квт.ч/м3	2023	0,872	0,715
3.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс. кВт.ч	2023	3 292,756	3 075,734

3.3	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м3	2023	3 776,996	4 299,352
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	-	-	-

3. Концессионером заключен договор поставки затворов с ООО «АКВА». Заключен договор подряда с ООО ГК «СПЕЦМАШ» на выполнение СМР и договор поставки БКТП с ООО «ЭЗОИС-УРАЛ». Договоры исполняются.

Результаты контроля:

Мероприятие «Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды.» реализуется в соответствии с условиями концессионного соглашения № 2 от 05.09.2022.

Председатель Комитета коммунальной  
инфраструктуры ДГХ города Тобольск  
Матюшкин А.Н.

