

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 марта 2024 г. N 33-рк

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"
ЗА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40 и 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" за 2023 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Тобольска, Управлению делами Администрации города Тобольска обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

И.о. Главы города
Я.С.ЗУБОВА

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 25 марта 2024 г. N 33-рк

ОТЧЕТ
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2023 ГОД**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска в 2023 году проведена инвентаризация дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Тобольск и сформирован адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии для предоставления субсидии на частичное благоустройство дворовых территорий в 2023 году и заключены соглашения о предоставлении субсидии по следующим адресам: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рощинский, д. 60; Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 13. Работы выполнены в полном объеме.	ДГХ
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	Выполнены работы по благоустройству 5-ти общественных территорий, в том числе: 2 территории в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", 1 территория - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях За 2023 года граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе.	ДГС
3	Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города	Содержание и отлов безнадзорных животных Гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов	В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.	МКУ "ЦГУ"

Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

4	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города	Всего было отремонтировано 5,5 км автомобильных дорог города Тобольска с целью повышения безопасности дорожного движения, улучшения состояния автомобильных дорог и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. Улучшение качественного показателя и повышение безопасности дорожного движения путем ремонта "основных", социально значимых дорог города: ул. Знаменского, Улучшение качества внутриквартальных проездов и пешеходных сетей путем ремонта дорог внутри 8, 10 и Центрального микрорайонов, а также устройство тротуаров и парковок в микрорайонах 4, 6, 7, 8, 9, 10, Центральный, Иртышский (ул. Заводская), ул. Строителей, ул. Знаменского.	ДГС
---	---	--	--	-----

Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом

5	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города	Перевезено 13 908,85 тыс. пассажиров, в том числе 3 040,618 тыс. пассажиров льготной категории и 2 646,668 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск - Сумкино составила 24 руб. (23 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 13 888 рейсов. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.	ДГС
---	--	---	--	-----

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг".

**2. Основные показатели результативности реализации
муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному 2022 г.	Плановое значение 2023 г.	Фактическое значение 2023 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1.	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	28	40	2	5,00%	-92,86%
1.2.	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	7,9	13,3	0,56	4,21%	-92,91%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1.	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	0	7	4	5	125,00%	-28,57%

2.2.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	↑	49	25	50,38	201,52%	2,82%
2.3.	Озеленение общественных территорий	тыс. кв. м	метод прямого счета	0	69 188,00	5 242,0	40 946,54	781,12%	-40,82%

Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города

3.1.	Число отловленных животных без владельцев	особи	метод прямого счета	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2023 года	570	511	89,65%	-
3.2.	Число погребений умерших	захоронения	метод прямого счета	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2023 года	410	1096	267,32%	-

Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении

4.1.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт	км	протяженность вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течение года	0	6,100	6,200	5,500	88,71%	-9,84%
------	---	----	---	---	-------	-------	-------	--------	--------

4.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↑	88,6	88,7	87,98	99,19%	-0,7%
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↓	11,3	11,3	11,48	98,43%	-1,57%
4.4.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км.	протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года	0	0,0	1,100	0	0%	0%
4.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	показатель рассчитывается нарастающим итогом		330,90	332,30	341,10	102,65%	3,08%

4.6.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	$\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>		27,7	27,7	27,7	100%	0%
4.7.	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	$\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>		88,5	88,9	95,97	107,95%	8,44%
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом									
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом									

5.1.	Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	$P_p = N_{\phi} / N_n \times 100\%$ <p>где: N_{ϕ} - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; N_n - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед.</p>	0	99,75	97,00	98,78	101,83%	-0,97%
5.2.	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	50	40	50	125%	0%
5.3.	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100%	0%
5.4.	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин.	средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин.)	0	30	30	30	100%	0%

По показателю результативности N 1.1 "Количество благоустроенных придомовых территорий" фактическое значение составило 2 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 5%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2023 год.

По показателю результативности N 1.2 "Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий" фактическое значение составило 0,56 при плановом 13,3 выполнение плана составило 4,2%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2023 год.

По показателю результативности N 3.1 "Число отловленных животных без владельцев" фактическое значение составило 511 особей при плановом значении 570 особей. На динамику показателя повлияло: фактическое число отловленных животных без владельцев.

По показателю результативности N 4.1 "Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт" фактическое значение составило 5,5 км при плановом значении 6,1 км, выполнение плана составило 88,71%. На динамику показателя повлияло уменьшение финансирования на проведение ремонтных работ.

По показателю результативности N 4.2 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" фактическое значение составило 87,98% при плановом значении 88,6%, выполнение плана составило 99,19%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяженности автомобильных дорог.

По показателю результативности N 4.3 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" фактическое значение составило 11,48% при плановом значении 11,3%, выполнение плана составило 98,43%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: приняты новые дороги в муниципальную собственность в грунтовом покрытии.

По показателю результативности N 4.4 "Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция" фактическое значение составило 0,0 км при плановом значении 1,1 км, выполнение плана составило 0%. На динамику показателя повлияла приостановка работ по строительству магистрали М-8 до внесения изменений в проектную документацию в части инженерных сетей.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Участники	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде и причины неполного исполнения запланированного объема финансирования	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей											Уровень исполнения запланированного объема финансирования
						утвержден о в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2023 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2023 год	расходы бюджета за 2023 год			расходы за счет внебюджетных источников			
							всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)	в том числе по источникам финансирования					
								бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г. Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																	
						20 000,00	4 231,50	4 231,50				4 183,57	4 183,57				98,9
31	Благоустройство придомовых территорий	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено благоустройство 2-х придомовых тер-й	частичное выполнение	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0
63	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рошинский, д. 60	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0	2 447,08	2 447,08				2 399,16	2 399,16				98,0
64	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0	1 784,41	1 784,41				1 784,41	1 784,41				100,0

	область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 13																
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха																	
	Итого					283 460,43	786 181,87	335 144,76	356 037,10	95 000,00	0,00	692 460,22	329 469,11	267 991,12	95 000,00	0,00	88,1
66	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	бесперебойная работа сетей нар. освещения	выполнено	выполнено в срок	64 242,14	84 887,76	84 887,76				84 397,56	84 397,56				99,4
67	Озеленение г. Тобольска	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	высадка цветников, саженцев кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев	выполнено	выполнено в срок	16 552,00	18 513,24	18 513,24				18 513,24	18 513,24				100,0
77	Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	изготовление тех. плана	выполнено	выполнено в срок	0,00	24,40	24,40				24,40	24,40				100,0
77	Благоустройство сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани) г. Тобольска	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено с нарушением срока	36 927,24	41 198,68	20,60	41 178,09			41 198,68	20,60	41 178,09			100,0
85	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 4	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	10 371,66	10 371,66				10 371,66	10 371,66				100,0

	мкр." (в т.ч. разработка ПД)																
86	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 7 мкр." (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 486,04	2 486,04				2 486,04	2 486,04				100,0
87	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 9 мкр." (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	789,01	789,01				789,01	789,01				100,0
88	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 10 мкр." (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 619,67	3 619,67				3 619,67	3 619,67				100,0
89	Благоустройство Аптекарского сада" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	405,37	405,37				405,37	405,37				100,0
98	"Благоустройство о.р. Курдюмка и о.р. Слесарка от перекачивающей станции до ул.	ДГС /МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено с нарушением срока	0,00	16 411,84	16 411,84				13 885,19	13 885,19				84,6

	Декабристов" г. Тобольск		города															
105	Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено с нарушением срока	0,00	5 073,17	0,00	5 073,17			4 632,71	0,00	4 632,71				91,3
107	Благоустройство "Александровского сада"	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	263 701,33	9 023,88	159 677,45	95 000,00		263 662,98	8 985,53	159 677,45	95 000,00			100
108	"Благоустройство объекта "Сквер Выпускников", расположенный по адресу, Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, между МАОУ СОШ N 7 и МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана", вдоль дома N 9"	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнение работ запланировано на 2 года, завершение работ в 2024 году. Остатки фин-я перенесены на 2024 г.	частичное выполнение	0,00	85 473,65	452,27	85 021,38			11 989,15	452,27	11 536,87				14,0
115	Благоустройство сквера в 7а мкр.	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено с нарушением срока	36 216,73	42 978,28	21,49	42 956,79			42 978,28	21,49	42 956,79				100,0
119	Благоустройство сквера в мкр. Южный	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено в срок	0,00	15 080,08	15 080,08				14 529,98	14 529,98					96,4

120	Благоустройство территории общего пользования в границах улиц: ул. Аптекарская - ул. Ленская - ул. Революционная	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	изготовлени е тех. плана	выполнено	выполнено в срок	0,00	45,21	45,21				45,21	45,21				100,0
121	Устройство комплексной спортивной детской площадки на удаленных территориях общего пользования: Нижний посад	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено с нарушением срока	0,00	120,00	120,00				120,00	120,00				100,0
122	Устройство комплексной спортивной детской площадки на удаленных территориях общего пользования: мкр. Строитель	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено с нарушением срока	0,00	245,00	245,00				245,00	245,00				100,0
127	Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (детские игровые площадки)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	приведение детских площадок в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 921,32	1 921,32				1 921,32	1 921,32				100,0
130	Благоустройство территории общего пользования возле ДК	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для активного отдыха жителей	выполнено	выполнено с нарушением срока	0,00	276,00	276,00				276,00	276,00				100,0

	"Речник" в микрорайоне Иртышский города Тобольска		микрорайон а																		
134	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение эл. сетей в нормативное состояние	выполнено	выполнено в срок	27 541,00	27 204,09	27 204,09				27 204,09	27 204,09							100,0	
135	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	54 740,00	61 578,46	61 578,46				61 177,79	61 177,79							99,3	
137	Содержание детских игровых площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	0,00	7 088,01	7 088,01				7 082,26	7 082,26								99,9
138	Содержание спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	0,00	6 334,82	6 334,82				6 297,68	6 297,68								99,4
139	Содержание площадок для выгула собак	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	0,00	733,17	733,17				729,15	729,15								99,5
141	Содержание территории склонов Тобольского Кремля и сада Ермака	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	0,00	3 187,09	3 187,09				3 187,09	3 187,09								100,0
142	Содержание каналов, лотков, водоотводных канав, включая территории общего пользования	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	1 533,00	7 274,39	7 274,39				7 274,39	7 274,39								100,0
143	Содержание контейнерных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	2 862,00	5 274,92	5 274,92				5 245,92	5 245,92							99,5	

144	Содержание фонтанов г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержани е фонтанов в рабочем состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 400,26	1 400,26				1 400,26	1 400,26				100,0
147	Эвакуация и хранение брошенного транспорта	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено (эвакуация по мере необходимости)	выполнено в срок	0,00	612,63	612,63				511,00	511,00				83,4
148	Содержание общественных туалетов на конечных остановочных пунктах	ДГС/МКУ "ТСЗ"	созданий комфортный условий работы для сотрудников ПАТП	выполнено	выполнено в срок	2 040,40	1 978,91	1 978,91				1 978,91	1 978,91				100,0
149	Текущее содержание мест захоронений	ДГХ	содержание мест захоронени й города Тобольска в нормативно м состоянии	выполнено	выполнено в срок	16 523,70	17 923,06	17 923,06				17 923,06	17 923,06				100,0
155	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	7 500,00	8 654,26	8 654,26				8 654,26	8 654,26				100,0
162	Создание контейнерных площадок	ДГХ	содержание территорий города Тобольска в нормативно м состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	493,89	493,89				493,89	493,89				100,0
169	Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и	ДГХ	содержание мест захоронени й города Тобольска в нормативно	Подрядчик не выполнил свои обязательства	не выполнено	0,00	1 258,89	1 258,89				0,00	0,00				0,0

	получение экспертных заключений на разработанные проекты		м состоянии														
172	Приобретение бункеров для сбора крупногабаритных твердых коммунальных отходов в районах размещения муниципальных площадок для жителей индивидуальной жилищной застройки	ДГХ	содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	166,00	166,00				166,00	166,00				100,0
173	Работы по демонтажу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск	ДГХ	содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	29,80	29,80				29,80	29,80				100,0
174	Услуги по обращению с отходами и (или) II классов опасности	ДГХ	содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии	подрядчик не выполнил свои обязательства	не выполнено	0,00	3,48	3,48				0,00	0,00				0,0
177	Проведение осмотра для целей оценки соответствия	ДГС/МКУ "ТСЗ"	акт технического осмотра	выполнено	выполнено в срок	0,00	870,00	870,00				870,00	870,00				100,0

	технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее - МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента																	
187	Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	финансирование по факту выполненных работ	выполнено в срок	5,86	7,11	7,11				5,66	5,66					79,7
189	Изготовление и установка информационных стендов и указателей	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	864,80	864,80				864,80	864,80					100,0
194	Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	перенос финансирования на 2024 год	не выполнено	3 226,12	0,00	0,00				0,00	0,00					0,0
200	Благоустройство территории на проезде Руслана Бацаева	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	финансирование перераспределено на другие мероприятия	не выполнено	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,0
202	Приобретение хозяйственного инвентаря,	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	содержание территорий города	выполнено	выполнено в срок	0,00	803,44	803,44				803,44	803,44					100,0

	организация мероприятий по проведению субботника		Тобольска в нормативном состоянии															
203	Устройство ограждения по объекту "Мусульманское кладбище", расположенного по адресу: г. Тобольск, 4 микрорайон	ДГС/МКУ "ТСЗ"	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено в срок	0,00	10 056,80	10 056,80				9 837,67	9 837,67					97,8
205	Благоустройство микрорайона Менделеево г. Тобольска (Инициативный проект)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено в срок	4 072,11	4 072,11	2,04	4 070,08			3 062,24	1,53	3 060,71				75,2
206	Благоустройство микрорайона Сумкино г. Тобольска (Инициативный проект)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено в срок	5 888,13	5 888,13	2,94	5 885,19			4 451,28	2,23	4 449,05				75,6
207	"Ремонт уличного освещения по ул. Кирова в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 686,89	1 686,89				1 686,89	1 686,89					100,0
208	"Установка парковочных полусфер на территории города Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	299,40	299,40				299,40	299,40					100,0
209	"Технологическое присоединение уличного	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного	выполнено	выполнено в срок	440,00	49,56	49,56				49,56	49,56					100,0

	освещения по адресам"		проживания															
210	"Ремонт объектов монументального искусства"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	3 150,00	2 173,46	2 173,46				2 173,46	2 173,46					100,0
211	"Устройство детской игровой площадки по ул. Цветочная, мкр. Жуковка"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	513,27	13,82	499,45			513,27	13,82	499,45				100,0
212	"Устройство травмобезопасного покрытия на спортивной площадке, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 72"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 371,08	2 371,08				2 371,08	2 371,08					100,0
213	"Содержание информационных стендов"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	не выполнено	выполнено в срок	0,00	18,48	18,48				18,48	18,48					100,0
215	Реализация программ формирования современной городской среды	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	экономия по результатам вып-х работ	частичное выполнение	0,00	11 683,51	8,00	11 675,51			0,00	0,00	0,00				0,0
217	Премия победителям открытого публичного конкурса "Лучший активист ТОС городского округа город Тобольск"	ДГХ	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	6,00	6,00				6,00	6,00					100,0

Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города																	
	ИТОГО:					15 876,36	29 666,16	17 191,16	12 475,00			28 316,73	15 841,73	12 475,00		95,5	
219	Содержание и отлов безнадзорных животных	ДГХ	уменьшение количества животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	12 037,00	12 511,38	36,38	12 475,00			12 511,38	36,38	12 475,00		100,0	
220	Акарицидная (противоклещевая) обработка	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	500,00	499,88	499,88				499,88	499,88			100,0	
221	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	0,00	465,87	465,87				465,87	465,87			100,0	
222	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	финансирование по факту выполненных работ	выполнено в срок	3 105,36	15 490,94	15 490,94				14 141,51	14 141,51			91,3	
223	Перемещение биологических отходов к местам хранения, переработки или утилизации (павшие животные)	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	234,00	698,09	698,09				698,09	698,09			100,0	
Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры																	
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении																	
	ИТОГО:					677 748,80	1 011 887,31	558 513,32	453 373,99	0,00	0,00	677 350,57	544 460,58	132 889,99	0,00	0,00	66,9
224	Ремонт автомобильных	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение дорог в	завершение работ в 2024 году	частичное выполнение	95 367,00	157 875,41	104 313,29	53 562,12			114 305,42	98 957,08	15 348,34			72,4

	дорог г. Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска)		нормативно е состояние															
228	"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г. Тобольск" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД	Подрядчик не выполнил свои обязательства	частичное выполнение	0,00	4 881,00	4 881,00				0,00	0,00					0,0
229	Строительство магистрали М-8 г. Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	транспортная доступность новых микрорайонов	работы выполнены не в полном объеме в связи с коррект. ПД, завершение работ в 2024 г.	частичное выполнение	151 030,00	331 296,22	409,41	330 886,81			63 114,78	47,80	63 066,98				19,1
233	Замена остановочных павильонов	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 290,00	1 290,00				1 290,00	1 290,00					100,0
238	"Строительство сетей уличного освещения по ул. Элеваторная в мкр. Иртышский" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	0,00	41,94	41,94				41,94	41,94					100,0
242	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	поддержании нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	83 265,00	46 640,06	46 640,06				46 640,06	46 640,06					100,0
243	Текущее содержание мест под	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния	выполнено	выполнено в срок	15 426,40	7 946,25	7 946,25				7 946,25	7 946,25					100,0

	временное размещение снега		города														
244	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержанное нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	3 011,40	2 714,65	2 714,65				2 714,65	2 714,65				100,0
245	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержанное работоспособного состояния	выполнено	выполнено в срок	6 545,80	7 265,86	7 265,86				7 242,65	7 242,65				99,7
246	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ "ТСЗ"	нанесение разметки по ГОСТ-Р	выполнено	выполнено в срок	32 600,80	28 630,40	28 630,40				28 630,40	28 630,40				100,0
247	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержанное нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	261 438,50	289 944,58	289 944,58				289 502,55	289 502,55				99,8
251	Откачка талых вод с подтопляемых территорий	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	600,00	600,00				600,00	600,00				100,0
253	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в микрорайоне Иртышский г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выполнено в срок	6 362,50	3 816,50	3 816,50				3 816,50	3 816,50				100,0
254	"Строительство	ДГС/	развитие	выполнено	выполнено	0,00	11 993,61	11 993,61				11 993,61	11 993,61				100,0

	дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолетный г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	МКУ "ТСЗ"	территорий ИЖС для многодетных семей		в срок												
255	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. "Усадьба" г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выполнено в срок	16 967,50	34 543,46	34 543,46				34 543,46	34 543,46				100,0
256	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр. г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 650,49	5 650,49				5 650,49	5 650,49				100,0
259	Оказание услуг	ДГС/МКУ	повышение	финансирование по	выполнено	1 590,10	1 733,44	1 733,44				1 619,45	1 619,45				93,4

	по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры	"ТСЗ"	уровня безопасности и дорожного движения	факту выполненных работ	в срок												
274	"Устройство дополнительных веток ливневой канализации г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 293,19	2 293,19				2 293,19	2 293,19				100,0
275	"Капитальный ремонт ул. Никольский взвоз г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	подрядчик не выполнил свои обязательства	частичное выполнение	4 143,80	1 531,94	1 531,94				106,11	106,11				6,9
278	"Ремонт проездов и тротуаров с уличным освещением вокруг центра гимнастики 7а мкр. г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение дорог в нормативное состояние	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено	0,00	49 200,77	0,00	49 200,77			45 432,05	0,00	45 432,05			92,3
279	"Замена поврежденных технических средств организации дорожного движения в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	завершение работ в 2024 г.	частичное выполнение	0,00	5 759,00	0,00	5 759,00			119,23	0,00	119,23			2,1
280	"Ремонт пешеходных переходов и светофорных объектов г. Тобольска с целью их приведения в"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	завершение работ в 2024 г.	частичное выполнение	0,00	15 361,81	1 396,53	13 965,28			8 923,40	0,00	8 923,40			58,1

	нормативное состояние"																	
281	"Устройство тактильной плитки от остановки "Площадь Победы" до остановки "Кремль" в г. Тобольске"	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	устройство безбарьерной среды	работы выполнены в полном объеме за меньшую сумму	выполнено в срок	0,00	533,26	533,26				480,93	480,93					90,2
282	"Техническое обслуживание электронных информационных табло на остановочных пунктах"	ДГС/ МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	343,45	343,45				343,45	343,45					100,0
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом																		
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом																		
	ИТОГО:					636 340,96	703 628,89	600 190,97	103 437,92	0,00	0,00	656 404,01	560 121,89	96 282,11	0,00	0,00		93,3
283	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Финансирование по факту выполненных работ	выполнено в срок	462 433,21	517 978,01	500 990,32	16 987,69			478 031,28	461 043,59	16 987,69				92,3
284	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных	ДГС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без	Финансирование по факту выполненных работ	выполнено в срок	80 973,75	86 450,23		86 450,23			79 294,42		79 294,42				91,7

	граждан на автомобильном транспорте общего пользования		взимания провозной платы														
285	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Финансирование по факту выполненных работ	выполнено в срок	57 997,00	62 070,11	62 070,11				62 049,89	62 049,89				100,0
286	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Финансирование по факту выполненных работ	выполнено в срок	228,00	228,00	228,00				125,88	125,88				55,2
288	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественн	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 24 руб. за одну поездку (23 руб. при оплате банковской картой)	выполнено в срок	1 202,00	1 202,00	1 202,00				1 202,00	1 202,00				100,0

	сообщении и до садоводческих товариществ		ом транспорте															
289	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальны х предпринимате лей, осуществляющи х перевозку пассажиrow и багажа легковым такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодател ьства в сфере перевозок такси	Проверки не проводились согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969	выполнено в срок	601,00	601,00	601,00				601,00	601,00					100,0
290	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирс кой паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерево)	ДГС	Организа ция паромного сообщения с ТО "Левобереж ье"	Продолжительность навигации - 220 дней (с 19.04. по 25.11.)	выполнено в срок	32 906,00	35 099,54	35 099,54				35 099,54	35 099,54					100,0
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						17 458,00	17 721,51	17 721,51	0,00	0,00	0,00	17 712,62	17 712,62	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по муниципальной программе:						1 650 884,55	2 553 317,23	1 532 993,21	925 324,02	95 000,00	0,00	2 076 427,72	1 471 789,50	509 638,22	95 000,00	0,00		81,32

Экономии по торгам в разрезе выделенных целевых средств из областного бюджета нет
