

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 марта 2025 г. N 29-рк

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"
ЗА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40 и 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" за 2024 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Тобольска, Управлению делами Администрации города Тобольска обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

И.о. Главы города
Я.С.ЗУБОВА

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 24 марта 2025 г. N 29-рк

ОТЧЁТ
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2024 ГОД**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	<p>Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий</p> <p>Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий</p>	<p>В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска в июне 2024 года сформирован Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому заключены Соглашения о предоставлении субсидии по следующим адресам:</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 2 в 4 микрорайоне).</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 16 в 4 микрорайоне).</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного домов 3 и 15 в 4 микрорайоне).</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 7а, дом 4.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 9, дом 19, дом 19а.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Защитино, проезд Домостроителей, дом 5.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, улица Доронина, дом 22.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, дом 7а.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, дом 11.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Менделеево, дом</p>	ДГХ

			19. Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, дом 1. Работы по объектам в 2024 году выполнены в полном объеме.	
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	Выполнены работы по благоустройству 4-х общественных территорий, в том числе: 1 территория в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": 1. Благоустройство "Сквера выпускников"; 2. Благоустройство "Площади Почёта"; 3. Устройство площади по ул. Ленина; 4. Благоустройство общественной территории в мкр. Иртышский по ул. Зыряновская (устройство детской спортивной игровой площадки); 5. Благоустройство общественной территории по ул. Крупской (устройство детской площадки). За 2024 год граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе, голосование на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru	ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"
3	Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города	Содержание и отлов безнадзорных животных Гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов	В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.	ДГХ, МКУ "ЦГУ"
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				

4	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	<p>Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям</p> <p>Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях</p> <p>Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города</p>	<p>За 2024 год были выполнены работы по строительству автомобильных дорог протяженностью 5,03 км (строительство автомагистрали М-8, строительство автомобильных дорог в мкр. Иртышский) и капитального ремонта ул. Никольский взвоз протяженностью 0,538 км, Выполнен ремонт автомобильных дорог города протяженностью 8,41 км, в том числе: в мкр. Ершовка, 7а мкр., 9 мкр., ул. Большая Сибирская, ул. Доронина.</p>	<p>ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"</p>
Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом				
5	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	<p>отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города</p>	<p>Перевезено 13 698,15 тыс. пассажиров, в том числе 2 801,386 пассажиров льготной категории и 2 443,364 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск - Сумкино составила 25 руб. (24 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14 624 рейса. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.</p>	<p>ДГС</p>

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг".

МКУ "ТСЗ" - муниципальное казенное учреждение "Тобольскстройзаказчик";

МБУ "ДЭУ - муниципальное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационный участок".

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчётному 2023 г.	Плановое значение 2024 г.	Фактическое значение 2024 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1.	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	2	40	12	30,00%	500,00%
1.2.	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	0,56	15,3	3,41	22,29%	508,93%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1.	Количество общественных территорий, в отношении	ед.	количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и	0	5	4	5	125,00%	0,00%

	которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета		благоустройству за счет средств бюджета						
2.2.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	↑	50,38	30	35,79	119,3%	-28,96%
2.3.	Озеленение общественных территорий	тыс. кв. м	метод прямого счета	0	40 946,54	5 448,0	34 457,54	632,48%	-15,85%
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города									
3.1.	Число отловленных животных без владельцев	особи	Метод прямого счета	0	511	570	558	97,89%	9,20%
3.2.	Число погребений умерших	захоронения	Метод прямого счета	0	1096	410	286	69,76%	- 73,91%
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры									
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении									
4.1.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых	км	протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного	0	5,50	6,30	8,41	133,49%	52,91%

	произведены капитальный ремонт и ремонт		значения в течение года						
4.2.	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$\text{Дтп} = (\text{Птп} \times 100\%) / \text{Побщ}$, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↑	87,98	88,7	89,29	100,67%	1,49%
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$\text{Дтп} = (\text{Птп} \times 100\%) / \text{Побщ}$, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↓	11,48	11,3	11,17	101,16%	2,78%
4.4.	Автомобильные дороги	км	протяженность автомобильных дорог	0	0,0	1,20	3,83	319,17%	-

	местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция		местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года						
4.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	341,10	334,20	346,14	103,57%	1,48%
4.6.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	$\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>	↑	27,7	27,7	28,03	101,19%	1,19%
4.7.	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	$\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего</p>	↑	95,97	88,9	97,05	109,17%	1,13%

			<p>пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км;</p> <p>Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>						
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом									
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом									
5.1.	Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	$P_p = N_{\phi} / N_p \times 100\%$, где: N ϕ - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; N p - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед.	0	98,78	97	98,17	101,21%	-0,62%
5.2.	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном	%	процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на	0	50	40	50	125%	0%

	сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)		реализацию Программы и показателей социально-экономического развития						
5.3.	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100%	0%
5.4.	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин.	средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин.)	0	30	30	30	100%	0%

По показателю результативности N 1.1 "Количество благоустроенных придомовых территорий" фактическое значение составило 12 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 30%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2024 год.

По показателю результативности N 1.2 "Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий" фактическое значение составило 3,4 при плановом 15,3 выполнение плана составило 22.29%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2024 год.

По показателю результативности N 3.1 "Число отловленных животных без владельцев" фактическое значение составило 558 особей при плановом значении 570 особей. На динамику показателя повлияло: фактическое число отловленных животных без владельцев.

По показателю результативности N 3.2 "Число погребений умерших" фактическое значение составило 286 погребений при плановом значении 410 погребений. На динамику показателя повлияло: фактическое число погребений.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

N п / п	Наименование мероприятия	Участник	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде и причины неполного исполнения запланированного объема финансирования	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей											Уровень исполнения запланированного объема финансирования
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточнённый план на 2024 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2024 год	расходы бюджета за 2024 год			расходы за счёт внебюджетных источников 2024 году			
							всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)	в том числе по источникам финансирования					
						бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет		бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																	
	Итого:					100 157,00	97 151,64	97 151,64				93 061,82	93 061,82				95,8
3 1	Благоустройство придомовых территорий	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено благоустройство 12 придомовых тер-рий	выполнено в срок	100 157,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0

	й																
65	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 4	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 909,87	3 909,87				3 909,87	3 909,87				100,0
66	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр.	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	2 560,00	2 560,00				2 537,83	2 537,83				99,1

	Защитино, проезд Домостроителей, д. 5																
67	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 11	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 983,33	5 983,33				5 983,33	5 983,33				100,0
68	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу:	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 389,71	2 389,71				2 389,71	2 389,71				100,0

	Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15																
69	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 784,94	1 784,94				1 784,94	1 784,94				100,0
70	Благоустройство у дворовой территории и многоквартирного дома, расположе	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	286,79	286,79				286,79	286,79				100,0

	нного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 19																	
7 1	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Доронина, д. 22	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 865,65	4 865,65				4 865,65	4 865,65					100,0
7 2	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 017,86	2 017,86				2 017,86	2 017,86					100,0

	дома, расположе нного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, д. 1																	
7 3	Благоустро йство дворовой территори и многоквар тирного дома, расположе нного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 9, д. 19, 19а	ДГХ	благоустройс тво придомовой территории МКД	выполнено	выпол нено в срок	0,00	6 804,71	6 804,71				6 804,71	6 804,71					100,0
7 4	Благоустро йство дворовой территори и многоквар	ДГХ	благоустройс тво придомовой территории МКД	выполнено	выпол нено в срок	0,00	1 375,84	1 375,84				1 375,84	1 375,84					100,0

	тирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 16																
75	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 2	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 523,63	3 523,63				3 523,63	3 523,63				100,0
76	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	8 165,20	8 165,20				8 165,20	8 165,20				100,0

	дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 3, д. 15																
7 7	Комплексное благоустройство придомовых территорий	ДГС/МКУ "ТСЗ"	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	53 484,10	53 484,10				49 416,45	49 416,45				92,4

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха

	Итого:					870 348,76	964 061,12	622 597,05	341 464,07	0,00	0,00	862 888,73	521 557,82	341 330,91	0,00	0,00	89,5
7 8	"Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления	ДГС/МКУ "ТСЗ"	изготовление технического плана	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего	выполнено в срок	0,00	131,25	131,25				63,85	63,85				48,6

	и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)"			образовалась экономия бюджетных средств														
79	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	бесперебойная работа сетей наружного освещения	Выполнено. МК переходящий на 2025 г., оплата по факту потребления, оплата за декабрь 2024 г. в январе 2025 г. Поэтому образовалась экономия бюджетных средств	Частичное выполнение	94 653,58	85 979,13	85 979,13				72 841,60	72 841,60					84,7
80	Озеленение г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	высадка цветников, саженцев кустарников и деревьев, санитарная	выполнено	выполнено в срок	25 208,08	26 637,80	26 637,80				26 637,80	26 637,80					100,0

			обрезка деревьев														
90	Благоустройство сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани) г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	9 869,46	9 869,46				9 869,46	9 869,46				100,0
102	"Благоустройство Аптекарского сада" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 526,16	3 526,16				3 526,16	3 526,16				100,0
108	"Благоустройство территории и подгорной части города Тобольска с устройством водоотвед	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания жителей подгорной части города	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД. МК переходящий на 2025 г.	частичное выполнение	59 719,00	58 700,56	58 700,56				317,73	317,73				0,5

	ения в границах улиц: ул. Дзержинского, ул. Алябьева - ул. Гагарина - пер. 3-й Менделеевский, ул. Пролетарская стрелка" (в том числе разработка ПД)"																
119	"Благоустройство "Александровского сада"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	117 748,51	152 153,04	125 832,93	26 320,11			151 446,01	125 125,90	26 320,11			99,5
120	"Благоустройство объекта "Сквер"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха	Выполнено. Оплата по факту выполненных	выполнено в срок	229 625,91	214 211,80	11 062,38	203 149,42			213 784,60	10 747,12	203 037,48			99,8

	Выпускников", расположенный по адресу, Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, между МАОУ СОШ N 7 и МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана", вдоль дома N 9"		жителей города	х работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств														
1 2 1	"Благоустройство Сквера выпускников (Второй этап) в 7 мкр. г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	100 000,00	100 250,13	250,13	100 000,00			100 250,13	250,13	100 000,00				100,0
1 2 7	Благоустройство сквера в 7а мкр.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 569,86	4 569,86				4 569,86	4 569,86					100,0

131	Благоустройство сквера в мкр. Южный	ДГС/МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	9 999,54	11 529,56	1 535,02	9 994,54			11 471,11	1 476,57	9 994,54			99,5
137	Благоустройство территории и ул. Казачий взвоз	ДГС/МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Разработана концепция благоустройства	выполнено в срок	0,00	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00				100,0
139	Ремонт объектов благоустройства на территории общего пользования (детские игровые площадки)	ДГС/МКУ "ТСЗ "	приведение детских площадок в нормативное состояние	Выполнен ремонт дет. площ. по ул. Крупской в Доме отдыха. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных	выполнено в срок	1 747,00	1 486,13	1 486,13				1 454,57	1 454,57				97,9

				средств													
147	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение эл. сетей в нормативное состояние	Выполнено	выполнено в срок	27 536,82	27 859,55	27 859,55				27 859,55	27 859,55				100,0
148	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	56 474,07	39 214,78	39 214,78				37 473,76	37 473,76				95,6
149	Содержание и эксплуатация территории общего пользования	ДГС/МБУ "ДЭУ"/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	0,00	55 653,81	55 653,81				55 653,81	55 653,81				100,0
151	Содержание детских игровых площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	7 308,06	5 577,99	5 577,99				5 577,99	5 577,99				100,0

152	Содержание спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	8890,86	7092,04	7092,04				7092,04	7092,04				100,0
153	Содержание площадок для выгула собак	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	1110,89	779,19	779,19				779,19	779,19				100,0
155	Содержание территории и склонов Тобольского Кремля и сада Ермака	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	1593,54	2820,80	2820,80				2820,80	2820,80				100,0
156	Содержание каналов, лотков, водоотводных канав, включая территории и общего пользования	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	9660,94	4976,82	4976,82				4976,82	4976,82				100,0
15	Содержание	ДГС/МКУ	улучшение санитарного	Выполнено. Оплата по	выполнено в	3257,00	3664,61	3664,61				3563,83	3563,83				97,2

7	контейнерных площадок	"ТСЗ"	состояния города	факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	срок												
158	Содержание фонтанов г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержания фонтанов в рабочем состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 536,09	2 536,09				2 536,09	2 536,09				100,0
161	Эвакуация брошенного транспорта	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнено. Эвакуировано 24 брошенных автомобиля (эвакуация по мере необходимости, оплата по факту выполненных работ)	выполнено в срок	683,00	1 054,10	1 054,10				263,13	263,13				25,0
162	Содержание общественных туалетов на	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создания комфортных условий работы для сотрудников ПАТП	выполнено	выполнено в срок	2 407,00	1 883,66	1 883,66				1 883,66	1 883,66				100,0

	конечных остановочных пунктах																
163	Текущее содержание мест захоронений	ДГХ/МКУ "ЦГУ"	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	26766,16	25463,83	25463,83				25463,83	25463,83				100,0
167	Установка/замена адресных указателей	ДГХ	создание условий для комфортного проживания	Выполнено. Установлено 324 адресных указателя	выполнено в срок	0,00	747,40	747,40				747,40	747,40				100,0
169	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	10394,00	10551,43	10551,43				10411,51	10411,51				98,7
173	Устройство забора из профнастила, калитки	ДГХ/МКУ "ЦГУ"	улучшение условий содержания животных	выполнено	выполнено в срок	555,54	555,54	555,54				555,54	555,54				100,0

	и распашных ворот площадки для содержани я животных без владельце в		без владельцев															
1 7 4	Отсыпка щебнем площадки для содержани я животных без владельце в	ДГХ/ МКУ "ЦГУ "		выполнено	выпол нено в срок	8 410,46	7 498,70	7 498,70				7 498,60	7 498,60					100,0
1 7 7	Создание контейнер ных площадок	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Создано 15 контейнерны х площадок	выпол нено в срок	0,00	1 645,00	1 645,00				1 645,00	1 645,00					100,0
1 8 4	Разработка проектов санитарно- защитных зон мест захоронен	ДГХ	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативно	Согласовани е проекта с РОСПОТРЕБН АДЗОРМ (г. Москва). МК	Частич ное выпол нение	0,00	1 258,89	1 258,89				0,00	0,00					0,0

	ий и получение экспертных заключени й на разработан ные проекты		м состоянии	переходящи й на 2025 г.													
1 9 0	Изготовлен ие и установка информац ионных стендов	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание благоприятн ой городской среды	Изготовлено и установлено 16 инф. указателей и 7 стендов на Завальном кладбище. (уменьшилас ь потребность в стендах, Оплата по факту выполненны х работ, вследствие чего образовалас ь экономия бюджетных средств)	выпол нено в срок	0,00	207,30	207,30				99,87	99,87				48,2
1 9	Проведени е осмотра	ДГС/ МКУ	создание условий для	Выполнено	выпол нено в	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				100,0

1	для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее - МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента	"ТСЗ"	безопасного использования		срок													
192	Изготовлен и установка урн на территории города Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Изготовлено и установлено 133 урны.	выполнено в срок	0,00	3 538,16	3 538,16				3 538,16	3 538,16					100,0

201	Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	6,34	6,34				6,34	6,34				100,0
207	Ремонт спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнен ремонт 3-х спортивных площадок	выполнено в срок	0,00	1 242,00	1 242,00				1 242,00	1 242,00				100,0
208	Благоустройство по территории мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	1 736,80	1 550,10	1 550,10				1 550,10	1 550,10				100,0
2	Приобрете	ДГС/	создание	выполнено	выпол	0,00	410,45	410,45				410,45	410,45				100,0

1 6	ние хозяйственного инвентаря, организация мероприятий по проведению субботника	МКУ "ТСЗ"	условий для комфортного отдыха и проживания		нено в срок												
2 2 2	"Установка парковочных полусфер на территории и города Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Установлено 85 шт.	выполнено в срок	0,00	313,89	313,89				313,89	313,89				100,0
2 2 3	"Технологическое присоединение уличного освещения по адресам"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнено тех. присоединение по 5 адресам (фактическая потребность по тех. присоед. меньше, оплата по факту выполнены	Выполнено в срок	520,00	491,58	491,58				208,40	208,40				42,4

				х работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств)														
2 2 4	"Ремонт объектов монументального искусства"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнен ремонт 13 объектов Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	3 387,00	3 977,63	3 977,63				3 327,74	3 327,74					83,7
2 2 7	Содержание информационных стендов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено	выполнено в срок	0,00	75,46	75,46				75,46	75,46					100,0
2 2 8	Разработка проектной документации на строительство "сухой"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД.	частичное выполнение	15 711,00	11 854,07	11 854,07				818,42	818,42					6,9

	снегосвалки для складирования снежных масс в г. Тобольске			МК переходящий на 2025 г.														
230	"Устройство ограждений вдоль первой линии туристического маршрута в городе Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	45 244,00	45 244,00	45 244,00				33 480,13	33 480,13					74,0
233	"Благоустройство Площади почета"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	12 334,32	12 334,32				12 334,32	12 334,32					100,0
234	Устройство детской спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: г. Тобольск,	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 697,00	1 697,00				1 697,00	1 697,00					100,0

	мкр. Иртышский, ул. Зыряновская																
2 3 5	Перенос контейнерных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнен перенос 2 площ., демонтировано без переноса 3 площ. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	Выполнено в срок	0,00	1 294,50	1 294,50				843,57	843,57				65,2
2 3 6	Ремонт стелы "Часы на Комсомольском проспекте"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	932,78	932,78				932,78	932,78				100,0
2 3 8	Разработка эскиза информац	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской	не выполнено (МК не	не выполнено	0,00	16,54	16,54				0,00	0,00				0,0

	ионного указателя на объектах г. Тобольска	"	среды	заключен, средства не востребованы)													
242	"Устройство площади по ул. Ленина"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	2302,51	302,51	2000,00			2281,29	302,51	1978,78			99,1
243	Благоустройство территории и в мкр. Иртышский в районе туркомплекса "Раздолье"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	914,42	914,42				914,42	914,42				100,0
244	Изготовление крышек канализационного люка	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено, изготовлена 41 шт.	выполнено в срок	0,00	986,37	986,37				986,37	986,37				100,0

2 4 5	Ремонт тротуарной плитки возле здания Мирowych судей по ул. Мира	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	379,31	379,31				379,31	379,31				100,0
2 4 6	"Строительство Концертного зала", расположенного по адресу: УрФО, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пристанская, земельный участок 1"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД. (МК переходящий на 2025 г., в 2024 году был выплачен аванс 30%)	выполнено в срок	0,00	1 902,68	1 902,68				1 902,68	1 902,68				100,0
2 4 8	Благоустройство общественной территории и набережных двух	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено, изготовлен инженерно-топографический план	выполнено в срок	0,00	260,60	260,60				260,60	260,60				100,0

	малых рек Курдюмки и Слесарки в г. Тобольск, Тюменской области																
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города																	
	Итого:					26 695,50	26 995,61	13 841,61	13 154,00			26 177,53	13 023,53	13 154,00			97,0
249	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХ / МКУ "ЦГУ "	уменьшение количества животных без владельцев	Выполнено. Отловлено 558 особей	выполнено в срок	13 637,50	15 888,01	2 734,01	13 154,00			15 887,94	2 733,94	13 154,00			100,0
250	Акарицидная (противоклещевая) обработка	ДГХ / МКУ "ЦГУ "	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00				100,0
251	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	468,00	417,90	417,90				417,90	417,90				100,0

252	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	Выполнено Оплата по факту вывезенного объёма отходов, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	6 340,00	6 491,97	6 491,97				5 677,43	5 677,43				87,5
253	Перемещение биологических отходов к местам хранения, переработки или утилизации (павшие животные)	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	5 750,00	3 694,26	3 694,26				3 694,26	3 694,26				100,0
254	Услуги по обращению с отходами II классов опасности	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	не выполнено (в связи с отсутствием наступления факта сдачи ламп - оплата при	не выполнено	0,00	3,48	3,48				0,00	0,00				0,0

				наступлении случая сдачи)													
Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры																	
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении																	
	Итого:					845 917,94	1 230 333,80	644 848,44	585 485,36	0,00	0,00	966 070,04	588 892,99	377 177,05	0,00	0,00	78,5
2 5 5	Ремонт автомобил ьных дорог г. Тобольска (участки, подлежащ ие ремонту, определен ы в соответств ии с перечнем автомобил ьных дорог города Тобольска)	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	приведение дорог в нормативное состояние	Выполнено. Отремонтир овано 8,41 км а/дорог. Оплата по факту выполненны х работ, вследствие чего образовалас ь экономия бюджетных средств	выпол нено в срок	95 367,00	97 638,51	59 424,73	38 213,78			95 079,52	56 865,74	38 213,78			97,4
2 5 9	"Реконстру ция автомобил ьной дороги по	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	приведение дороги в нормативное состояние	получение положительн ого заклучения госэкспертиз	частич ное выпол нение	0,00	6 330,97	6 330,97				447,72	447,72				7,1

	ул. Алябьева г. Тобольск" (в т.ч. разработка ПД)			ы ПД и СД. МК переходящий на 2025 г.													
260	Строительство магистрали М-8 г. Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	транспортная доступность новых микрорайонов	Выполнено стр-во магистрали М-8 L = 1,18 км. МК переходящий на 2025 г.	частичное выполнение	151 479,00	419 238,86	389,04	418 849,83			226 760,01	27,42	226 732,59			54,1
273	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержанию нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	76 996,70	40 159,20	40 159,20				40 159,20	40 159,20				100,0
274	Текущее содержание мест под временное размещение снега	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	15 426,40	11 338,10	11 338,10				11 330,85	11 330,85				99,9

275	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержании нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	3011,40	1326,37	1326,37				1326,37	1326,37				100,0
276	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержании работоспособного состояния	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	7804,90	5281,30	5281,30				5258,08	5258,08				99,6
277	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ "ТСЗ"	нанесение разметки по ГОСТ-Р	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	37610,00	35992,14	35992,14				35612,93	35612,93				98,9
278	Содержание автомобилей	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержании нормативного	Выполнено. Оплата по факту	выполнено в срок	357560,50	314391,37	314391,37				312497,60	312497,60				99,4

	ьных дорог	"	о состояния в соответствии с НФЗ	выполнены работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств														
279	Содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДГС/МБУ "ДЭУ"/МКУ "ТСЗ"	поддержания нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	0,00	59 226,16	59 226,16				59 226,16	59 226,16					100,0
283	Откачка талых вод с подтопляемых территорий	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 125,11	2 125,11				2 125,11	2 125,11					100,0
285	"Строительство дорог со щебёночн	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных	Выполнено. Оплата по факту выполненны	выполнено в срок	27,51	110 589,23	8 061,56	102 527,67			109 610,57	8 061,54	101 549,02				99,1

	ым покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в микрорайоне Иртышский г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)		семей	х работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств													
286	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	не выполнено (средства перенесены на другие мероприятия)	не выполнено	61,23	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0

	на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолетный г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)																
287	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. "Усадьба" г.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	не выполнено (средства перенесены на другие мероприятия)	не выполнено	79,20	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0

	Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)																	
291	Оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	1 590,10	1 568,17	1 568,17				1 441,67	1 441,67					91,9
307	"Капитальный ремонт ул. Никольский взвоз г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Выполнен ремонт а/дороги L = 0,538 км (МК переходящий на 2025 г.)	частичное выполнение	87 335,00	76 829,99	76 829,99				35 125,52	35 125,52					45,7
309	Разработка проектов организации дорожного движения, паспортизация и диагностика	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	11 569,00	11 340,51	11 340,51				11 340,51	11 340,51					100,0

	а улично-дорожной сети города Тобольска																
3 1 1	"Замена поврежденных технических средств организации дорожного движения в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	Выполнена замена 1741 дор. знака	выполнено в срок	0,00	5 639,77	0,00	5 639,77			5 639,77	0,00	5 639,77			100,0
3 1 2	"Ремонт пешеходных переходов и светофорных объектов г. Тобольска с целью их приведения в нормативное состояние"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	Выполнено, отремонтировано 3 пешеходных объекта и 3 светофорных объекта. (МК переходящий с 2023 г., фактическая стоимость выполненных работ)	Выполнено с нарушением срока	0,00	6 438,41	1 396,53	5 041,89			5 041,89	0,00	5 041,89			78,3

313	"Устройство тактильной плитки от остановки "Площадь Победы" до остановки "Кремль" в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	устройство безбарьерной среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	52,33	52,33				52,33	52,33				100,0
315	"Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный (в т.ч. разработка ПД)"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Получение положительного заключения госэкспертизы СД (МК переходящий на 2025 г.)	частичное выполнение	0,00	15350,57	138,15	15212,42			138,15	138,15	0,00			0,9
316	"Замена технических средств организации дорожного движения на светофорном объекте"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	3723,48	3723,48				3723,48	3723,48				100,0

317	"Выполнение работ по замене стекол на остановочных павильонах"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Выполнена замена 80 стекол	выполнено в срок	0,00	597,00	597,00				597,00	597,00				100,0
318	"Обновление и восстановление расписания и карт/схем маршрутов на остановочных павильонах города Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	2091,08	2091,08				2090,58	2090,58				100,0
319	"Оказание услуг по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Выполнено, перекрытие УДС	выполнено в срок	0,00	592,50	592,50				592,50	592,50				100,0

	я городских мероприятий"																
320	"Выполнение работ по организации и дорожного движения с установкой технических средств организации дорожного движения в период проведения городских мероприятий"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнено. Установка временных дорожных знаков	выполнено в срок	0,00	598,80	598,80				598,80	598,80				100,0
321	"Поставка технических средств организации дорожного движения"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	248,30	248,30				248,30	248,30				100,0

3 2 2	"Строительство уличного освещения на участке пр. Т.Чаркова от ТЦ "Лента" до ФАД р - 404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	получение положительного заключения госэкспертизы СД (МК переходящий на 2025 г.)	частичное выполнение	0,00	1 620,12	1 620,12				0,00	0,00				0,0
3 2 3	"Строительство сетей электроснабжения и дорог со щебеночным покрытием на площадке для жилищного строительства в 16 микрорайон в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выполнено в срок	0,00	5,43	5,43				5,43	5,43				100,0

Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом

Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом

	Итого:					621 766,90	1 010 122,80	581 622,99	428 499,81	0,00	0,00	604 674,80	511 146,67	93 528,13	0,00	0,00	59,9
3 2 6	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Выполнено (МК переходящий на 2025 г.)	Частичное выполнение	450 319,84	572 253,93	475 480,65	96 773,28			407 537,04	407 537,04	0,00			71,2
3 2 7	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой	ДГС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалас	выполнено в срок	67 433,45	67 826,53	0,00	67 826,53			67 436,38	0,00	67 436,38			99,4

	путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования		пользования без взимания провозной платы	ь экономия бюджетных средств														
328	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	64 223,61	64 223,61	64 223,61				63 762,39	63 762,39					99,3

	указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования																
329	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Выпущено 908 ЭТК. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	186,00	185,85	185,85				160,72	160,72				86,5
331	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 24 руб. за одну поездку (23 руб. при оплате	выполнено в срок	1 299,00	1 299,00	1 299,00				1 299,00	1 299,00				100,0

	и до садоводческих товариществ			банковской картой)													
3 3 2	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодательства в сфере перевозок такси	Проверки не проводились согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969	выполнено в срок	650,00	650,00	650,00				650,00	650,00				100,0
3 3 3	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Левобережье"	Продолжительность навигации - 228 дней (с 20.04. по 06.12.)	выполнено в срок	37 655,00	39 783,88	39 783,88				37 737,52	37 737,52				94,9

	переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерево)																
335	Строительство судов, необходимых для организации переправы в муниципальном образовании	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	МК переходящий на 2025 г. (оплата по факту выполненных работ)	Частичное выполнение	0,00	237 800,00	0,00	237 800,00			0,00	0,00	0,00			0,0
336	Аренда судов на воздушной подушке"	ДГС	Организация транспортного сообщения с ТО "Левобережье"	Выполнено. Арендовано 2 судна на период апрель, ноябрь - декабрь.	выполнено в срок	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00			26 091,75	0,00	26 091,75			100,0
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						15 787,41	19 410,90	19 410,90	0,00	0,00	0,00	19 357,45	19 357,45	0,00	0,00	0,00	99,7
ИТОГО по муниципальной программе:						2 480 673,50	3 348 075,87	1 979 472,63	1 368 603,24	0,00	0,00	2 572 230,37	1 747 040,29	825 190,08	0,00	0,00	76,8

Сокращения:

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;

МКУ "ТСЗ" - МКУ "Тобольскстройзаказчик";

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг";

ПД - проектная документация;

МК - муниципальный контракт.
