

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 24 марта 2025 г. N 29-рк

### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Список изменяющих документов  
(в ред. [распоряжения](#) Администрации города Тобольска от 27.03.2026 N 38-рк)

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40 и 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" за 2024 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Тобольска, Управлению делами Администрации города Тобольска обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" ([www.tobolskdoc.ru](http://www.tobolskdoc.ru)), на официальном сайте Администрации города Тобольска ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtyumen.ru](http://www.tobolsk.admtyumen.ru)).

И.о. Главы города  
Я.С.ЗУБОВА

Приложение  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 24 марта 2025 г. N 29-рк

### ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2024 ГОД

Список изменяющих документов  
(в ред. [распоряжения](#) Администрации города Тобольска от 27.03.2026 N 38-рк)

#### 1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	<p>Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий</p> <p>Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий</p>	<p>В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска в июне 2024 года сформирован Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому заключены Соглашения о предоставлении субсидии по следующим адресам:</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 2 в 4 микрорайоне).</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 16 в 4 микрорайоне).</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного домов 3 и 15 в 4 микрорайоне).</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 7а, дом 4.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 9, дом 19, дом 19а.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Защитино, проезд Домостроителей, дом 5.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, улица Доронина, дом 22.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, дом 7а.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, дом 11.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15.</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Менделеево, дом</p>	ДГХ

			19. Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, дом 1. Работы по объектам в 2024 году выполнены в полном объеме.	
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения  Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	Выполнены работы по благоустройству 4-х общественных территорий, в том числе: 1 территория в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": 1. Благоустройство "Сквера выпускников"; 2. Благоустройство "Площади Почёта"; 3. Устройство площади по ул. Ленина; 4. Благоустройство общественной территории в мкр. Иртышский по ул. Зыряновская (устройство детской спортивной игровой площадки); 5. Благоустройство общественной территории по ул. Крупской (устройство детской площадки).  За 2024 год граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе, голосование на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru	ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"
3	Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города	Содержание и отлов безнадзорных животных  Гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов	В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.	ДГХ, МКУ "ЦГУ"
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				

4	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	<p>Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям</p> <p>Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях</p> <p>Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города</p>	<p>За 2024 год были выполнены работы по строительству автомобильных дорог протяженностью 5,03 км (строительство автомагистрали М-8, строительство автомобильных дорог в мкр. Иртышский) и капитального ремонта ул. Никольский взвоз протяженностью 0,538 км, Выполнен ремонт автомобильных дорог города протяженностью 8,41 км, в том числе: в мкр. Ершовка, 7а мкр., 9 мкр., ул. Большая Сибирская, ул. Доронина.</p>	<p>ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"</p>
<p>Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом</p>				
5	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	<p>отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города</p>	<p>Перевезено 13 698,15 тыс. пассажиров, в том числе 2 801,386 пассажиров льготной категории и 2 443,364 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск - Сумкино составила 25 руб. (24 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14 624 рейса. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.</p>	<p>ДГС</p>

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг".

МКУ "ТСЗ" - муниципальное казенное учреждение "Тобольскстройзаказчик";

МБУ "ДЭУ - муниципальное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационный участок".

## 2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчётному 2023 г.	Плановое значение 2024 г.	Фактическое значение 2024 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1.	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	2	40	12	30,00%	500,00%
1.2.	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	0,56	15,3	3,41	22,29%	508,93%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1.	Количество общественных территорий, в отношении	ед.	количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и	0	5	4	5	125,00%	0,00%

	которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета		благоустройству за счет средств бюджета						
2.2.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске	↑	50,38	30	35,79	119,3%	-28,96%
2.3.	Озеленение общественных территорий	тыс. кв. м	метод прямого счета	0	40 946,54	5 448,0	34 457,54	632,48%	-15,85%
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города									
3.1.	Число отловленных животных без владельцев	особи	Метод прямого счета	0	511	570	558	97,89%	9,20%
3.2.	Число погребений умерших	захоронения	Метод прямого счета	0	1096	410	286	69,76%	- 73,91%
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры									
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении									
4.1.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых	км	протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного	0	5,50	6,30	8,41	133,49%	52,91%

	произведены капитальный ремонт и ремонт		значения в течение года						
4.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$Дтп = (Птп \times 100\%) / Побщ, \text{ где:}$ <p>Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км;  Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км</p>	↑	87,98	88,7	87,99	99,20%	0,01%
(п. 4.2 в ред. <a href="#">распоряжения</a> Администрации города Тобольска от 27.03.2026 N 38-рк)									
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$Дтп = (Птп \times 100\%) / Побщ, \text{ где:}$ <p>Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;  Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного</p>	↓	11,48	11,3	11,48	98,43%	0%

значения города Тобольска, км

(п. 4.3 в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 27.03.2026 N 38-рк)

4.4.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км	протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года	0	0,0	1,20	3,83	319,17%	-
4.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	341,10	334,20	341,114	102,07%	0,004%

(п. 4.5 в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 27.03.2026 N 38-рк)

4.6.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	$\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где:  Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км;  Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании</p>	↑	27,7	27,7	28,03	101,19%	1,19%
------	--	---	--	---	------	------	-------	---------	-------

			эксплуатационных (технических) паспортов, км.						
4.7.	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	$\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс},$ <p>где:  Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км;  Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>	↑	95,97	88,9	97,05	109,17%	1,13%
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом									
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом									
5.1.	Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	$P_p = N_{\phi} / N_{п} \times 100\%,$ <p>где:  N<math>\phi</math> - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.;  N<math>_{п}</math> - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных</p>	0	98,78	97	98,17	101,21%	-0,62%

			планом, ед.						
5.2.	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	50	40	50	125%	0%
5.3.	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100%	0%
5.4.	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин.	средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин.)	0	30	30	30	100%	0%

По показателю результативности N 1.1 "Количество благоустроенных придомовых территорий" фактическое значение составило 12 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 30%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2024 год.

По показателю результативности N 1.2 "Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий" фактическое значение

составило 3,4 при плановом 15,3 выполнение плана составило 22.29%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2024 год.

По показателю результативности N 3.1 "Число отловленных животных без владельцев" фактическое значение составило 558 особей при плановом значении 570 особей. На динамику показателя повлияло: фактическое число отловленных животных без владельцев.

По показателю результативности N 3.2 "Число погребений умерших" фактическое значение составило 286 погребений при плановом значении 410 погребений. На динамику показателя повлияло: фактическое число погребений.

### 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

N п / п	Наименование мероприятия	Участник	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде и причины неполного исполнения запланированного объема финансирования	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточнённый план на 2024 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2024 год	расходы бюджета за 2024 год			расходы за счёт внебюджетных источников 2024 году			
							всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)	в том числе по источникам финансирования					
								бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г. Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																	

	Итого:					100 157,00	97 151,64	97 151,64				93 061,82	93 061,82				95,8
3 1	Благоустройство придомовых территорий	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено благоустройство 12 придомовых тер-рий	выполнено в срок	100 157,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0
6 5	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 4	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 909,87	3 909,87				3 909,87	3 909,87				100,0
6 6	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего	выполнено в срок	0,00	2 560,00	2 560,00				2 537,83	2 537,83				99,1

	дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. 5			образовалась экономия бюджетных средств														
67	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 11	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 983,33	5 983,33				5 983,33	5 983,33					100,0
68	Благоустройство дворовой	ДГХ	благоустройство придомовой	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 389,71	2 389,71				2 389,71	2 389,71					100,0

	территори и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15		территории МКД															
69	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 784,94	1 784,94				1 784,94	1 784,94					100,0
7	Благоустро	ДГХ	благоустройс	выполнено	выпол	0,00	286,79	286,79				286,79	286,79					100,0

0	йство у дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 19		тво придомовой территории МКД		нено в срок													
71	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Доронина, д. 22	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 865,65	4 865,65				4 865,65	4 865,65					100,0

7 2	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, д. 1	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 017,86	2 017,86				2 017,86	2 017,86				100,0
7 3	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 9, д. 19, 19а	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 804,71	6 804,71				6 804,71	6 804,71				100,0

7 4	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 16	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 375,84	1 375,84				1 375,84	1 375,84				100,0
7 5	Благоустройство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 2	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 523,63	3 523,63				3 523,63	3 523,63				100,0
7	Благоустройство	ДГХ	благоустройство	выполнено	выпол	0,00	8	8				8	8				100,0

6	йство дворовой территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 3, д. 15		тво придомовой территории МКД		нено в срок		165,20	165,20				165,20	165,20				
7	Комплексное благоустройство придомовых территорий	ДГС/МКУ "ТСЗ"	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	53 484,10	53 484,10				49 416,45	49 416,45				92,4

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха

	Итого:					870 348,76	964 061,12	622 597,05	341 464,07	0,00	0,00	862 888,73	521 557,82	341 330,91	0,00	0,00	89,5
7	"Инженерн	ДГС/	изготовление	Выполнено	выпол	0,00	131,25	131,25				63,85	63,85				48,6

8	ая защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)"	МКУ "ТСЗ"	технического плана	Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	нено в срок													
7 9	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	бесперебойная работа сетей наружного освещения	Выполнено. МК переходящий на 2025 г., оплата по факту потребления, оплата за декабрь 2024 г. в январе 2025 г. Поэтому образовалась экономия бюджетных средств	Частичное выполнение	94 653,58	85 979,13	85 979,13				72 841,60	72 841,60					84,7

80	Озеленение г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	высадка цветников, саженцев кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев	выполнено	выполнено в срок	25 208,08	26 637,80	26 637,80				26 637,80	26 637,80				100,0
90	Благоустройство сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани) г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	9 869,46	9 869,46				9 869,46	9 869,46				100,0
102	"Благоустройство Аптекарского сада" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 526,16	3 526,16				3 526,16	3 526,16				100,0
108	"Благоустройство территории и подгорной части	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания жителей подгорной	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД.	частичное выполнение	59 719,00	58 700,56	58 700,56				317,73	317,73				0,5

	города Тобольска с устройством водоотведения в границах улиц: ул. Дзержинского, ул. Алябьева - ул. Гагарина - пер. 3-й Менделеевский, ул. Пролетарская стрелка" (в том числе разработка ПД)"		части города	МК переходящий на 2025 г.													
1 1 9	"Благоустройство "Александровского сада"	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных	выполнено в срок	117 748,51	152 153,04	125 832,93	26 320,11			151 446,01	125 125,90	26 320,11			99,5

				средств													
1 2 0	"Благоустройство объекта "Сквер Выпускников", расположенный по адресу, Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, между МАОУ СОШ N 7 и МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана", вдоль дома N 9"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	229 625,91	214 211,80	11 062,38	203 149,42			213 784,60	10 747,12	203 037,48			99,8
1 2 1	"Благоустройство Сквера выпускников (Второй этап) в 7 мкр. г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	100 000,00	100 250,13	250,13	100 000,00			100 250,13	250,13	100 000,00			100,0

1 2 7	Благоустройство сквера в 7а мкр.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 569,86	4 569,86				4 569,86	4 569,86				100,0
1 3 1	Благоустройство сквера в мкр. Южный	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	9 999,54	11 529,56	1 535,02	9 994,54			11 471,11	1 476,57	9 994,54			99,5
1 3 7	Благоустройство территории и ул. Казачий взвоз	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Разработана концепция благоустройства	выполнено в срок	0,00	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00				100,0
1 3 9	Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (детские	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение детских площадок в нормативное состояние	Выполнен ремонт дет. площ. по ул. Крупской в Доме отдыха. Оплата по факту	выполнено в срок	1 747,00	1 486,13	1 486,13				1 454,57	1 454,57				97,9

	игровые площадки)			выполнены работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств													
147	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение эл. сетей в нормативное состояние	Выполнено	выполнено в срок	27 536,82	27 859,55	27 859,55				27 859,55	27 859,55				100,0
148	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	56 474,07	39 214,78	39 214,78				37 473,76	37 473,76				95,6
149	Содержание и эксплуатация территории общего	ДГС/МБУ "ДЭУ"/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	0,00	55 653,81	55 653,81				55 653,81	55 653,81				100,0



	территори и общего пользован ия																
1 5 7	Содержани е контейнер ных площадок	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Оплата по факту выполненны х работ, вследствие чего образовалас ь экономия бюджетных средств	выпол нено в срок	3 257,00	3 664,61	3 664,61				3 563,83	3 563,83				97,2
1 5 8	Содержани е фонтанов г. Тобольска	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	поддержани е фонтанов в рабочем состоянии	выполнено	выпол нено в срок	0,00	2 536,09	2 536,09				2 536,09	2 536,09				100,0
1 6 1	Эвакуация брошенног о транспорта	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного проживания	Выполнено. Эвакуирован о 24 брошенных автомобиля (эвакуация по мере необходимо сти, оплата по факту выполненны х работ)	выпол нено в срок	683,00	1 054,10	1 054,10				263,13	263,13				25,0

1 6 2	Содержание общественных туалетов на конечных остановочных пунктах	ДГС/МКУ "ТСЗ"	созданий комфортный условий работы для сотрудников ПАТП	выполнено	выполнено в срок	2 407,00	1 883,66	1 883,66				1 883,66	1 883,66				100,0
1 6 3	Текущее содержание мест захоронений	ДГХ/МКУ "ЦГУ"	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	26 766,16	25 463,83	25 463,83				25 463,83	25 463,83				100,0
1 6 7	Установка/замена адресных указателей	ДГХ	создание условий для комфортного проживания	Выполнено. Установлено 324 адресных указателя	выполнено в срок	0,00	747,40	747,40				747,40	747,40				100,0
1 6 9	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено Оплата по факту выполненны х работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных	выполнено в срок	10 394,00	10 551,43	10 551,43				10 411,51	10 411,51				98,7

				средств													
1 7 3	Устройство забора из профнастила, калитки и распашных ворот площадки для содержания животных без владельцев	ДГХ/МКУ "ЦГУ"	улучшение условий содержания животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	555,54	555,54	555,54				555,54	555,54				100,0
1 7 4	Отсыпка щебнем площадки для содержания животных без владельцев	ДГХ/МКУ "ЦГУ"		выполнено	выполнено в срок	8 410,46	7 498,70	7 498,70				7 498,60	7 498,60				100,0
1 7 7	Создание контейнерных площадок	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Создано 15 контейнерных площадок	выполнено в срок	0,00	1 645,00	1 645,00				1 645,00	1 645,00				100,0

184	Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и получение экспертных заключений на разработанные проекты	ДГХ	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	Согласован проект с РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ (г. Москва). МК переходящий на 2025 г.	Частичное выполнение	0,00	1 258,89	1 258,89				0,00	0,00				0,0
190	Изготовление и установка информационных стендов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Изготовлено и установлено 16 инф. указателей и 7 стендов на Завальном кладбище. (уменьшилась потребность в стендах, Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалас	выполнено в срок	0,00	207,30	207,30				99,87	99,87				48,2

				ь экономия бюджетных средств)														
1 9 1	Проведени е осмотра для целей оценки соответств ия техническо го состояния оборудова ния детских, спортивны х площадок (далее - МАФ) требовани ям безопаснос ти в соответств ии с требовани ями Техническо го регламента	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание условий для безопасного использован ия	Выполнено	выпол нено в срок	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00					100,0
1	Изготовлен	ДГС/	создание	Выполнено.	выпол	0,00	3	3				3	3					100,0

92	ие и установка урн на территории и города Тобольска	МКУ "ТСЗ "	благоприятной городской среды	Изготовлено и установлено 133 урны.	нено в срок		538,16	538,16				538,16	538,16				
201	Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	6,34	6,34				6,34	6,34				100,0
207	Ремонт спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного проживания	Выполнен ремонт 3-х спортивных площадок	выполнено в срок	0,00	1 242,00	1 242,00				1 242,00	1 242,00				100,0
208	Благоустройство по территории м общего пользования	ДГС/МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	1 736,80	1 550,10	1 550,10				1 550,10	1 550,10				100,0

	ия мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД)																
2 1 6	Приобрете ние хозяйствен ного инвентаря, организац ия мероприят ий по проведени ю субботника	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного отдыха и проживания	выполнено	выпол нено в срок	0,00	410,45	410,45				410,45	410,45				100,0
2 2 2	"Установка парковочн ых полусфер на территори и города Тобольска"	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание благоприятн ой городской среды	Выполнено. Установлено 85 шт.	выпол нено в срок	0,00	313,89	313,89				313,89	313,89				100,0
2 2 3	"Технологи ческое присоедин ение уличного освещения	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание условий для комфортного проживания	Выполнено тех. присоединен ие по 5 адресам (фактическая	Выпол нено в срок	520,00	491,58	491,58				208,40	208,40				42,4

	по адресам"			потребность по тех. присоед. меньше, оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств)														
2 2 4	"Ремонт объектов монументального искусства"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнен ремонт 13 объектов Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	3 387,00	3 977,63	3 977,63				3 327,74	3 327,74					83,7
2 2 7	Содержание информационных стендов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено	выполнено в срок	0,00	75,46	75,46				75,46	75,46					100,0

2 2 8	Разработка проектной документации на строительство "сухой" снегосвалки и для складирования снежных масс в г. Тобольске	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД. МК переходящий на 2025 г.	частичное выполнение	15 711,00	11 854,07	11 854,07				818,42	818,42				6,9
2 3 0	"Устройство ограждений вдоль первой линии туристического маршрута в городе Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	45 244,00	45 244,00	45 244,00				33 480,13	33 480,13				74,0
2 3 3	"Благоустройство Площади почета"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	12 334,32	12 334,32				12 334,32	12 334,32				100,0
2 3 4	Устройство детской спортивно	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 697,00	1 697,00				1 697,00	1 697,00				100,0

	й игровой площадки, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Зыряновская	"	проживания															
2 3 5	Перенос контейнерных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнен перенос 2 площ., демонтировано без переноса 3 площ. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	Выполнено в срок	0,00	1 294,50	1 294,50				843,57	843,57					65,2
2 3 6	Ремонт стелы "Часы на Комсомоль"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	932,78	932,78				932,78	932,78					100,0

	ском проспекте"																
2 3 8	Разработка эскиза информационного указателя на объектах г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	не выполнено (МК не заключен, средства не востребованы)	не выполнено	0,00	16,54	16,54				0,00	0,00				0,0
2 4 2	"Устройство площади по ул. Ленина"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	2 302,51	302,51	2 000,00			2 281,29	302,51	1 978,78			99,1
2 4 3	Благоустройство территории и в мкр. Иртышский в районе туркомплекса "Раздолье"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	914,42	914,42				914,42	914,42				100,0

2 4 4	Изготовлен ие крышек канализац ионного люка	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание благоприятн ой городской среды	Выполнено, изготовлена 41 шт.	выпол нено в срок	0,00	986,37	986,37				986,37	986,37				100,0
2 4 5	Ремонт тротуарной плитки возле здания Мировых судей по ул. Мира	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание благоприятн ой городской среды	выполнено	выпол нено в срок	0,00	379,31	379,31				379,31	379,31				100,0
2 4 6	"Строитель ство Концертно го зала", расположе нного по адресу: УрФО, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пристанска я, земельный участок 1"	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	создание благоприятн ой городской среды	получение положительн ого заключения госэкспертиз ы ПД и СД. (МК переходящи й на 2025 г., в 2024 году был выплачен аванс 30%)	выпол нено в срок	0,00	1 902,68	1 902,68				1 902,68	1 902,68				100,0
2 4	Благоустро йство	ДГС/ МКУ	создание благоприятн	Выполнено, изготовлен	выпол нено в	0,00	260,60	260,60				260,60	260,60				100,0

8	общественной территории и набережных двух малых рек Курдюмки и Слесарки в г. Тобольск, Тюменской области	"ТСЗ"	ой городской среды	инженерно-топографический план	срок												
---	--	-------	--------------------	--------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города

	Итого:					26 695,50	26 995,61	13 841,61	13 154,00			26 177,53	13 023,53	13 154,00			97,0
249	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХ / МКУ "ЦГУ"	уменьшение количества животных без владельцев	Выполнено. Отловлено 558 особей	выполнено в срок	13 637,50	15 888,01	2 734,01	13 154,00			15 887,94	2 733,94	13 154,00			100,0
250	Акарицидная (противоклещевая) обработка	ДГХ / МКУ "ЦГУ"	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00				100,0
251	Энтомологическое обследование	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	468,00	417,90	417,90				417,90	417,90				100,0

	общественных озелененных территорий в городе																
252	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	Выполнено Оплата по факту вывезенного объема отходов, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	6 340,00	6 491,97	6 491,97				5 677,43	5 677,43				87,5
253	Перемещение биологических отходов к местам хранения, переработки или утилизации (павшие животные)	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	5 750,00	3 694,26	3 694,26				3 694,26	3 694,26				100,0
2	Услуги по	ДГХ	оказание	не	не	0,00	3,48	3,48				0,00	0,00				0,0

54	обращения с отходами и (или) II классов опасности		услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено (в связи с отсутствием наступления факта сдачи ламп - оплата при наступлении случая сдачи)	выполнено												
Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры																	
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении																	
	Итого:					845 917,94	1 230 333,80	644 848,44	585 485,36	0,00	0,00	966 070,04	588 892,99	377 177,05	0,00	0,00	78,5
255	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение дорог в нормативное состояние	Выполнено. Отремонтировано 8,41 км а/дорог. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	95 367,00	97 638,51	59 424,73	38 213,78			95 079,52	56 865,74	38 213,78			97,4

	города Тобольска)																
2 5 9	"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г. Тобольск" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	приведение дороги в нормативное состояние	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД. МК переходящий на 2025 г.	частичное выполнение	0,00	6 330,97	6 330,97				447,72	447,72				7,1
2 6 0	Строительство магистрали М-8 г. Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	транспортная доступность новых микрорайонов	Выполнено строительство магистрали М-8 L = 1,18 км. МК переходящий на 2025 г.	частичное выполнение	151 479,00	419 238,86	389,04	418 849,83			226 760,01	27,42	226 732,59			54,1
2 7 3	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	поддержанию нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	76 996,70	40 159,20	40 159,20				40 159,20	40 159,20				100,0
2 7 4	Текущее содержание мест под временное	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Оплата по факту выполнены	выполнено в срок	15 426,40	11 338,10	11 338,10				11 330,85	11 330,85				99,9

	размещение снега			х работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств													
275	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддерживание нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	3011,40	1326,37	1326,37				1326,37	1326,37				100,0
276	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддерживание работоспособного состояния	Выполнено. Оплата по факту выполненной работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	7804,90	5281,30	5281,30				5258,08	5258,08				99,6
277	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ "ТСЗ"	нанесение разметки по ГОСТ-Р	Выполнено. Оплата по факту выполненной работ, вследствие чего	выполнено в срок	37610,00	35992,14	35992,14				35612,93	35612,93				98,9

				образовалась экономия бюджетных средств														
278	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	357 560,50	314 391,37	314 391,37				312 497,60	312 497,60					99,4
279	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДГС/МБУ "ДЭУ" / МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	0,00	59 226,16	59 226,16				59 226,16	59 226,16					100,0
283	Откачка талых вод с подтопляе	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 125,11	2 125,11				2 125,11	2 125,11					100,0

	мых территори й	"	города														
2 8 5	"Строитель ство дорог со щебёночн ым покрытием с устройств ом наружного освещения на площадке для жилищног о строительс тва в микрорайо не Иртышский г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	Выполнено. Оплата по факту выполненны х работ, вследствие чего образовалас ь экономия бюджетных средств	выпол нено в срок	27,51	110 589,23	8 061,56	102 527,67			109 610,57	8 061,54	101 549,02			99,1
2 8 6	"Строитель ство дорог со	ДГС/ МКУ "ТСЗ	развитие территорий ИЖС для	не выполнено (средства	не выпол нено	61,23	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0

	щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолетный г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	"	многодетных семей	перенесены на другие мероприятия )													
287	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	не выполнено (средства перенесены на другие мероприятия )	не выполнено	79,20	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0

	площадке для жилищного строительства в мкр. "Усадьба" г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)																	
291	Оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	1 590,10	1 568,17	1 568,17				1 441,67	1 441,67					91,9
307	"Капитальный ремонт ул. Никольский взвоз г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнен ремонт а/дороги L = 0,538 км (МК переходящий на 2025 г.)	частичное выполнение	87 335,00	76 829,99	76 829,99				35 125,52	35 125,52					45,7
3	Разработка	ДГС/	повышение	выполнено	выпол	11	11	11				11	11					100,0

09	проектов организации и дорожного движения, паспортизация и диагностика улично-дорожной сети города Тобольска	МКУ "ТСЗ"	уровня безопасности и дорожного движения		нено в срок	569,00	340,51	340,51				340,51	340,51				
311	"Замена поврежденных технических средств организации и дорожного движения в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	Выполнена замена 1741 дор. знака	выполнено в срок	0,00	5 639,77	0,00	5 639,77			5 639,77	0,00	5 639,77			100,0
312	"Ремонт пешеходных переходов и светофорных объектов г.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	соблюдение требований БДТ	Выполнено, отремонтировано 3 пешеходных объекта и 3 светофорных объекта. (МК переходящи	Выполнено с нарушением срока	0,00	6 438,41	1 396,53	5 041,89			5 041,89	0,00	5 041,89			78,3

	Тобольска с целью их приведения в нормативное состояние"			й с 2023 г., фактическая стоимость выполненных работ)													
313	"Устройство тактильной плитки от остановки "Площадь Победы" до остановки "Кремль" в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	устройство безбарьерной среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	52,33	52,33				52,33	52,33				100,0
315	"Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный (в т.ч. разработка ПД)"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Получение положительного заключения госэкспертизы СД (МК переходящий на 2025 г.)	частичное выполнение	0,00	15 350,57	138,15	15 212,42			138,15	138,15	0,00			0,9
316	"Замена технических средств"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 723,48	3 723,48				3 723,48	3 723,48				100,0

	организации и дорожного движения на светофорном объекте"	"	и дорожного движения														
317	"Выполнение работ по замене стекол на остановочных павильонах"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Выполнена замена 80 стекол	выполнено в срок	0,00	597,00	597,00				597,00	597,00				100,0
318	"Обновление и восстановление расписания и карт/схем маршрутов на остановочных павильонах города Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	2091,08	2091,08				2090,58	2090,58				100,0
3	"Оказание	ДГС/	повышение	Выполнено,	выпол	0,00	592,50	592,50				592,50	592,50				100,0

19	услуг по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения городских мероприятий"	МКУ "ТСЗ"	уровня безопасности и дорожного движения	перекрытие УДС	нено в срок												
320	"Выполнение работ по организации дорожного движения с установкой технических средств организации дорожного движения в период проведения городских мероприятий"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности и дорожного движения	Выполнено. Установка временных дорожных знаков	выполнено в срок	0,00	598,80	598,80				598,80	598,80				100,0

	ий"																
3 2 1	"Поставка технически средств организаци и дорожного движения"	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	повышение уровня безопасност и дорожного движения	выполнено	выпол нено в срок	0,00	248,30	248,30				248,30	248,30				100,0
3 2 2	"Строитель ство уличного освещения на участке пр. Т.Чаркова от ТЦ "Лента" до ФАД р - 404 Тюмень - Тобольск - Ханты- Мансийск"	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	повышение уровня безопасност и дорожного движения	получение положительн ого заключения госэкспертиз ы СД (МК переходящи й на 2025 г.)	частич ное выпол нение	0,00	1 620,12	1 620,12				0,00	0,00				0,0
3 2 3	"Строитель ство сетей электросна бжения и дорог со щебеночн ым покрытием	ДГС/ МКУ "ТСЗ "	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выпол нено в срок	0,00	5,43	5,43				5,43	5,43				100,0

	на площадке для жилищного строительства в 16 микрорайон в г. Тобольске"																
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом																	
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом																	
	Итого:					621 766,90	1 010 122,80	581 622,99	428 499,81	0,00	0,00	604 674,80	511 146,67	93 528,13	0,00	0,00	59,9
3 2 6	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Выполнено (МК переходящий на 2025 г.)	Частичное выполнение	450 319,84	572 253,93	475 480,65	96 773,28			407 537,04	407 537,04	0,00			71,2

	транспортном																
327	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	67 433,45	67 826,53	0,00	67 826,53			67 436,38	0,00	67 436,38			99,4
328	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия	выполнено в срок	64 223,61	64 223,61	64 223,61				63 762,39	63 762,39				99,3

	законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования		транспорте общего пользования без взимания провозной платы	бюджетных средств														
3 2 9	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	Выпущено 908 ЭТК Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	186,00	185,85	185,85				160,72	160,72					86,5
3	Регулирова	ДГС	Сохранение	Стоимость	выпол	1	1	1				1	1					100,0

3 1	ние тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до садоводческих товариществ		доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 24 руб. за одну поездку (23 руб. при оплате банковской картой)	нено в срок	299,00	299,00	299,00				299,00	299,00				
3 3 2	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодательства в сфере перевозок такси	Проверки не проводились согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969	выполнено в срок	650,00	650,00	650,00				650,00	650,00				100,0

333	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерево)	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Левобережье"	Продолжительность навигации - 228 дней (с 20.04. по 06.12.)	выполнено в срок	37 655,00	39 783,88	39 783,88				37 737,52	37 737,52				94,9	
335	Строительство судов, необходимых для организации переправы в муниципальном образовании	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании	МК переходящий на 2025 г. (оплата по факту выполненных работ)	Частичное выполнение	0,00	237 800,00	0,00	237 800,00			0,00	0,00	0,00				0,0
336	Аренда судов на воздушной подушке"	ДГС	Организация транспортного сообщения с ТО "Левобережье"	Выполнено. Арендовано 2 судна на период апрель,	выполнено в срок	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00			26 091,75	0,00	26 091,75				100,0

			е"	ноябрь - декабрь.													
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:					15 787,41	19 410,90	19 410,90	0,00	0,00	0,00	19 357,45	19 357,45	0,00	0,00	0,00	99,7	
ИТОГО по муниципальной программе:					2 480 6 73,50	3 348 0 75,87	1 979 4 72,63	1 368 6 03,24	0,00	0,00	2 572 2 30,37	1 747 0 40,29	825 19 0,08	0,00	0,00	76,8	

Сокращения:

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;

МКУ "ТСЗ" - МКУ "Тобольскстройзаказчик";

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг";

ПД - проектная документация;

МК - муниципальный контракт.

---