

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
от 27 марта 2026 г. N 38-рк

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ТОБОЛЬСКА ОТ 24.03.2025 N 29-РК И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2025  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40 и 44](#) Устава города Тобольска:

1. Внести в [распоряжение](#) Администрации города Тобольска от 24.03.2025 N 29-рк "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" за 2024 финансовый год" следующие изменения:

[строки 4.2](#) "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения", [4.3](#) "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" и [4.5](#) "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием" раздела 2. "Основные показатели результативности реализации муниципальной программы" приложения к распоряжению изложить в новой редакции согласно [приложению 1](#) к настоящему распоряжению.

2. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" за 2025 финансовый год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Тобольска, Управлению делами Администрации города Тобольска обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска" ([www.tobolskdoc.ru](http://www.tobolskdoc.ru)), на официальном сайте Администрации города Тобольска ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtyumen.ru](http://www.tobolsk.admtyumen.ru)).

Глава города  
П.А.ВАГИН

Приложение 1  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 27 марта 2026 г. N 38-рк

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2023 г.)	Плановое значение (2024 г.)	Фактическое значение (2024 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	<p>Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где:</p> <p>Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км;</p> <p>Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км</p>	↑	87,98	88,7	87,99	99,20%	0,01%
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	<p>Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где:</p> <p>Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;</p> <p>Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего</p>	↓	11,48	11,3	11,48	98,43%	0%

			пользования местного значения города Тобольска, км						
4.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	341,10	334,20	341,114	102,07%	0,004%

Приложение 2  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 27 марта 2026 г. N 38-рк

**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2025 ГОД**

**1. Выполнение целей и задач муниципальной программы**

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых	Недостаточный уровень благоустройства придомовых	В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска в июне 2025	ДГХ

	территорий	территорий  Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	года сформирован Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому заключены Соглашения о предоставлении субсидии по следующим адресам: Тюменская область, г. Тобольск, 3 А микрорайон, дом 4 Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, дом 37 Тюменская область, г. Тобольск, ул. 3-я Северная, дом 20 Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, дом 1 Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, дом 2 Тюменская область, г. Тобольск, ул. Уватская, дом 8 Тюменская область, г. Тобольск, 7 А микрорайон, дом 7, дом 8 Тюменская область, г. Тобольск, 7 А микрорайон, дом 37 а, дом 37 в Тюменская область, г. Тобольск, 7 А микрорайон, дом 39а, дом 39/1, дом 39/2, дом 41 Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 36 Тюменская область, г. Тобольск, р.п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 1а Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 14 Тюменская область, г. Тобольск, пер. Знаменский, д. 19 Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 79 Тюменская область, г. Тобольск, мкр 7, д. 6 Тюменская область, г. Тобольск, р.п. Сумкино, ул. Пушкина, д. 2 Работы по объектам в 2025 году выполнены в полном объеме.	
2	Повышение уровня благоустройства	Недостаточный уровень благоустройства общественных	В 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	ДГС, МКУ "ТСЗ",

	<p>общественных пространств и мест массового отдыха населения</p>	<p>пространств и мест массового отдыха населения</p> <p>Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города</p>	<p>национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализован проект по благоустройству озелененной территории в 10 микрорайоне г. Тобольска площадью более 3 га - сквер Спортивный.</p> <p>В рамках мероприятий, посвященных 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, выполнена установка 4 стел Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, трех барельефов Почетным гражданам города Тобольска, ветеранам ВОВ. Установлен мемориал "Помним", посвященный тоболякам, погибшим в военных конфликтах с 1960-х по 2000-е годы.</p> <p>В целях создания благоприятных условий для проживания выполнено благоустройство территории, прилегающей к поликлинике, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 154, территории Казачьего взвоза, территории СОШ N 7 с устройством multifunctional зон для активного отдыха, устройство подходов к стадиону "Тобол", устройство спортивных площадок в 7 мкр. и игровой в сквере "Семьи, любви и верности".</p> <p>В отдаленных территориях города Тобольска выполнено устройство турникового комплекса в мкр. Иртышский, благоустройство Липовой рощи и арт-объекта "Сердце Сумкино", в п. Сумкино.</p> <p>За 2025 год граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе, голосование на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru</p>	<p>МБУ "ДЭУ"</p>
--	---	--	---	------------------

3	Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города	<p>Содержание и отлов безнадзорных животных</p> <p>Гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов</p>	<p>В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.</p>	ДГХ, МКУ "ЦГУ"
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				
4	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	<p>Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям</p> <p>Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях</p> <p>Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города</p>	<p>В 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту ул. Никольский взвоз:</p> <p>дорожное полотно (6757 м<sup>2</sup> / протяженностью 390 м); устройство тротуаров (758 м<sup>2</sup>/ протяженностью 420 м); устройство ливневой канализации (протяженностью 390 м/п); устройство наружного освещения.</p> <p>Завершены работы по строительству магистрали М-8, выполнено: строительство магистрали (1515,7 п/м), устройство тротуаров (2515,7 п/м), устройство велодорожки (1121,3 п/м); устройство наружного освещения.</p> <p>Завершена реконструкция противопаводковой дамбы в п. Сумкино (протяженностью - 1,99 км). Начаты работы по строительству дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр., мкр. "Усадьба", пер. Вертолетный. В рамках муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог выполнены следующие мероприятия:</p> <p>- Ремонт дорог и проездов - протяженностью 9,4 км, в том числе: ликвидация колейности на автомобильных дорогах - 7,5 км. Ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении в мкр. Ершовка - 1,2 км, ремонт проездов - 1,5 км.</p>	ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"

			Ремонт тротуаров - 5,1 км; Ремонт и устройство парковок - 288 м/м.	
Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом				
5	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города	Перевезено 13,1 млн. пассажиров, в том числе 3162,1 тыс. пассажиров льготной категории и 2 011,2 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 27 руб. (26 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14 976 рейса. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.	ДГС

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг".

МКУ "ТСЗ" - муниципальное казенное учреждение "Тобольскстройзаказчик";

МБУ "ДЭУ" - муниципальное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационный участок".

## 2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений	Фактическое значение года, предшествующего отчетному	Плановое значение 2025 г.	Фактическое значение 2025 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
-------	-------------------------	----------	------------------	-----------------------------------	--	---------------------------	------------------------------	------------------	----------------

				(↑,↓,0)	2024 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1.	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	12	40	16	40%	33,33%
1.2.	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	3,41	18,1	4,7	25,97%	37,83%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1.	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	0	5	4	5	125,00%	0,00%
2.2.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в	↑	35,79	30	23,83	79,43%	-33,42%

	Тобольске		городе Тобольске						
2.3.	Озеленение общественных территорий	тыс. кв. м	метод прямого счета	0	34 457,54	7 763,0	34 467,38	444,00%	0,03%
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города									
3.1.	Число отловленных животных без владельцев	особи	Метод прямого счета	0	558	570	722	126,67%	29,39%
3.2.	Число погребений умерших	захоронения	Метод прямого счета	0	286	410	286	69,76%	0%
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры									
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении									
4.1.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт	км	протяженность вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течение года	0	8,41	6,30	9,09	144,29%	8,09%
4.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$Дтп = (Птп \times 100\%) / Побщ$ , где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего	↑	87,99	88,7	88,67	99,97%	0,77%

			пользования местного значения города Тобольска, км.						
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где:  Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км	↓	11,48	11,2	11,33	98,85%	1,32%
4.4.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км	протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года	0	3,83	1,20	1,515	126,25%	-60,44%
4.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	341,114	334,20	348,658	104,33%	2,21%
4.6.	Доля автомобильных дорог общего пользования	%	Дзлк = (Пзлк x 100%) / Пудс, где:	↑	28,03	27,7	29,1	105,05%	3,82%

	местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа		Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км						
4.7.	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	Доудс = (Поудс x 100%) / Пудс, где:  Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км	↑	97,05	88,9	99,5	111,92%	2,52%

Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом

Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом

5.1.	Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	$P_p = N_{\phi} / N_n \times 100\%$ <p>где:  <math>N_{\phi}</math> - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.;  <math>N_n</math> - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед.</p>	0	98,17	97	99,38	102,45%	1,23%
5.2.	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	50	40	50	125%	0%
5.3.	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и	0	100	100	100	100%	0%

			показателей социально-экономического развития						
5.4.	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин.	средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин.)	0	30	30	30	100%	0%

По показателю результативности N 1.1 "Количество благоустроенных придомовых территорий" фактическое значение составило 16 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 40%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2025 год.

По показателю результативности N 1.2 "Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий" фактическое значение составило 4,7 при плановом 18,1 выполнение плана составило 25,97%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2025 год

По показателю результативности N 2.2 "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске" фактическое значение 23,83% при плановом значении 30%, выполнение плана составило 79,43%. На динамику показателя повлияла низкая активность граждан в голосовании по выбору общественных территорий муниципального образования городской округ города Тобольска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

По показателю результативности N 3.2 "Число погребений умерших" фактическое значение составило 248 погребений при плановом значении 410 погребений. На динамику показателя повлияло: фактическое число погребений.

По показателям результативности N 4.2 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" и N 4.3 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" выполнение плана составило 99,97% и 98,85%, соответственно. Невыполнение плана связано с увеличением общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (принятие в муниципальную собственность дорог в грунтовом типе покрытия).

### 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Разработчик (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей											Уровень исполнения запланированного объема финансирования
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточнённый план на 2025 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники и на 2025 год	расходы бюджета за 2025 год			расходы за счет внебюджетных источников			
							все го (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	в том числе по источникам финансирования:			все го (гр. 14. + гр. 15 + гр. 16)	в том числе по источникам финансирования					
								бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г. Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																	
	Итого:					100 000,00	100 325 ,61	78 965,6 1	21 360,00	0,00	0,00	99 590 ,41	78 230,4 1	21 360,00	0,00	0,00	99,27
3 1	Благоустройство придомовых территорий	ДГХ/МКУ "ТСЗ"	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено благоустройство во 16 придомовых территорий	выполнено в срок	100 000,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-

7 7	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 3 А, д. 4	ДГХ	благоустройство во придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 734 ,54	2 734,5 4	0,00	0,00	0,00	2 734 ,54	2 734,5 4	0,00	0,00	0,00	100,0
7 8	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 6, д. 37	ДГХ	благоустройство во придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 746 ,47	5 746,4 7	0,00	0,00	0,00	5 746 ,47	5 746,4 7	0,00	0,00	0,00	100,0
7 9	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,	ДГХ	благоустройство во придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 065 ,04	6 065,0 4	0,00	0,00	0,00	6 065 ,04	6 065,0 4	0,00	0,00	0,00	100,0

	расположен ного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 3-я Северная, д. 20																
8 0	Благоустрой ство дворовой территории многокврти рного дома, расположен ного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр.Мендел еево, д. 1	ДГХ	благоустройст во придомовой территории МКД	выполнено	выполн ено в срок	0,00	4 335 ,36	4 335,3 6	0,00	0,00	0,00	4 335 ,36	4 335,3 6	0,00	0,00	0,00	100,0
8 1	Благоустрой ство дворовой территории многокврти рного дома, расположен ного по адресу:	ДГХ	благоустройст во придомовой территории МКД	выполнено	выполн ено в срок	0,00	274 ,33	274,3 3	0,00	0,00	0,00	274 ,33	274,3 3	0,00	0,00	0,00	100,0

	Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 2																
8 2	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Уватская, д. 8	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 695,47	2 695,47	0,00	0,00	0,00	2 695,47	2 695,47	0,00	0,00	0,00	100,0
8 3	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7 А, д. 7,	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 911,87	3 911,87	0,00	0,00	0,00	3 911,87	3 911,87	0,00	0,00	0,00	100,0

	д 8																
8 4	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 37а, д. 37в	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 500 ,28	1,75	3 498,53	0,00	0,00	3 500 ,28	1,75	3 498,53	0,00	0,00	100,0
8 5	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 39а, д. 39/1, д. 39/2	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 827 ,32	2,41	4 824,90	0,00	0,00	4 827 ,32	2,41	4 824,90	0,00	0,00	100,0
8	Благоустройство	ДГХ	благоустройство	выполнено	выполн	0,00	5	2,56	5	0,00	0,00	5	2,56	5	0,00	0,00	100,0

6	ство дворовой территории многокврти рного дома, расположен ного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 36		во придомовой территории МКД		ено в срок		129 ,36		126,80				129 ,36		126,80		
8 7	Благоустрой ство дворовой территории многокврти рного дома, расположен ного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, р.п. Сумкино, ул. Гагарина, д 1а	ДГХ	благоустройст во придомовой территории МКД	выполнено	выполн ено в срок	0,00	364 ,32	364,3 2	0,00	0,00	0,00	364 ,32	364,3 2	0,00	0,00	0,00	100,0
8 8	Благоустрой ство дворовой территории	ДГХ	благоустройст во придомовой территории	выполнено	выполн ено в срок	0,00	409 ,18	409,1 8	0,00	0,00	0,00	409 ,18	409,1 8	0,00	0,00	0,00	100,0

	многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 14		МКД														
89	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Знаменский, д. 19	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 046,96	1,52	3 045,44	0,00	0,00	3 046,96	1,52	3 045,44	0,00	0,00	100,0
90	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Знаменский, д. 19	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 234,35	370,02	4 864,32	0,00	0,00	5 234,35	370,02	4 864,32	0,00	0,00	100,0

	ного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 79																
9 1	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр 7, д 6	ДГХ	благоустройство во придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	100,0
9 2	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г.	ДГХ	благоустройство во придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	345,19	345,19	0,00	0,00	0,00	345,19	345,19	0,00	0,00	0,00	100,0

	Тобольск, р.п. Сумкино, ул. Пушкина, д. 2																
94	Комплексное благоустройство придомовых	ДГС/МКУ "ТСЗ"	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	51 420,89	51 420,89	0,00	0,00	0,00	50 685,68	50 685,68	0,00	0,00	0,00	98,57

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха

	Итого:					677 815,38	973 823,28	554 428,98	419 394,30	0,00	0,00	774 910,51	428 496,03	346 414 477,59	0,00	0,00	79,57
95	"Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	Углубление р. Абрамовская	выполнено	Выполнено в срок	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)"																
96	Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения	ДГС/МКУ "ТСЗ"	бесперебойная работа сетей наружного освещения	выполнено, оплата по факту потребления вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	112 745,00	97 204 ,03	97 204,03	0,00	0,00	0,00	86 677 ,87	86 677,87	0,00	0,00	0,00	89,17
97	Озеленение г.Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	высадка цветников, саженцев кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев	выполнено	выполнено в срок	17 903,00	28 189 ,72	28 189,72	0,00	0,00	0,00	28 189 ,72	28 189,72	0,00	0,00	0,00	100,0
130	"Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия	Частичное выполнение	126 380,34	126 823 ,36	443,02	126 380,34	0,00	0,00	57 664 ,24	443,02	57 221 226,61	0,00	0,00	45,47

	для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра "Тобол" (Сноупарк)			проездов и стоянок 80%; - монтаж МАФ - 90%; - монтаж наружного электроосвещения - 70%; МК переходящий на следующий год													
135	"Благоустройство территории подгорной части города Тобольска с устройством водоотведения в границах улиц: ул. Дзержинского, ул. Алябьева - ул. Гагарина - пер. 3-й Менделеевский, ул. Пролетарская стрелка" (в	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	ПД находится в стадии прохождения ГЭ, оплата будет проведена после положительного заключения экспертизы. Денежные средства переносятся на следующий год	Частичное выполнение	0,00	55 363,96	55 363,96	0,00	0,00	0,00	689,58	689,58	0,00	0,00	0,00	1,25

	том числе разработка ПД)"																
1 3 6	Благоустройство "Александровского сада"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	В связи с длительным периодом выделения финансовых средств мероприятия по тех. присоединению выполнены силами сторонних организаций.	Не выполнено	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 7	"Благоустройство объекта "Сквер Выпускников", расположенный по адресу, Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, между МАОУ СОШ	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	100,0

	N 7 и MAOY "Гимназия имени Н.Д. Лицмана", вдоль дома N 9"																
139	Благоустройство Сквера в мкр. 10, уч. N 22б, 22г, 14а (Спортивный)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	178 089,04	164 762,23	8 122,23	156 640,00	0,00	0,00	164 762,23	8 122,23	156 640 000,06	0,00	0,00	100,0
140	Благоустройство объекта "Сквер Мужества" 8 мкр.	ДГС/МКУ "ТСЗ"	разработка ПД	Выполнена разработка ПД и установка мемориала "Помним". МК переходящий на следующий год	Частичное выполнение	1 603,00	6 531,29	6 531,29	0,00	0,00	0,00	5 002,74	5 002,74	0,00	0,00	0,00	76,60
150	Устройство комплексной спортивной детской площадки на	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	Выполнено в срок	3 489,16	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	100,0

	территории общего пользования : Нижний посад																
1 5 1	Устройство комплексно й спортивной детской площадки на территории общего пользования : мкр. Строитель	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполн ено в срок	1 315,72	1 315 ,72	1 315,7 2	0,00	0,00	0,00	1 315 ,72	1 315,7 2	0,00	0,00	0,00	100,0
1 5 3	Липовая роща в п. Сумкино (п. Сумкино, ул. Водников, участок N 7)	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнен ремонт тротуаров - 50%, ремонт уличного освещения - 50%, установка уличной мебели - 30%, ремонт ограждения футбольного поля - 100%. МК	частичн ое выполн ение	0,00	16 980 ,12	16 980,1 2	0,00	0,00	0,00	6 633 ,23	6 633,2 3	0,00	0,00	0,00	39,06

				переходящий на следующий год													
1 5 7	Благоустрой ство территории ул. Казачий взвоз	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнена расчистка и устройство покрытия из гранитной крошки	выполн ено в срок	0,00	6 828 ,53	6 828,5 3	0,00	0,00	0,00	6 828 ,53	6 828,5 3	0,00	0,00	0,00	100,0
1 6 2	Благоустрой ство территории общего пользования возле ДК "Речник" в микрорайон е Иртышский города Тобольска	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено устройство комплексной спортивной площадки	выполн ено в срок	9 455,12	7 905 ,37	7 905,3 7	0,00	0,00	0,00	7 905 ,37	7 905,3 7	0,00	0,00	0,00	100,0
1 6 7	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/М КУ "ТСЗ"	приведение эл. сетей в нормативное состояние	выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненног о объема работ	выполн ено в срок	28 385,00	28 385 ,00	28 385,0 0	0,00	0,00	0,00	27 847 ,25	27 847,2 5	0,00	0,00	0,00	98,11

168	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненного объема работ	выполнено в срок	15878,55	17646,64	17646,64	0,00	0,00	0,00	16520,09	16520,09	0,00	0,00	0,00	93,62
169	Содержание и эксплуатация территорий общего пользования	ДГС/МБУ "ДЭУ"/МКУ "ТСЗ"		выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненного объема работ	выполнено в срок	60517,96	62547,83	62547,83	0,00	0,00	0,00	62262,47	62262,47	0,00	0,00	0,00	99,54
171	Содержание детских игровых площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненного объема работ	выполнено в срок	2696,48	2841,72	2841,72	0,00	0,00	0,00	2840,93	2840,93	0,00	0,00	0,00	99,97
172	Содержание спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненного объема работ	выполнено в срок	0,00	6498,82	6498,82	0,00	0,00	0,00	6460,81	6460,81	0,00	0,00	0,00	99,42

				работ													
1 7 3	Содержание площадок для выгула собак	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненного объема работ	выполнено в срок	0,00	935,37	935,37	0,00	0,00	0,00	931,43	931,43	0,00	0,00	0,00	99,58
1 7 5	Содержание территории склонов Тобольского Кремля и сада Ермака	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	9053,00	8205,07	8205,07	0,00	0,00	0,00	8205,07	8205,07	0,00	0,00	0,00	100,0
1 7 6	Содержание каналов, лотков, водоотводных канав, включая территории общего пользования	ДГС/МКУ "ТСЗ"		выполнено	выполнено в срок	911,00	11428,71	11428,71	0,00	0,00	0,00	11428,70	11428,70	0,00	0,00	0,00	100,0
1 7 7	Содержание контейнерных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненног	выполнено в срок	3095,00	2389,28	2389,28	0,00	0,00	0,00	2255,62	2255,62	0,00	0,00	0,00	94,41

				о объема работ													
1 7 8	Содержание фонтанов г.Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание фонтанов в рабочем состоянии	выполнено	выполнено в срок	4 441,00	3 530,77	3 530,77	0,00	0,00	0,00	3 530,77	3 530,77	0,00	0,00	0,00	100,0
1 8 1	Эвакуация и хранение брошенного транспорта	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнено. Эвакуировано 19 транспортных средств	Выполнено в срок	0,00	421,66	421,66	0,00	0,00	0,00	383,25	383,25	0,00	0,00	0,00	90,89
1 8 2	Содержание общественных туалетов на конечных остановочных пунктах	ДГС/МКУ "ТСЗ"	созданий комфортный условий работы для сотрудников ПАТП	выполнено	выполнено в срок	2 246,00	2 222,85	2 222,85	0,00	0,00	0,00	2 222,85	2 222,85	0,00	0,00	0,00	100,0
1 8 3	Текущее содержание мест захоронений	ДГХ/МКУ "ЦГУ"	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено, оплата произведена с учетом фактически выполненного объема работ	выполнено в срок	19 621,00	24 526,37	24 526,37	0,00	0,00	0,00	24 138,04	24 138,04	0,00	0,00	0,00	98,42
1 8 7	Установка/замена адресных указателей	ДГХ	создание условий для комфортного отдыха жителей	Выполнено. Установлены адресные указатели на домах	выполнено в срок	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			города	индивидуальной жилищной застройки с номером дома в количестве 450 штук и с наименованием улицы в количестве 285 штук													
189	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Экономия связана с ремонтными работами муниципального стационарного общественного уличного туалета, расположенного по адресу: г. Тобольск, пер. Свердловский, стр. 2/1	выполнено в срок	14 168,00	12 867,10	12 867,10	0,00	0,00	0,00	12 797,76	12 797,76	0,00	0,00	0,00	99,46
19	Капитальный ремонт	ДГХ	улучшение санитарного	выполнено	выполнено в	3 477,00	3 045	3 045,1	0,00	0,00	0,00	3 045	3 045,1	0,00	0,00	0,00	100,0



				2026 году.													
210	Изготовление и установка информационных стендов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии	Выполнено. Установлено 34 информационных стенда, обновлено - 3 инф. стенда и 16 баннеров. Фактически все работы выполнены в 2025 году, часть оплаты будет проведена в 2026	Частичное выполнение	0,00	385,76	385,76	0,00	0,00	0,00	225,76	225,76	0,00	0,00	0,00	58,52
211	Проведение осмотра для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее МАФ) требованиям безопасности	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии	выполнено	Выполнено в срок	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	и в соответствии с требованиями Технического регламента																
2 2 7	Ремонт спортивных площадок	ДГС/МКУ "ТСЗ"	содержание ТОП в нормативном состоянии	выполнено	Выполнено в срок	0,00	152,22	152,22	0,00	0,00	0,00	152,22	152,22	0,00	0,00	0,00	100,0
2 2 8	Благоустройство по территории м общего пользования мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	МК переходящий в 2026 г.	Частичное выполнение	0,00	22 566,90	22 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 9	Благоустройство по территории м общего пользования мкр. Иртышский (в т.ч. разработка	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	12 870,00	10 468,80	10 468,80	0,00	0,00	0,00	10 468,80	10 468,80	0,00	0,00	0,00	100,0

	ПД)																
230	Благоустройство по территории м общего пользования мкр. Защитино (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	14 093,00	15 502,20	15 502,20	0,00	0,00	0,00	15 198,24	15 198,24	0,00	0,00	0,00	98,04
231	Благоустройство по территории м общего пользования мкр. Менделеево (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	6 323,00	6 291,38	6 291,38	0,00	0,00	0,00	4 225,84	4 225,84	0,00	0,00	0,00	67,17
236	Приобретение хозяйственного инвентаря, организация мероприятий по проведению субботника	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	620,53	620,53	0,00	0,00	0,00	620,53	620,53	0,00	0,00	0,00	100,0

2 4 3	"Технологическое присоединение уличного освещения по адресам"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного проживания	Выполнено (тех. присоед. по потребности)	Выполнено в срок	150,00	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	0,00	100,0
2 4 4	"Ремонт объектов монументального искусства"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнен ремонт отдельных элементов на Площади Победы, памятника погибшим тоболякам в годы ВОВ, в мкр. Менделеево, мемориала Памятный знак стелы "Защитникам Отечества на все времена", покраска танка в Сквере Мужества, покраска постамента и БМП	выполнено в срок	11152,00	15970,18	15970,18	0,00	0,00	0,00	15970,18	15970,18	0,00	0,00	0,00	100,0

247	"Содержание информационных стендов"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	100,0
248	"Разработка проектной документации на строительство "сухой" снегосвалки для складирования снежных масс в г. Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД	ПД находится на ГЭ. МК переходящий на 2026 г.	частичное выполнение	0,00	11429,72	11429,72	0,00	0,00	0,00	1629,72	1629,72	0,00	0,00	0,00	14,26
250	"Устройство ограждений вдоль первой линии туристического маршрута в городе Тобольске"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	571,75	571,75	0,00	0,00	0,00	571,75	571,75	0,00	0,00	0,00	100,0
251	Вывоз иных отходов, не относящихся к ТКО, с	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Вывоз отходов осуществляется по заявкам,	выполнено в срок	0,00	9199,73	9199,73	0,00	0,00	0,00	7160,58	7160,58	0,00	0,00	0,00	77,83

	территорий общего пользования индивидуальной жилой застройки			оплата проведена за фактически выполненный объем работ													
259	"Устройство наружного освещения тротуара в мкр. Иртышский от ул. Железнодорожная до д. 25" (инициативный проект)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено, экономия сложилась после уточнения геометрических размеров	выполнено в срок	935,24	935,24	0,47	934,77	0,00	0,00	892,35	0,45	891,90	0,00	0,00	95,41
260	"Устройство спортивных площадок, расположенных по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., МКД 35, 36, 36Б" (инициативный проект)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено, экономия сложилась после уточнения геометрических размеров	выполнено в срок	7 438,60	7 438,60	3,72	7 434,89	0,00	0,00	7 438,60	3,72	7 434,88	0,00	0,00	100,0
26	"Изготовление и	ДГС/МКУ	создание условий для	Выполнено, экономия	выполнено в	1 626,16	1 626	0,81	1 625,35	0,00	0,00	846,48	0,42	846,06	0,00	0,00	52,05

1	устройство Арт-объекта "Сердце Сумкино" (инициативный проект)	"ТСЗ"	комфортного отдыха жителей города	сложилась после уточнения геометрических размеров	срок		,16										
2 6 3	Благоустройство территории в мкр. Иртышский в районе туркомплекса "Раздолье"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено отсыпка берега с устройством ограждения	выполнено в срок	0,00	2 048 ,51	2 048,51	0,00	0,00	0,00	2 048 ,51	2 048,51	0,00	0,00	0,00	100,0
2 6 6	"Строительство Концертного зала", расположенного по адресу: УрФО, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пристанская, земельный участок 1"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Прохождение ГЭ ПД и результата инженерных изысканий	выполнено в срок	0,00	4 439 ,58	4 439,58	0,00	0,00	0,00	4 439 ,58	4 439,58	0,00	0,00	0,00	100,0
2 6	Устройство площадки	ДГС/МКУ	создание благоприятно	Выполнено устройство	выполнено в	7 757,00	7 323	7 323,9	0,00	0,00	0,00	7 323	7 323,9	0,00	0,00	0,00	100,0

7	для выгула собак	"ТСЗ"	й городской среды	многофункциональной площадки в 4 мкр.	срок		,96	6				,96	6				
	Обустройство аллеи Воинской Славы СВО на территории кладбища Алемасовского г. Тобольска	ДГХ	создание благоприятной городской среды	Выполнено за счет дополнительных средств областного бюджета (субсидия)	Выполнено в срок	0,00	15 112,27	0,00	15 112,27	0,00	0,00	14 110,40	0,00	14 110,40	0,00	0,00	93,37
	Техническое освидетельствование аттракционов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	Выполнение технического обследования и работ по укреплению склона р. Курдюмка в районе спортивного	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено за счет дополнительных средств областного бюджета и за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	97 802,92	99,98	97 702,94	0,00	0,00	97 802,92	99,98	97 702,94	0,00	0,00	100,0

комплекса "Иртыш"																	
Благоустройство прилегающей к поликлинике территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 154	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено устройство парковки и освещения, экономия сложилась за счет корректировок и геометрических размеров после выполнения работ. Выполнено за счет дополнительных средств областного бюджета	Выполнено в срок	0,00	13 563,75	0,00	13 563,75	0,00	0,00	11 567,06	0,00	11 567,06	0,00	0,00	85,28	
Разработка эскизного проекта благоустройства общественной территории по ул. Слесарная,	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	Выполнено за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

ограниченна я ул. Кирова и ул. Ершова и общественн ой территории, ограниченно й улицами Ленина, Горького и Кирова, расположен ные в городе Тобольск Тюменская области"																	
Обеспечени е холодным водоснабже нием	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Содержание питьевого фонтана в сквере Достоевского Выполнено за счет экономии средств с других мероприятий	Выполн ено в срок	0,00	313 ,27	313,2 7	0,00	0,00	0,00	235 ,24	235,2 4	0,00	0,00	0,00	75,09	
Ремонт гранитного	ДГС/М КУ	создание благоприятно	Выполнено, оплата за	Выполн ено в	0,00	2 393	2 393,6	0,00	0,00	0,00	2 356	2 356,9	0,00	0,00	0,00	98,47	

покрытия на территории общего пользования г. Тобольска	"ТСЗ"	й городской среды	фактически выполненный объем работ, за счет экономии средств с других мероприятий	срок		,63	3					,90	0				
Ремонт фонтанов г. Тобольска	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнен ремонт фонтана в сквере Ершова, за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Устройство детской игровой площадки на территории сквера "Семьи, любви и верности"	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено, оплата произведена за фактический объем выполненных работ, за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	312,91	312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	301,47	301,47	0,00	0,00	0,00	96,34
Устройство	ДГС/М	создание	выполнено за	Выполн	0,00	325	325,9	0,00	0,00	0,00	0,00	325	325,9	0,00	0,00	0,00	100,0

	турникового комплекса на территории общего пользования в п. Сумкино	КУ "ТСЗ"	условий для комфортного отдыха жителей города	счет экономии средств с других мероприятий	ено в срок		,92	2				,92	2				
	Устройство турникового комплекса на территории спортивной зоны ДК "Речник" в мкр. Иртышский	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	299,57	299,57	0,00	0,00	0,00	299,57	299,57	0,00	0,00	0,00	100,0
	Ремонт детских площадок	ДГС/М КУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Произведен ремонт детских площадок, расположенных по след. адресам: Аптекарский сад; мкр. 8, в районе д. 1; Сад Ермака, мкр. 15 в районе д. 4;	Выполнено в срок	0,00	1 659,91	1 659,91	0,00	0,00	0,00	1 659,91	1 659,91	0,00	0,00	0,00	100,0

				мкр. Менделеево, Сквер "Железнодорожников"; мкр. 10 в районе д. 86, за счет экономии средств с других мероприятий													
Изготовление и установка барельефа Почетных граждан города Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	2 470,43	2 470,43	0,00	0,00	0,00	2 470,43	2 470,43	0,00	0,00	0,00	100,0	
Устройство и содержание ледового катка на базарной площади города Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнен за счет экономии средств с других мероприятий. Объем работ 2025 года, МК переходящий на 2026	Частичное выполнение	0,00	726,35	726,35	0,00	0,00	0,00	613,66	613,66	0,00	0,00	0,00	84,49	
Обслуживание	ДГС/М	создание	выполнено за	Выполн	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	84,52	

	ие искусственн ого водоема в Аптекарском саду г. Тобольска	КУ "ТСЗ"	условий для комфортного отдыха жителей города	счет экономии средств с других мероприятий. Экономия сложилась за счет прекращения договорных отношений по соглашению сторон)	ено в срок		749,00	749,00				478,33	478,33				
	Благоустройство подходов к ул. Казачья	ДГС/МКУ "ТСЗ"	создание благоприятной городской среды	выполнено частично за счет экономии средств с других мероприятий, МК переходящий в 2026 г.	Частичное выполнение	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города																	
	Итого:					37 459,12	57 019,25	40 984,25	16 035,00	0,00	0,00	57 006,77	40 971,77	16 035,00	0,00	0,00	99,98
269	Содержание и отлов бездомных	ДГХ	уменьшение количества животных без	Выполнено, отловлено 722 особи	Выполнено в срок	28 905,12	27 682,84	11 647,84	16 035,00	0,00	0,00	27 682,84	11 647,84	16 035,00	0,00	0,00	100,0

	животных		владельцев														
270	Акарицидная (противоклещевая) обработка	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	0,00	497,49	497,49	0,00	0,00	0,00	497,49	497,49	0,00	0,00	0,00	100,00
271	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	выполнено в срок	0,00	558,09	558,09	0,00	0,00	0,00	558,09	558,09	0,00	0,00	0,00	100,0
272	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	Выполнено, ликвидировано: 30 свалок, 6 026 тонн, в том числе на выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению	Выполнено в срок	8 554,00	28 277,34	28 277,34	0,00	0,00	0,00	28 268,34	28 268,34	0,00	0,00	0,00	99,97

				отходов 3-4 классов опасности (автомобильные шины) в объеме 125 тонн т													
274	Услуги по обращению с отходами и (или) II классов опасности	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	Заявки по обращению отходов II класса опасности не поступали, услуги не оказывались	-	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении

	Итого:					803 301,52	1 292 686 ,47	812 181,9 3	480 504,54	0,00	0,00	1 048 923 ,08	753 429,1 1	295 493,97	0,00	0,00	81,14
275	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в	ДГС/МКУ "ТСЗ"	приведение дорог в нормативное состояние	Выполнен ремонт дорог и проездов - протяженностью 9,4 км, в том числе: ликвидация колеиности - 7,5 км,	Выполнено в срок	197 181,23	254 615 ,82	254 615,8 2	0,00	0,00	0,00	226 355 ,61	226 355,6 1	0,00	0,00	0,00	88,90

	соответстви и с перечнем автомобиль ных дорог города Тобольска)			ремонт автомобильн ых дорог в щебеночном исполнении в мкр. Ершовка - 1,2 км, ремонт проездов - 1,5 км. Ремонт тротуаров - 5,1 км; Ремонт и устройство парковок - 288 м/м, оплата проведена за фактически выполненный объем работ													
2 7 9	"Реконструк ция автомобиль ной дороги по ул. Алябьева г. Тобольск" (в т.ч. предпроект ная разработка ПД)	ДГС/М КУ "ТСЗ"	получение положительн ого заключения госэкспертиз ы ПД и СД	ПД на стадии прохождения ГЭ, оплата будет проведена после получения положительн ого заключения в 2026 году	Частич ное выполн ение	0,00	5 883 ,26	5 883,2 6	0,00	0,00	0,00	1 003 ,26	1 003,2 6	0,00	0,00	0,00	17,05

280	Строительство магистралей М-8 г. Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	транспортная доступность новых микрорайонов	Выполнено: строительство магистралей - 1515,7 п/м; устройство тротуаров - 2515,7 п/м; устройство велодорожки - 1121,3 п/м; устройство наружного освещения. Оплата проведена за фактически выполненный объем работ.	Выполнено в срок	0,00	210 587,45	18 470,21	192 117,24	0,00	0,00	188 553,77	4 683,31	183 870,45	0,00	0,00	89,54
293	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	83 265,02	47 508,03	47 508,03	0,00	0,00	0,00	47 508,03	47 508,03	0,00	0,00	0,00	100,0
294	Текущее содержание мест под временное размещение снега	ДГС/МКУ "ТСЗ"	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	13 276,64	11 010,20	11 010,20	0,00	0,00	0,00	11 010,20	11 010,20	0,00	0,00	0,00	100,0
299	Содержание остановочных	ДГС/МКУ	поддержание нормативного	выполнено	выполнено в	2 727,58	2 799	2 799,9	0,00	0,00	0,00	2 799	2 799,9	0,00	0,00	0,00	100,0

5	х павильонов	"ТСЗ"	состояния		срок		,97	7				,97	7				
296	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание работоспособного состояния	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	7837,94	7837,94	7837,94	0,00	0,00	0,00	7698,65	7698,65	0,00	0,00	0,00	98,22
297	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ "ТСЗ"	нанесение разметки по ГОСТ-Р	выполнено	выполнено в срок	37318,18	35231,76	35231,76	0,00	0,00	0,00	35231,76	35231,76	0,00	0,00	0,00	100,0
298	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	309488,10	290798,67	290798,67	0,00	0,00	0,00	284780,49	284780,49	0,00	0,00	0,00	97,93
299	Содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДГС/МБУ "ДЭУ"/МКУ "ТСЗ"	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	82247,98	93543,27	93543,27	0,00	0,00	0,00	93543,27	93543,27	0,00	0,00	0,00	100,0
300	"Строительство дорог со	ДГС/МКУ	развитие территорий	Выполнена отсыпка	выполнено в	0,00	194,78	194,78	0,00	0,00	0,00	194,78	194,78	0,00	0,00	0,00	100,0

5	щебеночны м покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительст ва в микрорайон е Иртышский г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	"ТСЗ"	ИЖС для многодетных семей	щебнем	срок												
3 0 6	"Строительс тво дорог со щебеночны м покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительст ва по пер. Вертолетны	ДГС/М КУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	Выполнены работы по устройству песчаного основания - 2,4 км. МК переходящий на 2026	Частич ное выполн ение	0,00	28 623 ,27	1 102,2 9	27 520,98	0,00	0,00	25 028 ,57	1 102,2 9	23 926,29	0,00	0,00	87,44

	й г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)																
3 0 7	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. "Усадьба" г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/М КУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	Выполнены работы по устройству песчаного основания - 4,58 км. МК переходящий на 2026	Частичное выполнение	0,00	190 180 ,68	1 176,5 3	189 004,15	0,00	0,00	46 454 ,34	375,5 2	46 078,81	0,00	0,00	24,43
3 0 8	"Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке	ДГС/М КУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	Выполнены работы по устройству песчаного основания - 2,2 км; работы по устройству основания из	Частичное выполнение	59 995,02	60 502 ,95	537,9 2	59 965,02	0,00	0,00	42 053 ,77	528,7 0	41 525,07	0,00	0,00	69,51

	для жилищного строительства в 19 мкр. г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)			щебня - 0,7 км; устройство освещения - 30%. МК переходящий на 2026													
3 1 1	Оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	1 711,20	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00	0,00	1 634,71	1 634,71	0,00	0,00	0,00	96,19
3 2 6	"Устройство дополнительных ветокливневой канализации г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнена разработка ПД (Фестивальная площадь) МК переходящий на 2026	Частичное выполнение	0,00	2 685,22	2 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 7	"Капитальный ремонт ул. Никольский взвоз г. Тобольска"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный	выполнено в срок	0,00	30 046,05	30 046,05	0,00	0,00	0,00	28 426,54	28 426,54	0,00	0,00	0,00	94,61

				объем работ													
334	"Техническое обслуживание электронных информационных табло на остановочных пунктах"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	391,96	391,96	0,00	0,00	0,00	391,96	391,96	0,00	0,00	0,00	100,0
335	Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	Выполнено частично, оплата будет произведена после положительного заключения ГЭ. МК переходящий на 2026	Частичное выполнение	0,00	5882,53	482,14	5400,39	0,00	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	1,59
336	Замена технических средств организации дорожного движения на светофорном объекте"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	Выполнено в срок	0,00	1373,10	1373,10	0,00	0,00	0,00	1373,10	1373,10	0,00	0,00	0,00	100,0

337	"Выполнение работ по замене стекол на остановочных павильонах"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	1 193,90	1 193,90	0,00	0,00	0,00	99,74
342	"Строительство уличного освещения на участке пр. Т.Чаркова от ТЦ "Лента" до ФАД р - 404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск"	ДГС/МКУ "ТСЗ"	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	100,0
344	Переукладка труб в подгорной части г. Тобольска	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выполнено в срок	1 752,63	1 745,63	1 745,63	0,00	0,00	0,00	1 745,63	1 745,63	0,00	0,00	0,00	100,0
345	Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного	ДГС/МКУ "ТСЗ"	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнена разработка ПД, оплата будет произведена после получения	Частичное выполнение	6 500,00	6 506,43	9,68	6 496,75	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,10

освещения на площадке для жилищного строительства мкр. Защитино г. Тобольска (в т.ч. разработка ПД)			положительного заключения ГЭ. МК переходящий на 2026														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом

Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом

Итого:					899 242,50	1 384 482 ,91	681 507,3 1	702 975,60	0,00	0,00	1 252 461 ,40	578 330,8 2	674 130,57	0,00	0,00	90,46	
3 4 6	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобиль	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	Расходы возмещены. Финансирование по факту выполненных работ	Выполнено в срок	471 251,40	738 064 ,09	539 194,9 9	198 869,09	0,00	0,00	619 592 ,54	442 430,0 0	177 162,55	0,00	0,00	83,95

	ным транспортом																
347	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Расходы возмещены. Финансирование по факту выполненных работ	Выполнено в срок	80302,10	80302,10	0,00	80302,10	0,00	0,00	73163,63	0,00	73163,63	0,00	0,00	91,11
348	Социальная поддержка пенсионеров в по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляе	ДГС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания	Расходы возмещены. Финансирование по факту выполненных работ	Выполнено в срок	66793,00	66793,00	66793,00	0,00	0,00	0,00	65252,64	65252,64	0,00	0,00	0,00	97,69

	мую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования		провозной платы														
349	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	Карты выпущены. Финансирование по факту выполненных работ	Выполнено в срок	186,00	185,85	185,85	0,00	0,00	0,00	135,41	135,41	0,00	0,00	0,00	72,86
351	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до садоводческ	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 27 руб. за одну поездку (26 руб. при оплате банковской	выполнено в срок	1483,00	1483,00	1483,00	0,00	0,00	0,00	1483,00	1483,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	их товариществ			картой)													
352	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодательства в сфере перевозок такси	Выполнено	выполнено в срок	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	100,0
353	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерево)	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Левобережье"	Продолжительность навигации - 234 дня (с 16.04. по 05.12.), экономия сложилась в связи с уменьшением срока навигации	выполнено в срок	41081,00	45283,42	45283,42	0,00	0,00	0,00	42161,93	42161,93	0,00	0,00	0,00	93,11

355	Строительство судов, необходимых для организации переправы в муниципальном образовании	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	Выполняется строительство самоходного буксиротолкача (2 шт.) и самоходного паромы (2 шт.). МК заключен на 2025 - 2026 гг. Работы, запланированные на 2025 год выполнены в полном объеме	Выполнено в срок	210 260,00	423 804,40	0,00	423 804,40	0,00	0,00	423 804,40	0,00	423 804,40	0,00	0,00	100,0
356	Аренда судов на воздушной подушке	ДГС	Организация транспортного сообщения с ТО "Левобережье"	Выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	27 144,00	26 610,05	26 610,05	0,00	0,00	0,00	24 925,85	24 925,85	0,00	0,00	0,00	93,67
	Брендирование судна "Нептун"	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий, оплата запланирована	Частичное выполнение	0,00	15,00	15,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				а в 2026 г.													
Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий, проведена инструментальная диагностика а/д	выполнено в срок	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:					17 635,95	20 862,82	20 862,82	0,00	0,00	0,00	20 520,52	20 520,52	0,00	0,00	0,00	98,36	
ИТОГО по муниципальной программе:					2 535 454,48	3 829 200,33	2 188 930,90	1 640 269,43	0,00	0,00	3 253 412,68	1 899 978,66	1 353 434,02	0,00	0,00	84,96	

Сокращения:

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;

МКУ "ТСЗ" - МКУ "Тобольскстройзаказчик";

МКУ "ЦГУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр городских услуг";

ПД - проектная документация;

МК - муниципальный контракт.

Финансирование мероприятий NN 1-30, 32-76, 93, 98-129, 131-134, 138, 141-149, 152, 154-156, 158-161, 163-166, 170, 174, 179-180, 184-186, 188, 191-196, 198-203, 205-209, 212-226, 232-235, 237-242, 245-246, 249, 252-258, 262, 264-265, 268, 273, 276-278, 281-292, 300-304, 309-310, 312-325, 328-333, 338-341, 343, 350, 354, 357 в отчетном периоде не запланировано, поэтому необходимость их отображения в отчете отсутствует.

---