

Согласовано: Директор ДГХ Д.А. Сайфуллин 02.05.2025 г.		Согласовано: Директор инженерного комплекса ООО "ЭнСибНефтегаз" Д.С. Парфенов 2025 г.		Утверждено: Заместитель директора по коммунальному комплексу ТФ АО "ТЭСК" А.Н. Копычев 2025 г.																																																																																																																																																				
ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК ремонта тепловых сетей нагорной части г. Тобольска на 2025 год источник Тобольская ТЭЦ																																																																																																																																																								
№ п/п	Наименование работ	МАЙ							ИЮНЬ							ИЮЛЬ							АВГУСТ							СЕНТЯБРЬ							Количество отключаемых объектов																																																																																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																			
1	Окончание отопительного сезона 2024-2025	10 мая 2025 г. (без отключения ГВС)																																																																																																																																																						Без отключения ГВС у потребителей.
2	Гидравлические испытания тепловых сетей, восстановление температурного и гидравлического режима, подача ГВС потребителям по тепловым сетям проводимых гидравлических испытаний (участки тепловых сетей на которых не выявлены повреждения)	с 19 мая по 01 июня 2025 г. (с отключением ГВС, гидравлические испытания проводятся в 3 этапа: 1 этап - внутриквартальные тепловые сети, 2 этап - распределительные тепловые сети, 3 этап - магистральные тепловые сети)																																																																																																																																																						Отключение всех потребителей нагорной части. Устранение выявленных повреждений на тепловых сетях после гидравлических испытаний и подача ГВС потребителям будет производиться по отдельному графику
3	Останов Городской котельной № 1 (подготовка к ОЗП 2025-2026 гг.) В летнем режиме потребители обеспечиваются ГВС от ТЭЦ	с 10 мая по 14 сентября 2025 г. (летний режим работы тепловой сети без оборудования ГК № 1, потребители обеспечиваются ГВС от ТЭЦ)																																																																																																																																																						Без отключения потребителей.
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА АО "СУЗНКО"		Диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном исполнении, м																																																																																																																																																					
Капитальный ремонт объектов в рамках подготовки к ОЗП 2025 - 2026 гг. (недоремонты)																																																																																																																																																								
"Капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул.Радичева на объекте: "Капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул.Радичева от ТК-24 до ТК-24-1, от ТК-24-1 до ТК-25, от ТК-25 до ТК-26"		500	256,4											с 02 июня по 15 июня 2025 Подготовительные работы, включая земляные										с 16 июня по 08 августа 2025 работы по технологической части с отключением ГВС										с 09 августа по 31 августа 2025 Работы по строительной части, включая благоустройство																				1,2 и частично 3-мкр.: МКД (42): Ул. Радичева, 1, 1/1, 2/1 Ул. Ремезова 3, 3а, 17,19а, 19б, 20, 30, 40, 45, 46, 54, 58 Ул. Октябрьская, 12 (общеквоты ТМТ), 19, 19а, 33, 50, 53, 57,61, 65 Ул. 8 марта, 11 Пос. Радичевский, 40 Пос. Сибирский, 5, 7, 9, 11 Ул. Б. Сибирская, 52 (общеквоты ИК-13) Ул. Революционная, 6, 9, 11, 15, 27, 27а Ул. Ангарская, 4 Ул. Ленина, 3, 8 Ул. Свердлова, 28, 28 Социальные объекты (11): Улица Октябрьская, 42 (Центр Надежда) Улица Революционная, 17 (Детский сад №9) Улица Ленина, 9 (Детский сад №30) Улица Семёна Ремезова, 39 (Школа №13) Улица Семёна Ремезова, 27а (Тобольский медицинский колледж им. В. Сокодова) Улица Красноармейская, 4 (Областная больница №3 Отделение диспансизации) Улица Красноармейская, 6 (Областная больница №3 Инфекционный отделение) Улица Большая Сибирская, 54а к1 (ИК №13) Улица Большая Сибирская, 54а к1 (ремонтный корпус) Улица Чапаева, 1 (Детская школа искусств им. А.А. Алибева) Улица Свердлова, 64 (Дом детского творчества) Частный сектор - (32) Прочие(57).																																																																																																		
Реконструкция объектов теплоснабжения (инвестиционные)																																																																																																																																																								
Реконструкция тепловой сети ДУ700 «1 ввода» подающий трубопровод от перехода ДУ700/600 (П-23) до перехода ДУ600/700		700	340											с 16 июня по 21 июня 2025 Подготовительные работы, включая земляные										с 22 июня по 04 августа 2025 работы по технологической части с отключением ГВС										с 05 августа по 31 августа 2025 Работы по строительной части, включая благоустройство																				Проведение работ с полным остановом работы тепловой сети, отключение всех потребителей нагорной части																																																																																																		
Модернизация ЦТП-3, г.Тобольск, 7а		1 ед.												с 01 июня по 14 июня 2025 Подготовительные работы										с 15 июня по 31 августа 2025 работы по технологической части с отключением ГВС										с 01 сентября по 15 сентября 2025 Работы по строительной части, включая благоустройство																				МКД (2): 7а мкр.: зд №27/27а.																																																																																																		
Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности		1000	110											с 16 июня по 21 июня 2025 Подготовительные работы, включая земляные										с 22 июня по 04 августа 2025 работы по технологической части с отключением ГВС										с 05 августа по 31 августа 2025 Работы по строительной части, включая благоустройство																				Проведение работ с полным остановом работы тепловой сети, отключение всех потребителей нагорной части																																																																																																		
Модернизация площадки Городской котельной №1 (г. Тобольск, Промкомзона, №55в): внутренние системы трубопроводов		1 ед.												с 01 июня по 14 июня 2025 Подготовительные работы										с 15 июня по 31 августа 2025 работы по технологической части без отключения ГВС										с 01 сентября по 15 сентября 2025 Работы по строительной части, включая благоустройство																				Без отключения потребителей, летний режим работы тепловой сети без оборудования ГК № 1, потребители обеспечиваются ГВС от ТЭЦ																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-4-1, УТ-12, ТК-13а-7а на участке т/с от ТК-11 до ТК-12а-10, от УТ-12 до ТК-13а-7а в 10 мкр.		шт	6											с 02 июня по 04 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (22): 10 мкр.: зд № 2, 3а, 3б, 3в, 18, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 65, 65а, 66, 68 15 мкр.: зд № 3, 4, 10 Прочие (16)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-13а-7, ТК-13а-5, ТК-13а-4, ТК-13а-3, ТК-13а-1, ТК-13а на участке т/с от ТК-13а-7а до ТК-13а, до ТК-15-16 в 10 мкр.		шт	7											с 02 июня по 04 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (16): 10 мкр.: зд № 1, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 69, 71, 71а, 72, 73 Социальные объекты (2): Д/С №40-10 мкр.29а, СОШ №16-10 мкр.53 к1, Прочие (8)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в Уд-17а, ТК-17-2, ТК-17а на участке т/с от ТК-17 до ТК-17-7, от ТК-17 до ТК-17д в 36 мкр.		шт	4											с 05 июня по 06 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (14): 36 мкр.: зд № 01, 602, 603, 8, 10, 10а, 12, 196, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 25 Прочие (2)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в Уд-17-5б, ТК-17-5а, ТК-17-5, ТК-17-3 на участке т/с от ТК-17-2 до Уд-17-5б в 36 мкр.		шт	4											с 07 июня по 08 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								Социальные объекты (3): Главный корпус СО №3-36 мкр. 24, Промышленный центр-36 мкр. 26, Пятиугольный корпус-36 мкр. 30, Прочие(1)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-16, ТК-15а, ТК-15, ТК-14, ТК-13, ТК-12а-3, ТК-12а-5, ТК-12а-6, ТК-12а-1а на участке т/с от ТК-17 до Уд-5 ГЭС, от ТК-15 до ТК-15-32 в 4, 10 мкр.		шт	12											с 09 июня по 15 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (14): 4 мкр.: зд № 3, 15, 16, 17 10 мкр.: зд № 5а, 5б, 5в, 6, 63а, 63б, 67, 73а, 73б, 74 Социальные объекты (1): УАДОУ ТОО Тобольский многопрофильный техникум искусств и культуры им. А.А.Алибева-10 мкр. 65 Прочие(5)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-15-1, ТК-15-2,зд №18, зд №5, Уд-15-4а, ТК-15-4, ТК-15-5, ТК-15-6, на участке т/с от ТК-15 до ТК-15-6 в 4 мкр.		шт	11											с 16 июня по 20 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (11): 4 мкр.: зд № 5, 6, 7, 9, 18, 19, 19а, 20, 25, 26, 27 Социальные объекты (4): Д/СН-4 мкр.46, Д/С №7 к.2-4 мкр. 49 к.2, СОШ №4-4 мкр. 47, СОШ № 4 мкр. 50 Прочие (4)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-15-1, ТК-15-10, ТК-15-13, ТК-15-14, ТК-15-15, ТК-15-16а, ТК-15-16б, ТК-15-17а, ТК-15-17 на участке т/с от ТК-15-10 до ТК-15-22, от ТК-15-10 до ТК-19, от ТК-15-16а до ТК-19 в 4 мкр.		шт	13											с 21 июня по 26 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (14): 4 мкр.: зд №1а, 66, 6д, 29б, 29с, 31, 31а, 32, 35а, 35б, 36, 38а, 43, 43/1 Социальные объекты (8): Политехника- мкр.53, Коллектор-4 мкр. 54; ОК "Центральный"-4 мкр.67; домашний-4 мкр.69, ЦММ- 4 мкр.65 Д/С №7 к.1-4 мкр.51, СОШ №6 к.2-4 мкр. 41 Баша-4 мкр. 22, Прочие (6)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-14-1, ТК-14-2, ТК-12-5, ТК-12-6, ТК-12-4, ТК-12-1, ТК-12а-1 на участке т/с от ТК-14 до ТК-12, в подвале зд №6а в 6 мкр.		шт	11											с 27 июня по 30 июня 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (8): 6 мкр.: зд № 1, 15, 25, 26, 44, 45, 46, 47 Социальные объекты (3): СК "Лиренко"-8 мкр. 17, ДШШ им. Пирова-8 мкр. 07, Прочие (6)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-13-1, Уд-13-3б, зд №22, ТК-13-3, ТК-13-4, зд №19, ТК-13-5, зд №23, ТК-1-6, ТК-1-6, ТК-1-4, ТК-1-2, зд №37 на участке т/с от ТК-13-1 до ТК-1, в подвале зд №29 в 8 мкр.		шт	16											с 01 июля по 06 июля 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (14): 8 мкр.: зд № 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 33, 30, 31, 37, 39 Социальные объекты(3): Д/С №7 к.2-6 мкр. 33, Д/С №40 к.1-6 мкр. 18, СОШ №12-8 мкр.42, Прочие (6)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-39, ТК-36, ТК-34, ТК-33 на участке т/с от ТК-39 до ТК-7 в 6 мкр.		шт	4											с 07 июля по 10 июля 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (6): 6 мкр.: зд № 4, 116, 68/71, 110 к.1, 110 к.2, 110 к.3 Прочие (2)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-7-1, ТК-7-2, ТК-7-3, ТК-7-4, ТК-7-5, ТК-7-6, ТК-7-8, ТК-7-9а на участке т/с от ТК-7 до ТК-7-9а, в подвале зд №29а в 6 мкр.		шт	11											с 11 июля по 16 июля 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (19): 6 мкр.: зд №1, 2, 8, 16, 17, 19, 28а, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 116, 120, 120а, 120б, 120 в Социальные объекты(6): Д/С №10 (2 корпуса)-8 мкр.59, 50 мкр.01; СК "Энтузиаст"-8 мкр.30 Летний лагерь-8 мкр.44 ДК "Синтез"-8 мкр. 62 Прочие (7)																																																																																																		
Установка регулирующей арматуры в ТК-6а, ТК-5-3 на участке т/с от Уд-5 до зд №34а в 9 мкр.		шт	3											с 17 июля по 19 июля 2025 работы по технологической части с отключением ГВС																																								МКД (7): 9 мкр.: зд №31, 31а, 34, 34а, 34б, 35 зд № Зона В/906, 9 Прочие (3)																																																																																																		

[illegible]